







No. DE NOTA	FECHA Y FIRMA	ANOTACIONES
	CONTINUA NOTA 86	<p>REFERENTE A LA REVISIÓN DEL ANTE PROYECTO GEOMÉTRICO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLENDE - DOLORES HIDALGO (CARRETERA FEDERAL 5).</p> <p>- 29 JUNIO, SE ENVÍA A LA DIRECCIÓN GENERAL JOINTA DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DE LA SCT CIUDAD DE MÉXICO, EL OFICIO NÚMERO SSIU-098/06/2021, EL CUAL SE ENVÍA POR PAQUETERÍA EN SEGUIMIENTO AL OFICIO 3-11-519/2021 REFERENTE A LA REVISIÓN DE LA PROPUESTA DE LA 1ª ETAPA DEL PROYECTO GEOMÉTRICO.</p>
87	23 JULIO DE 2021	<p>ESTE DÍA EL CONSULTOR INGRESA LA REVISIÓN DEL PLANILLO ACTUAL Y EL DISEÑO DE PLANILLOS APLICADOS PARA SU REVISIÓN CORRESPONDIENTE POR PARTE DE LA SECRETARÍA.</p>
88	26 JULIO DE 2021	<p>EL CONSULTOR INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE EN LOS PASADOS SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE CAMPO DE LA EXISTENCIA DE NUESTRAS INALTERADAS PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES.</p>
89	29 JULIO DE 2021	<p>CON ESTA FECHA EL CONSULTOR INGRESA A REVISIÓN DE LA SUPERVISIÓN LA PROPUESTA GEOMÉTRICA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN, EN LA CUAL SE ATENDIERON LOS COMENTARIOS REALIZADOS POR LA SUPERVISIÓN.</p>
90	07 AGOSTO DE 2021	<p>EL CONSULTOR PRESENTA PARA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN LOS NÚMEROS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN ORNORMAL CON PERÍODO DEL 23/07/2021 AL 31/07/2021 CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> SEUBRADO DEL EJE: 9.90 KM NIVELACIÓN DEL EJE: 9.90 KM SECCIONAMIENTO TRANSVERSAL: 12.70 KM LEVANTAMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE: 9.90 KM TRABAJOS DE CAMPO PARA NUESTRA INALTERADA: 6.00 SONIDOS PROYECTO GEOMÉTRICO: 13.90 KM
91	05 AGOSTO DE 2021	<p>SE LE INFORMA AL CONSULTOR QUE SE LE AUTORIZAN LOS NÚMEROS GENERADORES PARA LA ESTIMACIÓN ORNORMAL CON PERÍODO DEL 23/07/2021 AL 31/07/2021 CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:</p>





No. DE NOTA	FECHA Y FIRMA	ANOTACIONES
	<p>CONTINUA NOTA 91</p> 	<p>SE UBRA DO DEL EJE: 9.90 KM NIVELACIÓN DEL EJE: 9.90 KM SECCIONAMIENTO TRANSVERSAL: 12.70 KM LEVANTAMIENTO DE CURVAS DE REFERENCIA: 9.90 KM TRABAJOS DE CAMPO PARA MUESTRA MATERIAL 6.00 SOMOS PROFETO GEOMÉTRICO: 13.90 KM</p>
92	<p>06 AGOSTO DE 2021</p> 	<p>SE SOLICITA A LA SUPERVISIÓN LA AUTORIZACIÓN DE LA ESTIMACIÓN NÚMERO 08 NORMAL CON PERÍODO DEL 23/07/2021 AL 31/07/2021 DE LOS TRABAJOS AUTORIZADOS EN LA NOTA 91 DE ESTA BITÁCORA, Y SUS VALORES QUE REPRESENTAN UN AVANCE FÍSICO DE 9.79% Y FINANCIERO DE 9.79%.</p>
93	<p>06 AGOSTO DE 2021</p> 	<p>CON ESTA FECHA SE LE AUTORIZA PARA PAGO AL CONSULTOR PARA PAGO LA ESTIMACIÓN NÚMERO 08 NORMAL CON PERÍODO DEL 23/07/2021 AL 31/07/2021, CUYOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON LA CALIDAD ESPECIFICADA EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ACORDE A LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y QUE REPRESENTAN UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 44.71% Y FINANCIERO ACUMULADO DE 44.71%.</p>
94	<p>12 AGOSTO DE 2021</p> 	<p>CON ESTA FECHA LA SUPERVISIÓN A SOLICITUD DE CONTROL TÉCNICO, SOLICITA LA DECLINACIÓN DE LA ESTIMACIÓN NÚMERO 8 DE PERÍODO 23/07/2021 AL 31/07/2021 DE LOS TRABAJOS AUTORIZADOS EN LA NOTA 91 DE ESTA BITÁCORA, PARA QUE SE REFLEJE EN EL SISTEMA LAS FECHAS DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS EN TIEMPO DEL CONTRATO.</p>
95	<p>13 AGOSTO DE 2021</p> 	<p>SE SOLICITA A LA SUPERVISIÓN LA AUTORIZACIÓN DE LA ESTIMACIÓN NÚMERO 08 NORMAL CON PERÍODO DEL 23/07/2021 AL 31/07/2021 DE LOS TRABAJOS AUTORIZADOS EN LA NOTA 91 DE ESTA BITÁCORA, Y SUS VALORES QUE REPRESENTAN UN AVANCE FÍSICO DE 9.79% Y FINANCIERO DE 9.79%.</p>
96	<p>13 AGOSTO DE 2021</p> 	<p>CON ESTA FECHA SE AUTORIZA AL CONSULTOR EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 08 NORMAL, CON PERÍODO DEL 23/07/2021 AL 31/07/2021, CUYOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON LA CALIDAD ESPECIFICADA EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ACORDE A LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y QUE REPRESENTAN UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 44.71% Y FINANCIERO ACUMULADO DE 44.71%.</p>













OBRA: PROYECTO MODERNIZACIÓN SMA-DM SEGUNDA ETAPA

No. DE CONTRATO: SICOM/RS/LS/PO/OP/ISSU/OP/2020-0184

HOJA No 010

No. DE NOTA	FECHA Y FIRMA	ANOTACIONES
97	13 AGOSTO DE 2021 	SE INFORMA QUE CON FECHA 9 DE AGOSTO DEL 2021, EL CONSULTOR INGRESA PARA REVISIÓN EL DISEÑO DE PAVIMENTO RÍGIDO, EL CUAL SE ENVÍA A REVISIÓN A LA DIRECCIÓN DE GEOTECNIA Y PAVIMENTOS, POR LO QUE UNA VEZ REVISADA LA INFORMACIÓN, EL DÍA 12 DE AGOSTO SE INFORMA QUE LA ESTRUCTURA SE CONSIDERA SUBDISEÑADA, POR LO QUE SE DEBERÁ DE REALIZAR NUEVAMENTE EL DISEÑO DE PAVIMENTO RÍGIDO. A SU TIEMPO, EL CONSULTOR INGRESA EL ESTUDIO DE LA ZONA DE TERRAPLÉNTAS AUTORIZADO PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO.
98	13 AGOSTO DE 2021 	CON ESTA FECHA SE ENVÍAN AL CONSULTOR LAS OBSERVACIONES A LA PLANTA GEOMÉTRICA Y PROPUESTA DE RASANTE INGRESADAS A LA SUPERVISIÓN EL DÍA 9 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, PARA LO CUAL SE LE SOLICITA AL CONSULTOR LA SOLUCIÓN DE DICHAS OBSERVACIONES.
99	16 AGOSTO DE 2021 	DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN DE LA PROPUESTA DEL CONSULTOR DE LA UBICACIÓN DE SONAJOS PARA LOS ESTUDIOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, LA CUAL SE REVISÓ EN COMUNTO CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GEOTECNIA Y PAVIMENTOS Y SE LE ENVÍÓ EL RESULTADO DE DICHA REVISIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO EL DÍA 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, LO CUAL SE MENCIONA EN LA NOTA DE BITÁCORA NÚMERO 86. EN EL CUAL SE LE INFORMA QUE DEBIDO A LA DETECCIÓN DE UNA FALLA CONSISTENTE EN UN ASENTAMIENTO DEL CAMINO, UBICADA EN LA CERCANÍA DEL ENTORQUE LA VENTA, LA CUAL FUE INFORMADA POR PERSONAL DE SCT, DE LO CUAL SE ORIGINARON DOS SONAJOS DE FORTIFICACIÓN ESTADIONAR PARA LA REVISIÓN DE ESTA ZONA DE TERRAPLÉNTAS ALTOS, POR LO CUAL SE LE SOLICITA EN SU MOMENTO REALIZAR EL ANÁLISIS DE ESTOS TRABAJOS FUERA DE CATÁLOGO PARA EL MOMENTO DE LA REACTIVACIÓN DEL CONTRATO; POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA NUEVAMENTE AL CONSULTOR INGRESAR EL ANÁLISIS FUERA DE CATÁLOGO PARA REALIZAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.
100	17 AGOSTO DE 2021 	CON ESTA FECHA EL CONSULTOR INGRESA A LA SUPERVISIÓN, LA SEGUNDA VERSIÓN DEL DISEÑO DE PAVIMENTO RÍGIDO MODIFICADO, EL CUAL SERÁ ENVÍADO A LA DIRECCIÓN DE GEOTECNIA Y PAVIMENTOS PARA SU REVISIÓN CORRESPONDIENTE.

No. DE NOTA	FECHA Y FIRMA	ANOTACIONES
101	19 AGOSTO DE 2021 	CON ESTA FECHA EL CONSULTOR INGRESA A LA SUPERVISIÓN DE LA PLANTA GEOMÉTRICA Y BASANTE EN LA CUAL SE SOLICITAN OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN EL PASADO 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. ASÍ MISMO, EL CONSULTOR INGRESA EL ESTUDIO DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, PARA SU REVISIÓN CORRESPONDIENTE.
102	20 AGOSTO DE 2021 	ESTE DÍA SE ENVÍA A ANÁLISIS EL DISEÑO DE PAVIMENTO RÍGIDO, PARA SU SEGUNDA REVISIÓN A LA DIRECCIÓN DE GEOTECNIA Y PAVIMENTOS, MEDIANTE LA SOLICITUD DPI-761/2021.
103	23 AGOSTO DE 2021 	ESTE DÍA SE ENVÍA AL CONSULTOR LAS OBSERVACIONES QUE SE TIENEN A LA PLANTA GEOMÉTRICA INGRESADA EL PASADO 19 DE AGOSTO, POR LO CUAL SE LE SOLICITA AL CONSULTOR REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS PARA QUE PUEDA PASAR A REALIZAR LOS TRABAJOS DE CAMPO DE LA CICLOVÍA. POR OTRO LADO SE LE INFORMA AL CONSULTOR QUE LA BASANTE PROPUESTA SE CONSIDERA ADECUADA, YA QUE CUMPLE CON LAS PENDIENTES MÁXIMAS Y LA LONGITUD MÍNIMA DE CURVAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA SCT.
104	24 AGOSTO DE 2021 	CON ESTA FECHA EL CONSULTOR INGRESA DOS AJUSTES DE LA PLANTA GEOMÉTRICA DE ACUERDO A LOS COMENTARIOS REALIZADOS EL DÍA 23 DE AGOSTO, POR LO QUE UNA VEZ HECHOS ESTOS CAMBIOS, LA SUPERVISIÓN CONSIDERA ADECUADA LA PLANTA GEOMÉTRICA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE CAMPO DE LA CICLOVÍA Y CAMINOS LATERALES, POR LO CUAL SOLO SE LE SOLICITA AL CONSULTOR COLOCAR LOS CADENAMIENTOS FALTANTES A LA CICLOVÍA.
105	25 AGOSTO DE 2021 	CON ESTA FECHA SE RESOLVE POR MEDIO DE OFICIALÍA DE PARTES DE LA SICOM CON FOLIO NO 00002176 EL OFICIO DEL CONTRATISTA NO. DE I.V. /0821-01 DE FECHA 25 DE AGOSTO, EN EL CUAL SE SOLICITA VISTO BUENO PARA LA APROBACIÓN DEL CONCEPTO FUERA DE CATALOGO EN EL CONTRATO SICOM/RS/L5/PO/DPI/SERV/OP/2020-0184, DEBIDO A QUE COMO PARTE DEL PROCESO DE EXPLORACIÓN PARA EL ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE TALUDES, SE HIZO NECESARIA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, LO ANTERIOR DERIVADO DEL ANÁLISIS CONJUNTO CON LAS ÁREAS TÉCNICAS DE LA SICOM.

No. DE NOTA	FECHA Y FIRMA	ANOTACIONES
106	26 AGOSTO DE 2021 	ESTE DÍA EL CONSULTOR INGRESA LA PLANTA GEOMÉTRICA DEFINITIVA CON LOS AJUSTES SOLICITADOS POR LA SUPERVISIÓN Y CON EL CADENAMIENTO DE LA CICLOVÍA, LA CUAL UTILIZARÁ PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CAMPO PARA LA CICLOVÍA Y CAUINES UTERALES.
107	27 AGOSTO DE 2021 	CON ESTA FECHA LA SUPERVISIÓN LE ENVÍA VÍA CORREO ELECTRÓNICO AL CONSULTOR, LAS OBSERVACIONES QUE SE TIENEN UNA VEZ HECHO EL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DE TALUDES, POR LO TANTO SE LE SOLICITA AL CONSULTOR SOLVENTAR DICHAS OBSERVACIONES Y CUMPLIMENTAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA.
108	27 AGOSTO DE 2021 	ESTE DÍA SE LE SOLICITA AL CONSULTOR EL INGRESO DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DE PAVIMENTOS COMPLETO, PARA SU REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE GEOTECNIA DE LA SICOM Y TAMBIÉN POR LA SCT DELEGACIÓN GOBIERNO
109	27 AGOSTO DE 2021 	SE NOTIFICA AL CONSULTOR MEDIANTE OFICIO DPI-231/PD/2021 CON FECHA DEL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2021, QUE UNA VEZ RESULTADA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO FUERA DE CATÁLOGO INGRESADA EL PASADO 25 DE AGOSTO (NOTA LOS), ESTA INFORMACIÓN SE CONSIDERA PROCEDENTE, POR LO ANTERIOR, SE LE SOLICITA AL CONSULTOR CONTINUAR CON LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES DEL FUERA DE CATÁLOGO EN EL SISTEMA DE LA SICOM.
110	30 AGOSTO DE 2021 	CON ESTA FECHA SE RESOLVE POR MEDIO DE OFICIALÍA DE PARTES DE SICOM CON FOLIO NO. 00003223 EL OFICIO DEL CONTRATISTA No. Of. L.U./0821-02 DE FECHA 30 DE AGOSTO, EN EL CUAL SE SOLICITA PRORROGA AL CONTRATO SICOM/RE/LS/PO/DPI/322V/OP/2020-0134 POR UN PERÍODO DE 28 DÍAS NATURALES, PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, NECESARIOS EN REALIZAR UN ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN LA ZONA DE TERRAPLENES ALTOS, DONDE SE DETECTÓ UN ASNTAMIENTO EN LA ZONA, LO ANTERIOR SE TENDRÁ UN PERÍODO DE TRABAJO DE CAMPO, ANÁLISIS DE CABINETS, E MISIÓN DE REPORTE E INCLUSIÓN EN EL PROYECTO EJECUTIVO, ADENSAR EL PERÍODO DE CONCILIACIÓN CON EL ÁREA DE COSTOS DE SICOM.