









Manifestación de Impondo ambiental Federal del MITEC NO 9984
 a la comunidad la ley sobre el río la ley en el municipio de Arco
 incluye programa ambiental que tiene de la autorización
 OBRA: NOJA No. 06
 No. DE CONTRATO: SROM/RE/AM/PO/UEP/SEPU/OP/2019-0203

No. DE NOTA	FECHA Y FIRMA	ANOTACIONES																					
12	04 febrero 2020	El supervisor valida el avance presentado durante el periodo semanal 06 del 27 Enero al 31 Enero 2020 así como el acumulado correspondiente ya que se apega a los términos de referencia y lineamientos normativos aplicables y solicita al contratista elaborar la estimación 02 con los siguientes generadores autorizados																					
	 Supervisor																						
	 Contratista	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>AVANCE</th> <th>GENERADOR</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PVACL-MIAR-CAP-1</td> <td>50%</td> <td>0.5</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>PVACL-MIAR-CAP-2</td> <td>60%</td> <td>0.6</td> <td>0.6</td> </tr> <tr> <td>PVACL-MIAR-CAP-3</td> <td>60%</td> <td>0.6</td> <td>0.6</td> </tr> <tr> <td>PVACL-MIAR-CAP-4</td> <td>60%</td> <td>0.6</td> <td>0.6</td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	AVANCE	GENERADOR	ACUMULADO	PVACL-MIAR-CAP-1	50%	0.5	1.0	PVACL-MIAR-CAP-2	60%	0.6	0.6	PVACL-MIAR-CAP-3	60%	0.6	0.6	PVACL-MIAR-CAP-4	60%	0.6	0.6	
CONCEPTO	AVANCE	GENERADOR	ACUMULADO																				
PVACL-MIAR-CAP-1	50%	0.5	1.0																				
PVACL-MIAR-CAP-2	60%	0.6	0.6																				
PVACL-MIAR-CAP-3	60%	0.6	0.6																				
PVACL-MIAR-CAP-4	60%	0.6	0.6																				
		El avance acumulado corresponde al 18.77% y solicita al contratista elaborar la estimación número 2 (Do)																					
13	07 febrero 2020	El contratista presenta el avance correspondiente a la semana 07 del 03/febrero/20 al 07/febrero/20 con los siguientes avances parciales																					
	 Supervisor																						
	 Contratista	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Clave</th> <th>AVANCE SEMANAL</th> <th>AVANCE ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PVACL-MIAR-CAP-II</td> <td>6.67%</td> <td>66.67%</td> </tr> <tr> <td>PVACL-MIAR-CAP-III</td> <td>6.67%</td> <td>66.67%</td> </tr> <tr> <td>PVACL-MIAR-CAP-IV</td> <td>6.67%</td> <td>66.67%</td> </tr> <tr> <td>PVACL-MIAR-CAP-V</td> <td>25.0%</td> <td>25.0%</td> </tr> <tr> <td>PVACL-MIAR-CAP-VI</td> <td>25.0%</td> <td>25.0%</td> </tr> <tr> <td>PVACL-MIAR-CAP-VII</td> <td>25.0%</td> <td>25.0%</td> </tr> </tbody> </table>	Clave	AVANCE SEMANAL	AVANCE ACUMULADO	PVACL-MIAR-CAP-II	6.67%	66.67%	PVACL-MIAR-CAP-III	6.67%	66.67%	PVACL-MIAR-CAP-IV	6.67%	66.67%	PVACL-MIAR-CAP-V	25.0%	25.0%	PVACL-MIAR-CAP-VI	25.0%	25.0%	PVACL-MIAR-CAP-VII	25.0%	25.0%
Clave	AVANCE SEMANAL	AVANCE ACUMULADO																					
PVACL-MIAR-CAP-II	6.67%	66.67%																					
PVACL-MIAR-CAP-III	6.67%	66.67%																					
PVACL-MIAR-CAP-IV	6.67%	66.67%																					
PVACL-MIAR-CAP-V	25.0%	25.0%																					
PVACL-MIAR-CAP-VI	25.0%	25.0%																					
PVACL-MIAR-CAP-VII	25.0%	25.0%																					
		El supervisor revisa el avance y autoriza el mismo el cual corresponde a un acumulado 25.3% de los alcances del contrato. Los entregables se apegan a los términos de referencia y lineamientos normativos aplicables y se encuentran en formato digital en la Unidad Estatal de proyectos																					
14	14 febrero 2020	El contratista presenta el avance correspondiente a la semana 08 del 10/02/20 al 14/02/20 y se ampara con los siguientes generadores																					
	 Supervisor  Contratista	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Clave</th> <th>Avance Semanal</th> <th>Acumulado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PVACL-MIAR-CAP II</td> <td>11.11%</td> <td>77.78%</td> </tr> </tbody> </table>	Clave	Avance Semanal	Acumulado	PVACL-MIAR-CAP II	11.11%	77.78%															
Clave	Avance Semanal	Acumulado																					
PVACL-MIAR-CAP II	11.11%	77.78%																					

Manifestación de Impacto Ambiental Federal del
 Puente Vehicular sobre el Rio Laja en el Municipio de Xicho
 No 9984



OBRA: Incluye Programa Ambiental que derive de la autorización
 No. DE CONTRATO: SICOM/RE/AM/PU/CEP/SEIZUBP/2019-0203

No. 07

No. DE NOTA	FECHA Y FIRMA	ANOTACIONES															
	<p>Continúa nota 14</p> <p><i>[Firma]</i> Supervisor</p>	<table border="1"> <tr> <td>PVACL-MIAR-CAP-III</td> <td>11.11%</td> <td>77.78%</td> </tr> <tr> <td>PVACL-MIAR-CAP-IV</td> <td>11.11%</td> <td>77.78%</td> </tr> <tr> <td>PVACL-MIAR-CAP-V</td> <td>25.0%</td> <td>50.0%</td> </tr> <tr> <td>PVACL-MIAR-CAP-VI</td> <td>25.0%</td> <td>50.0%</td> </tr> <tr> <td>PVACL-MIAR-CAP-VII</td> <td>25.0%</td> <td>50.0%</td> </tr> </table>	PVACL-MIAR-CAP-III	11.11%	77.78%	PVACL-MIAR-CAP-IV	11.11%	77.78%	PVACL-MIAR-CAP-V	25.0%	50.0%	PVACL-MIAR-CAP-VI	25.0%	50.0%	PVACL-MIAR-CAP-VII	25.0%	50.0%
PVACL-MIAR-CAP-III	11.11%	77.78%															
PVACL-MIAR-CAP-IV	11.11%	77.78%															
PVACL-MIAR-CAP-V	25.0%	50.0%															
PVACL-MIAR-CAP-VI	25.0%	50.0%															
PVACL-MIAR-CAP-VII	25.0%	50.0%															
	<p><i>[Firma]</i> Contratista</p>	<p>El supervisor revisa el avance y autoriza el mismo al cual corresponde al 33.30% del acumulado de los trabajos contratados los entregables se apegan a los términos de referencia y lineamientos normativos aplicables, se encuentran en formato digital en la Unidad Estatal de Proyectos.</p>															
15	<p>19 febrero 2020</p> <p><i>[Firma]</i> Supervisor</p> <p><i>[Firma]</i> Contratista</p>	<p>Derivado de la circular referente al oficio 001/20 emitido por la Dirección de Control Técnico de Obra Vial en el cual se establece la necesidad de migrar las estimaciones a la plataforma digital, se determina que la estimación One realizada en las notas 06, 07, 08 de la presente bitácora, se vuelve a generar en el sistema web de estimaciones con fechas actuales, sin embargo no es objeto de sanción ya que se elabora y autoriza en tiempo y forma en el sistema convencional.</p>															
16	<p>19 febrero 2020</p> <p><i>[Firma]</i> Supervisor</p> <p><i>[Firma]</i> Contratista</p>	<p>El contratista genera la estimación número 02 (dos) del periodo 01/Enero/2020 Al 31/Enero/2020 con un avance de 18.77%.</p>															
17	<p>20 febrero 2020</p> <p><i>[Firma]</i> Supervisor</p> <p><i>[Firma]</i> Contratista</p>	<p>El supervisor autoriza la estimación número Dos (2) la cual presenta los siguientes valores: Periodo: 01/Enero/2020 al 31/Enero/2020 Avance físico: 18.77% Avance financiero: 18.77% Los entregables se encuentran en formato digital en la UEP y se aseguran a los términos de referencia y lineamientos normativos aplicables en la materia.</p>															

Manifiestación de Impacto Ambiental Federal
 Puente Vehicular sobre Rio Iaja en el municipio de Xichú
 Incluye Progra Ambiental que No. 9984



OBRA: derive de la autorización
 No. DE CONTRATO: SICOM/RE/AM/PU/UEP/SERV/OP/2019-0203

HOJA No. 08





No. DE NOTA	FECHA Y FIRMA	ANOTACIONES																								
18	20 Febrero 2020	El contratista presenta el avance correspondiente a la semana 09 del 17/02/2020 al 21/02/2020 y se ampara con los siguientes generadores																								
	Supervisor	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CLAVE</th> <th>Avance Semanal</th> <th>Acumulado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CCNP-MIAR-CAP I</td> <td>10%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>PVACL-MIAR-CAP II</td> <td>11.11%</td> <td>88.88%</td> </tr> <tr> <td>PVACL-MIAR-CAP III</td> <td>11.11%</td> <td>88.88%</td> </tr> <tr> <td>PVACL-MIAR-CAP IV</td> <td>11.11%</td> <td>88.88%</td> </tr> <tr> <td>PVACL-MIAR-CAP V</td> <td>25%</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>PVACL-MIAR-CAP VI</td> <td>25%</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>PVACL-MIAR-CAP VII</td> <td>25%</td> <td>75%</td> </tr> </tbody> </table>	CLAVE	Avance Semanal	Acumulado	CCNP-MIAR-CAP I	10%	100%	PVACL-MIAR-CAP II	11.11%	88.88%	PVACL-MIAR-CAP III	11.11%	88.88%	PVACL-MIAR-CAP IV	11.11%	88.88%	PVACL-MIAR-CAP V	25%	75%	PVACL-MIAR-CAP VI	25%	75%	PVACL-MIAR-CAP VII	25%	75%
CLAVE	Avance Semanal	Acumulado																								
CCNP-MIAR-CAP I	10%	100%																								
PVACL-MIAR-CAP II	11.11%	88.88%																								
PVACL-MIAR-CAP III	11.11%	88.88%																								
PVACL-MIAR-CAP IV	11.11%	88.88%																								
PVACL-MIAR-CAP V	25%	75%																								
PVACL-MIAR-CAP VI	25%	75%																								
PVACL-MIAR-CAP VII	25%	75%																								
	Contratista																									
	Supervisor																									
	Contratista	El supervisor valida el avance correspondiente a la semana 09 que tiene un avance acumulado del 41.22%, el documento cumple con los términos de referencia y lineamientos aplicables así mismo se encuentra en formato digital en la Unidad Estatal de Proyectos																								
19	28 Febrero 2020	El contratista presenta el avance correspondiente a la semana 10 del 24/02/2020 al 28/02/2020 y se ampara con los siguientes generadores																								
	Supervisor	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CLAVE</th> <th>Avance Semanal</th> <th>Acumulado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PVACL-MIAR-CAP II</td> <td>11.12%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>PVACL-MIAR-CAP III</td> <td>11.12%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>PVACL-MIAR-CAP IV</td> <td>11.12%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>PVACL-MIAR-CAP V</td> <td>25%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>PVACL-MIAR-CAP VI</td> <td>25%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>PVACL-MIAR-CAP VII</td> <td>25%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>PVACL-MIAR-CAP VIII</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	CLAVE	Avance Semanal	Acumulado	PVACL-MIAR-CAP II	11.12%	100%	PVACL-MIAR-CAP III	11.12%	100%	PVACL-MIAR-CAP IV	11.12%	100%	PVACL-MIAR-CAP V	25%	100%	PVACL-MIAR-CAP VI	25%	100%	PVACL-MIAR-CAP VII	25%	100%	PVACL-MIAR-CAP VIII	100%	100%
CLAVE	Avance Semanal	Acumulado																								
PVACL-MIAR-CAP II	11.12%	100%																								
PVACL-MIAR-CAP III	11.12%	100%																								
PVACL-MIAR-CAP IV	11.12%	100%																								
PVACL-MIAR-CAP V	25%	100%																								
PVACL-MIAR-CAP VI	25%	100%																								
PVACL-MIAR-CAP VII	25%	100%																								
PVACL-MIAR-CAP VIII	100%	100%																								
	Supervisor																									
	Contratista	El supervisor valida el avance correspondiente a la semana 10, con un avance acumulado del 50.68%, la documental cumple y se apega a los términos de referencia y lineamientos normativos aplicables y el sustento se encuentra en formato digital en la Unidad Estatal de Proyectos.																								



OBRA: Incluye programa Ambiental que derive de Autorización

HOJA N^o .09

No. DE CONTRATO: SICOM/RE/AM/PU/UEP/SERV/OP/2019-0203

No. DE NOTA	FECHA Y FIRMA	ANOTACIONES																		
20	06 MARZO 2020	El contratista presenta el avance correspondiente a la semana II del 03/03/2020 al 07/03/2020 y se ampara con los siguientes generadores																		
	 SUPERVISOR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CLAVE</th> <th>Avance Semanal</th> <th>Acumulado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PVACL-MIAR-DE</td> <td>50%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>PVACL-PRG-MIAR-III</td> <td>20%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>PVACL-PRG-MIAR-IV</td> <td>20%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>PVACL-PRG-MIAR-V</td> <td>20%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>PVACL-PRG-MIAR-VI</td> <td>20%</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>	CLAVE	Avance Semanal	Acumulado	PVACL-MIAR-DE	50%	50%	PVACL-PRG-MIAR-III	20%	20%	PVACL-PRG-MIAR-IV	20%	20%	PVACL-PRG-MIAR-V	20%	20%	PVACL-PRG-MIAR-VI	20%	20%
CLAVE		Avance Semanal	Acumulado																	
PVACL-MIAR-DE		50%	50%																	
PVACL-PRG-MIAR-III		20%	20%																	
PVACL-PRG-MIAR-IV		20%	20%																	
PVACL-PRG-MIAR-V		20%	20%																	
PVACL-PRG-MIAR-VI	20%	20%																		
	 CONTRATISTA																			
	21 10 MARZO 2020	El contratista genera la estimación número 03 (tres) del periodo 01/02/2020 al 29/02/2020 con un avance de 50.68%																		
	 SUPERVISOR																			
	 CONTRATISTA	El supervisor valida y autoriza la estimación número Tres (3) el cual presenta los siguientes datos: Estimación: Tres (03) Periodo: 01/febrero/2020 al 29/febrero/2020 Avance físico: 50.68% Avance financiero: 50.68%																		