

SENESCYT - Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior
Dirección de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores

PROYECTO: K001 Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador

Líder del Proyecto:	Andrade Terán, Galo Xavier (gandrادت@senescyt.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Santana Estrada, Cecilia Alexandra	Programas Relacionados:	IE-ES-Calidad e Igualdad: Ampliando las oportunidades en la educación superior, Provincia - Azuay, Provincia - Bolívar, Provincia - Carchi, Provincia - Cañar, Provincia - Chimborazo, Provincia - Cotopaxi, Provincia - El Oro, Provincia - Esmeraldas, Provincia - Galápagos, Provincia - Guayas, Provincia - Imbabura, Provincia - Loja, Provincia - Los Ríos, Provincia - Manabí, Provincia - Morona Santiago, Provincia - Napo, Provincia - Orellana, Provincia - Pastaza, Provincia - Pichincha, Provincia - Santa Elena, Provincia - Sto. Domingo de los Tsachilas, Provincia - Sucumbíos, Provincia - Tungurahua, Provincia - Zamora Chinchipe, Proyectos Emblemáticos, RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPRERIOR PUBLICA DEL ECUADOR
Titular:	Paredes Medina, Nelly Fernanda	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	091590000.0000.375416	TIR:	22.96 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	270,019,609.54
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	65,674,093.69
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	10/01/2013 - 31/12/2023
Fecha de última actualización:	06/11/2023	Fecha de Fin Base:	31/12/2017
Modificado por:	Maldonado Noroña, Ximena del Rosario	Fecha del siguiente Hito:	30/11/2023

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto de reconversión de la formación técnica y tecnológica superior pública contribuye en el cumplimiento del objetivo 2 del Plan Nacional para el Buen Vivir referente al desarrollo de capacidades y potencialidades ciudadanas; y está relacionado específicamente con la política 2.5 que determina la necesidad de fortalecer la educación superior con visión científica y humanista, articulada a los objetivos para el Buen Vivir.

Esta conformado por 3 componentes:

- Reconvertir los institutos superiores técnicos y tecnológicos públicos en instituciones que respondan académicamente a las demandas de los sectores estratégicos, prioritarios y de servicios públicos esenciales.
- Dotar de equipamiento para talleres y laboratorios que tengan correspondencia con la oferta académica y realizar adecuaciones para la instalación de los equipos.
- Construir edificaciones modulares para el funcionamiento de los institutos reconvertidos.

DATOS GENERALES

Descripción

PRODUCTO/SERVICIO:

40 Institutos Reconvertidos equipados con talleres y laboratorios
 Creación y diseño curricular de 42 carreras de nivel técnico y tecnológico con modalidad dual

LÍNEA BASE:

En el Ecuador, la matrícula en el nivel de formación técnica y tecnológica superior en el año 2010 era del 12% en relación al total de la matrícula en el 3er nivel de educación superior. Este porcentaje está muy por debajo de las cifras presentadas por países desarrollados como Bélgica, Francia, Corea, EEUU y Reino Unidos, según la clasificación CINE 5A (3er nivel) y 5B (técnico y tecnológico). La oferta académica de los ISTTP en el Ecuador se encuentra totalmente desarticulada a la demanda de los sectores estratégicos y a las necesidades de cada una de las zonas de planificación; así por ejemplo, de un total de 796 carreras registradas en el sistema académico, 247 pertenecen al área de ciencias sociales, educación comercial y derecho, mientras que en el área de salud y servicios sociales tan solo se ofertan 13 carreras. Esta distribución se puede observar en el siguiente gráfico.
 Según lo determina el régimen académico vigente en lo que respecta a la organización de las carreras en el nivel técnico, deben las mismas cumplir con un mínimo de 105 créditos en el plazo de 2 años y de 158 créditos en el lapso de 3 años. Sin embargo, no se ha determinado que un porcentaje importante de créditos se debe obtener por práctica de la profesión, lo cual es fundamental para el desarrollo de destrezas y habilidades exigidas a los profesionales de nivel técnico y tecnológico superior.

OBJETIVO DEL PROYECTO:

Fortalecer el sistema de educación superior no universitaria, transformando física y académicamente a los institutos superiores técnicos y tecnológicos públicos (ISTTP), alineado a las necesidades del país, y al Plan Nacional para el Buen Vivir.

OBJETIVO GENERAL:

Reconvertir la formación técnica y tecnológica superior del país, dotando de infraestructura física, equipamiento e implementación de la modalidad dual en las carreras ligadas a los sectores estratégicos, prioritarios y de servicios públicos esenciales, con el fin de aportar al cambio de la matriz productiva del Ecuador.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Reconvertir los institutos tecnológicos superiores en instituciones que respondan académicamente a las demandas de los sectores estratégicos, prioritarios y de servicios públicos esenciales.
- Dotar de equipamiento para talleres y laboratorios que tengan correspondencia con la oferta académica y realizar adecuaciones para la instalación de los equipos.
- Construir edificaciones para el funcionamiento de los institutos reconvertidos.

Beneficios Cualitativos

- Incremento del capital social ya que permitirá que los bachilleres de todo el país puedan optar por una propuesta diferente y renovada de formación práctica, que les permitirá desde los primeros años de estudios vincularse de manera real con el mundo laboral, aprendiendo el manejo de equipamiento, maquinaria y otros aspectos que se requieren en los diferentes sectores productivos y de servicios.
- Promueve la equidad social al dotar de una profesión intermedia o de corto tiempo a aquellos estudiantes que requieren integrarse al mercado laboral de manera inmediata, con el fin de cubrir sus necesidades económicas y las de sus familias. Este tipo de formación les da una posibilidad de adquirir un título de educación superior como certificación de su saber hacer dentro de un sector estratégico, de producción o de servicios que el país requiere, lo que determina su pertinencia como profesionales en el medio productivo.
- El sector productivo podrá encontrar en los estudiantes de estos institutos, personal de nivel técnico y tecnológico capacitado para atender sus diferentes requerimientos en los procesos de producción.
- Los estudiantes graduados de los institutos reconvertidos podrán emprender nuevos negocios o empresas ya que sus conocimientos y experiencia en las empresas e industrias les darán un sustento importante para que puedan enfrentar este tipo de retos.

Tipo de Beneficiario

Los principales beneficiarios serán los bachilleres a nivel nacional, que en igualdad de oportunidades y la meritocráticamente recibirán cupos en estas instituciones de educación superior y en un periodo corto de tiempo insertarse en el mundo laboral, con el fin de percibir ingresos para poder atender sus necesidades personales y las de sus familias. Así también, dentro de esta población se encuentran aquellas personas que tienen clara su preferencia por realizar una carrera profesional cuya metodología de aprendizaje se centra en la práctica o en la ejecución inmediata de los elementos teóricos aprendidos, en una acción productiva concreta, aspecto característico a implementarse como modalidad esencial de aprendizaje en estos institutos reconvertidos.

Restricciones

COSTO: \$ 308.483.239,35

TIEMPO: 48 meses

ALCANCE:

- Reconversión de Institutos a nivel nacional
- Se firmarán convenios de apoyo a los procesos de reconversión con los gobiernos autónomos descentralizados, acuerdos de alianza entre las universidades y escuelas politécnicas y los Institutos; participación de expertos internacionales que trabajarán en las propuestas de creación de las carreras, en su diseño curricular e implementación de la modalidad dual en los institutos reconvertidos.
- Diseño y construcción de la infraestructura de tipo modular y estándar que se requiere para cada instituto.
- Dotación de equipamiento para los talleres y laboratorios, que deberán responder a los requerimientos técnicos y funcionales establecidos en el diseño curricular de las carreras a ofertarse.


RECURSOS:

Contratación de un equipo multidisciplinario que trabaje de forma permanente en el desarrollo del presente proyecto en la gestión y seguimiento de las actividades planificadas.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 98.60 %
 Fecha de Inicio: 10/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2023	Avance programado acumulado											
	86 %	86 %	87 %	88 %	91 %	92 %	92 %	93 %	94 %	96 %	98 %	100 %
	Avance real acumulado											
	86 %	86 %	87 %	87 %	87 %	88 %	88 %	90 %	92 %	94 %		
	Estado											
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>OCTUBRE 2023: En este mes se han realizado las siguientes acciones.</p> <ol style="list-style-type: none"> Para la actividad denominada "Equipamiento para el Instituto Superior Tecnológico en Manabí, Manta, finalizado", se realizó la contratación de 6 lotes, con lo cual se ha cumplido con los objetivos planteados en cada contrato, lo que ha permitido que los espacios de aprendizaje queden adecuados con equipos de última tecnología y dentro de los cuales estudiantes, docentes y sector productivo son los beneficiarios directos e indirectos de este proyecto, con lo cual se da cumplimiento al hito. (Hito Nro. 168). En relación a la actividad " Equipamiento para el Instituto Superior Tecnológico en Sucumbíos, Lago Agrio, finalizado" se realizó la contratación de 6 lotes, con lo cual se ha cumplido con los objetivos planteados en cada contrato y el cumplimiento del hito. (Hito Nro. 169). Se ejecutan con normalidad los contratos de equipamiento a nivel nacional que se planificaron en conjunto con la Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior. Se realizó la actualización de Manual Operativo de Banco Mundial, en lo correspondiente a capítulo financiero. Se realizó la respuesta pertinente a la Contraloría General del Estado, sobre los contratos que se ejecutaron y se encuentran en ejecución. Se realizó los informes ejecutivos de los compromisos presidenciales de Atacames y Portoviejo. Se realizó el cronograma de cierre del Convenio de Préstamos con Banco Mundial. Elaboración de los compromisos ministeriales enviado al Despacho de SENESCYT. Elaboración de la agenda, información técnica y resumen para la inauguración del IST de Machala. Actualización de la matriz de los convenios que mantiene la EOD-PRETT y que se encuentran en proceso de cierre. Se ha realizado la reforma presupuestaria correspondiente al mes de octubre con el fin de viabilizar las actividades de operatividad. Se realizó la repotería en cada una de las plataformas, para el mes de octubre. No se realizaron transferencias. 	Andrade Terán, Galo Xavier	01/11/2023 - 12:15 AM
<p>SEPTIEMBRE 2023: En este mes se han realizado las siguientes acciones.</p> <ol style="list-style-type: none"> Para la actividad denominada "Construcción del IST en El Oro, Machala, finalizado", se desarrolló la construcción desde cero, arquitectónicamente la infraestructura se encuentra concluida incluyendo sus ingenierías, con lo cual se da cumplimiento al hito. (Hito Nro. 159). 	Andrade Terán, Galo Xavier	30/09/2023 - 10:28 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2. En relación a la actividad "Estudios topográficos y geotécnicos para el IST en Riobamba, contratado". Debido a que no se tiene la titularidad del predio, mismo que es un habilitante para la contratación de los estudios de sitio para el IST. Se solicitó la reprogramación del hito 162 para el 29 de diciembre de 2023. (Hito Nro. 162).</p> <p>3. Para la actividad "Auditoría financiera Banco Mundial período 2022, contratado", con fecha 15 de mayo se suscribe el contrato Nro. PRETT-2023-009, con lo cual se da cumplimiento al hito. (Hito Nro. 166).</p> <p>4. Finalmente, con relación a la actividad "Auditoría financiera Banco Mundial período 2023, contratado". Debido a que se seta realizando el proceso de actualización del Documento del Proyecto, el cual tiene varias instancias. Entre ellas la aprobación de la Secretaría Nacional de Planificación y el Ministerio de Economía y Finanzas, los cuales aún no se cuentan. Se solicitó la reprogramación del hito para el 29 de diciembre de 2023. (Hito Nro. 167).</p> <p>5. Se encuentran en sus fases finales la ejecución de los contratos para el equipamiento de los IST financiados con Banco Mundial.</p> <p>6. Se siguen realizando la entrega y firma de actas entrega recepción e ingreso en el sistema esByE de los equipamientos para los Institutos.</p> <p>7. Se presentó la programación mensual y de desembolsos para los siguientes tres meses de ejecución.</p> <p>8. Se elaboró la redacción de los principales logros desarrollados por el EOD PRETT, a ser incorporados en el libro que emitirá la presidencia de la república.</p> <p>9. Se firmó y socializó la ayuda memoria de la misión de supervisión con Banco Europeo de Inversiones.</p> <p>10. Se ha realizado la reforma presupuestaria correspondiente al mes de septiembre con el fin de viabilizar las actividades con Banco Mundial.</p> <p>11. Se realizó la reportería en cada una de las plataformas, para el mes de septiembre.</p> <p>12. Se realizó la misión de supervisión con Banco Mundial los días 7 y 8 de septiembre.</p> <p>13. Se está realizando la actualización al Manual Operativo de Banco Mundial</p> <p>14. No se realizaron transferencias.</p>		
<p>AGOSTO 2023: En este mes se han realizado las siguientes acciones.</p> <p>1. En relación a la actividad de "Estudios y diseños arquitectónicos y de ingenierías para el IST en Los Ríos, Mocache, contratado". Debido a que está en proceso la actualización del instrumento jurídico para el predio, y dado que se está realizando el proceso de ampliación de plazo del Contrato de Financiación con Banco Europeo de Inversiones, que culminará con la firma del contrato firmado. Se solicitó la reprogramación de hito 164, para el 11 de diciembre de 2023. (Hito Nro. 164).</p> <p>2. Para la actividad "Servicios de data center virtual, sistema de seguridad perimetral, para los IST y conservatorios superiores públicos, contratado". Con fecha 18 de agosto de 2023, se suscribe el contrato Nro. PRETT-2023-019, entre la Entidad Operativa Desconcentrada Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT Empresa Pública, con lo cual se da cumplimiento al hito. (Hito Nro. 158).</p> <p>3. En relación a la actividad "Informe técnico para los estudios topográficos y geotécnicos para el IST en Cuenca, realizado.", se desarrolló el levantamiento de la información necesaria para la generación del informe técnico, así como los demás documentos habilitantes, que permitan la contratación de los estudios de sitio, para el IST de Cuenca. Con lo cual se da cumplimiento al hito. (Hito Nro. 165)</p> <p>4. Se encuentran en sus fases finales la ejecución de los contratos para el equipamiento de los IST financiados con Banco Mundial.</p> <p>5. Se siguen realizando la entrega y firma de actas entrega recepción e ingreso en el sistema esByE de los equipamientos para los Institutos.</p> <p>6. Se realizó el proceso de socialización de la ejecución en las diferentes fuentes de financiamiento con las máximas autoridades de SENESCY.</p> <p>7. Como parte de la misión de supervisión, se estableció un valor destinado exclusivamente para el equipamiento de nuevos institutos y para la determinación de los mismos se está trabajando con la Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior.</p> <p>8. Se desarrolló y envió la Agenda territorial correspondiente al Instituto Superior Tecnológico en Machala.</p> <p>9. Se realizó y envió la ayuda memoria de la misión de supervisión en conjunto con el Banco Europeo de Inversiones.</p> <p>10. Se realizó y envió el informe del primer semestre para Banco Mundial.</p> <p>11. Se realizó el proceso de actualización de los indicadores IRI y ODP con Banco Mundial, previo a la misión de supervisión que se va a desarrollar.</p> <p>12. Se realizó la actualización y contestación al seguimiento de los compromisos presidenciales en las provincias de Manabí y Esmeraldas.</p> <p>13. No se realizaron transferencias.</p>	<p>Andrade Terán, Galo Xavier</p>	<p>31/08/2023 - 03:38 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JULIO 2023: En este mes se han realizado las siguientes acciones.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En relación a la actividad de "Servicios de data center virtual, sistema de seguridad perimetral, para los IST y conservatorios superiores públicos, contratado". Debido que existen actos administrativos que a la presente fecha requieren sean emitidos por instituciones públicas externas a la EOD-PRETT, hecho que ha retrasado el proceso de contratación. Se solicitó la reprogramación del hito para el 31 de agosto de 2023. (Hito Nro. 158). 2. Para la "Construcción del IST en El Oro, Machala, finalizado". Debido a imprevistos, fenómenos naturales, necesidades adicionales no consideradas en el diseño, demoras en el provisionamiento, tramites con Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar y Armada del Ecuador, además de requerimientos externos, entre otros, que han promovido la modificación del plazo de los contratos de obra y fiscalización, fue necesaria la reprogramación del hito para el 29 de septiembre de 2023. (Hito Nro. 159). 3. Finalmente, para los "Estudios topográficos y geotécnicos para el IST en Guayaquil, contratado". Debido a que los tiempos para lograr la titularidad del predio, y el proceso de ampliación de Contrato de Financiación con Banco Europeo de Inversiones se han extendido más de la cuenta, es necesaria la reprogramación del hito para el 04 de diciembre de 2023. (Hito Nro. 163). 4. Se encuentran en sus fases finales la ejecución de los contratos para el equipamiento de los IST financiados con Banco Mundial. 5. Se siguen realizando la entrega y firma de actas entrega recepción e ingreso en el sistema esByE de los equipamientos para los Institutos. 6. Finalizó, la misión de supervisión con Banco Europeo de Inversiones, en la que se definieron las actividades que se van a financiar, el periodo estimado de ejecución y los nuevos objetivos y alcances, así como la actualización de estados de cada una de las actividades. 7. Se realizaron dos reformas por disposición de la máxima autoridad con el fin de solventar necesidades institucionales y compromisos con el Ministerio de Economía y Finanzas de la fuente de Libre Disponibilidad. 8. Se realizó los reportes de: alertas al seguimiento, evaluación física y presupuestaria abril a junio. 9. Se realizó la contestación a la Secretaría Nacional de Planificación, sobre las alertas de ejecución. 10. Se realizó la respuesta a la Universidad de Cuenca, referente a las actividades planificadas para la ciudad por parte del Proyecto de Reconversión y sobre la posible financiación a la Unidad Académica de Formación Técnica-Tecnológica "Salvador Allende". 11. Se realizó la actualización y contestación del compromiso presidencial del IST Portoviejo. 12. No se realizaron transferencias. 	<p>Andrade Terán, Galo Xavier</p>	<p>31/07/2023 - 06:19 PM</p>
<p>JUNIO 2023: En este mes se han realizado las siguientes acciones.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En relación al "Equipamiento para el Instituto Superior Tecnológico en Pichicha, Quito YAVIRAC (Etapa II), finalizado". Se realizó el proceso preliminar, precontractual y contractual para el equipamiento del Instituto, el cual cuenta con el acta de entrega recepción definitiva, con lo cual se da cumplimiento al hito en mención. (Hito Nro. 161). 2. Para los "Estudios topográficos y geotécnicos para el IST en Riobamba, contratado", para poder realizar una adecuada ejecución de la actividad se requiere disponer de la titularidad del predio (Escritura en el Registro de la propiedad), Registro en la SENESCYT y Registro en la plataforma eSByE y dado que no se dispone del último habilitante mencionado. Se solicitó la reprogramación del hito para el 29 de septiembre del 2023. (Hito Nro. 162). 3. Se siguen ejecutando los contratos para el equipamiento de los IST financiados con Banco Mundial. 4. Además se ha realizado el proceso de constatación de bienes y firma de actas entrega recepción e ingreso en el sistema esByE de los equipamientos para los Institutos. 5. Se está desarrollando la misión de supervisión con Banco Europeo de Inversiones, lo que permitirá continuar con la etapa final de revisión para la ampliación de plazo del contrato de financiación. 6. Se realizó el proceso de optimización de recursos de las actividades de libre disponibilidad, atendiendo las necesidades institucionales de SENESCYT. 7. Se atendió a los requerimientos de Presidencia en cuanto a la ejecución de las actividades con Banco Mundial. 8. Se realizó el análisis de la proyección de devengo para los meses de junio a diciembre, el cual se comunicó a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica. 9. No se realizaron transferencias. 	<p>Andrade Terán, Galo Xavier</p>	<p>30/06/2023 - 11:31 PM</p>
<p>MAYO 2023: En este mes se han realizado las siguientes acciones.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En relación a la Construcción del IST en El Oro, Machala, debido a imprevistos (fenómenos naturales, lluvias constantes e inundaciones en la región costa,) necesidades adicionales no consideradas en el diseño inicial, demoras en el aprovisionamiento y requerimientos externos; han promovido la modificación de monto y plazo de los contratos de obra, por lo tanto, el contratista de obra como la fiscalización han intervenido según sus competencias y han alertado 	<p>Andrade Terán, Galo Xavier</p>	<p>31/05/2023 - 05:27 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>al administrador de contrato para el desarrollo de figuras legales que permitan la continuidad del proyecto. En ese sentido se ha solicitado la reprogramación del hito para 31 de julio de 2023 con el fin de concluir con la actividad. (Hito Nro. 159).</p> <p>2. En relación, a la actividad denominada "Estudios y diseños arquitectónicos y de ingenierías para el IST en Morona Santiago, Sucúa", debido a que se realizará los productos faltantes de manera In House por el Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador. Se solicitó la reprogramación del hito para el 30 de diciembre del 2023 de manera que, la EOD-PRETT realice las respectivas actualizaciones y culminación de la consultoría. (Hito Nro. 160)</p> <p>3. Se realizó y entregó los informes semestrales a Banco Mundial, como parte de los compromisos adquiridos en el Convenio de Préstamos.</p> <p>4. Se siguen ejecutando los contratos para el equipamiento de los IST financiados con Banco Mundial.</p> <p>5. Además se ha realizado el proceso de etiquetado, firma de actas entrega recepción e ingreso en el sistema esByE de los equipamientos para los Institutos.</p> <p>6. Se realizó el proceso de rendición de cuentas de año 2022 con la ciudadanía.</p> <p>7. Se realizó todos los documentos habilitantes y entregó al Ministerio de Economía y Finanzas la solicitud de ampliación de plazo del Contrato de Financiación con Banco Europeo de Inversiones.</p> <p>8. Se realizó el informe de ejecución de las intervenciones realizadas con fuente de Banco Mundial, para SENESCYT y la Presidencia de la República.</p> <p>9. No se realizaron transferencias.</p>		
<p>ABRIL 2023: En este mes se han realizado las siguientes acciones.</p> <p>1. Se realizó el Informe técnico Nro. PRETT-INF-IG-2023-005, sobre el estado de titularidad de predios, donde se informa los avances realizados, que se resumen de la siguiente manera.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Los predios del IST de Atacames y el IST de Sucúa pertenecen a la SENESCYT. . El predio de IST de Mocache esta transferido a la SENESCYT a través de la figura de Convenio de préstamo de uso de área. . Para los predios del IST de Guayaquil y el IST de Portoviejo, se han realizado las inscripciones de registro del comodato y escritura de donación respectivamente . Para los predios del IST de Riobamba y el IST Quito Sur, se finiquitan las acciones de transferencia del bien a través de las autoridades de alcaldías. . El predio del IST Cuenca se encuentra en litigio a espera de sentencia. <p>Con ello se da cumplimiento al hito. (Hito Nro. 157)</p> <p>2. En relación, a la actividad denominada "Servicios de data center virtual, sistema de seguridad perimetral, para los IST y conservatorios superiores públicos, contratado". Actualmente la actividad, se encuentra a la espera de la no objeción por parte de Banco Mundial, para iniciar el proceso de contratación. Es por ello que se solicitó la reprogramación del hito para el 31/07/2023. (Hito Nro. 158).</p> <p>3. Se ha realizado el pago del contrato de equipamiento para institutos superiores tecnológicos superiores en el área de maquinaria industrial y automotriz.</p> <p>4. Con fecha 30 de marzo de 2023, se suscribió la Resolución Nro. GADMR-ALC-2023-0022R, en la que en su artículo 2, autoriza la desmembración del bien ubicado en la ciudad de Riobamba, sector La Matilde y otorga las debidas escrituras de transferencia a la SENESCYT; el MAATE como dueño del predio, gestionó conjuntamente con la Unidad Legal de la EOD-PRETT la transferencia de dominio del bien, inscripción de resolución generada por el GAD, y a la vez la obtención del informe de viabilidad a SETEGISP que permitirá suscribir la escritura del predio a favor de SENESCYT.</p> <p>5. Se realizaron las gestiones con el Municipio de Quito para la derogación de la Resolución C-149; a la presente fecha se espera que sesione el Concejo Metropolitano de Quito con el fin de que emitan resolución de derogatoria de la citada resolución y se proceda con la transferencia del predio.</p> <p>6. Se firmó el contrato, para el servicio de publicación en medios escritos de las convocatorias para los procesos de adquisición fondos multilaterales, lo que permite dar continuidad a las actividades planificadas.</p> <p>7. Se está desarrollando las etapas preparatorias de las actividades para la contratación de los estudios topográficos y geotécnicos de Riobamba y Guayaquil</p> <p>8. No se realizaron transferencias.</p>	<p>Andrade Terán, Galo Xavier</p>	<p>28/04/2023 - 11:11 PM</p>
<p>MARZO 2023: En este mes se han realizado las siguientes acciones.</p> <p>1. Con fecha 31 de marzo de 2023, se suscribió el Acta Entrega Recepción Definitiva Contrato No. Pret-2020-035 "Construcción del IST Martha Bucaram De Roldós en Lago Agrio, Sucumbíos", con lo que se da cumplimiento al hito planificado. (Hito Nro. 155)</p> <p>2. Se dio continuidad a la contratación de los consultores especialistas y analistas, asegurando el desarrollo de las actividades de fortalecimiento académico que se llevan de la mano con la Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior, lo que permite obtener insumos robustos para la toma de decisiones y el desarrollo de nuevas herramientas en beneficio de los estudiantes; con lo que se da cumplimiento al hito. (Hito Nro. 156)</p>	<p>Andrade Terán, Galo Xavier</p>	<p>31/03/2023 - 11:47 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>3. Se han realizado los procesos de solicitud de certificación presupuestaria de las actividades de equipamiento, incorporando las actividades de la fuente 998.</p> <p>4. El "Contrato de Comodato entre ESPOL y SENESCYT para la construcción de IST ubicado en Guayaquil", consta inscrito en el Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil. Se realizan paralelamente los documentos preparatorios para la contratación de estudios de sitio.</p> <p>5. Se realizó el taller de seguimiento, con Banco Europeo de Inversiones, en el cual se dio a conocer los avances en cada una de las actividades planificadas, así como las necesidades actuales de cada proyecto.</p> <p>6. Se realizó la reunión con Banco Mundial, para actualización del estado de actividades. De igual manera se está desarrollando las contrataciones para el fortalecimiento del equipo fiduciario del Proyecto de Reversión.</p> <p>7. Se han subido al portal de compras públicas, los procesos de carácter administrativo del Proyecto de Reversión, cual permitirá agilizar la operatividad del mismo.</p> <p>8. No se realizaron transferencias.</p>		
<p>FEBRERO 2023: En este mes se han realizado las siguientes acciones.</p> <p>1. Se ha definido en base al presupuesto asignado por el Ministerio de Finanzas, las actividades de ejecución inmediata y la planificación operativa anual para el periodo 2023, así como la definición y carga del plan anual de adquisiciones.</p> <p>2. Mediante Memorando Nro. SENESCYT-PRETT-2023-0180-MI, se da cumplimiento a la actualización del cronograma valorado del Proyecto de Reversión, para ser ingresado en el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), con lo que se da cumplimiento al hito. (Hito Nro. 154)</p> <p>3. Se realizó la inauguración del Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez en Manta, con la presencia de autoridades de SENESCYT y Banco Mundial.</p> <p>4. Se han realizado la reformas necesarias para contar con los recursos en los organismos y correlativos adecuadas de cada actividad del Plan Operativo Anual.</p> <p>5. El ministerio de Economía y Finanzas, asignó los montos correspondientes a los anticipos entregados en años anteriores y que no han sido devengados en fuente 998.</p> <p>6. Se han realizado las solicitudes de certificación POA y certificación presupuestaria de las actividades de arrastre correspondientes al equipo fiduciario. De igual manera a los especialistas del componente académico para fortalecimiento del sistema SIGA.</p> <p>7. Se han solicitado los avales para las actividades de obra de los ISTs ubicados en: Machala y Lago Agrio. Lo que permitirá dar continuidad a la obra del primer IST y terminar con el segundo.</p> <p>8. Se han obtenido avances importantes respecto de la obtención de los predios ubicados en Guayaquil y Riobamba.</p> <p>9.No se realizaron transferencias.</p>	<p>Andrade Terán, Galo Xavier</p>	<p>06/03/2023 - 03:47 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2022: En este mes se han realizado las siguientes acciones.</p> <p>1. Para la Construcción del Instituto Superior Tecnológico en El Oro, Machala, debido a que se han presentado condiciones climáticas, imprevistos y rediseños, calificados como eventos compensables y variaciones, además de nuevas necesidades de construcción no determinados en la consultoría de diseño, que han modificado el monto y plazo de los contratos de obra y fiscalización. Se solicita la eliminación del hito para este periodo fiscal. (Hito Nro. 149)</p> <p>2. En relación a los Estudios y diseños arquitectónicos y de ingenierías para el Instituto Superior Tecnológico en Los Ríos, Mocache, debido al desistimiento de interés por parte de uno de los oferentes a continuar participando del proceso de contratación y dado que los tiempos son limitados para continuar con dicho proceso, así como la falta de respuesta por parte del BEI. Se solicita la eliminación del hito. (Hito Nro. 154)</p> <p>3. Se realizó el informe de gestión del año 2022, que recoge las gestiones para importantes de cada una de las áreas del Proyecto de Reversión que han permitido cumplir los objetivos macro de cada uno de los componentes. (Hito Nro. 155)</p> <p>4. Se ha realizado el proceso de optimización de recursos en el mes de diciembre con la devolución del saldo disponible y con el pago de los procesos de consultoría, obra, fiscalización y equipamiento.</p> <p>5. Se encuentra en normal ejecución la construcción del IST ubicado en Machala y se proyecta su culminación para el primer trimestre de 2023.</p> <p>6. Se cuenta con el pronunciamiento favorable por parte de Banco Mundial, para realizar la ampliación de plazo de Convenio de Préstamos para el 2023.</p> <p>7. Se cuenta con un avance del 77 %, los Institutos Superiores Tecnológicos ubicados en Quito, Manta y Lago Agrio.</p> <p>8. Se ha realizado el cierre de los procesos en el portal de compras públicas.</p> <p>9. Se han gestionado los cierres de cooperación interinstitucional que mantiene el Proyecto de Reversión.</p> <p>10. No se realizaron transferencias.</p>	<p>Andrade Terán, Galo Xavier</p>	<p>29/12/2022 - 10:37 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2022: En este mes se han realizado las siguientes acciones.</p> <p>1. Para la Construcción del Instituto Superior Tecnológico en Portoviejo, se han realizado las gestiones pertinentes para brindar una solución a los inconvenientes presentados en cuanto</p>	<p>Andrade Terán, Galo Xavier</p>	<p>30/11/2022 - 07:10 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>al predio y a la restricción presupuestaria. Sin embargo, dado que el tiempo restante y el cronograma de ejecución son extensos se resolvió que la construcción del Instituto no es factible por lo que se solicita la eliminación del hito. (Hito Nro. 146)</p> <p>2. En relación a la Construcción del Instituto Superior Tecnológico en Atacames, debido a la ocupación irregular del predio y a los largos periodos de tiempo que el Banco se toma para emitir un pronunciamiento en la etapa precontractual, además que el tiempo restante en relación al cronograma de ejecución de la actividad es mínimo. Se solicita la eliminación del hito. (Hito Nro. 156)</p> <p>3. Se ha realizado el proceso de optimización de recursos con la devolución de USD 2.404.880,82.</p> <p>4. Se encuentra en normal ejecución la construcción del IST ubicado en Machala.</p> <p>5. Se encuentran en etapa de pago las actividades correspondientes a la adquisición de equipos en los rubros de mobiliario, herramientas y menaje complementario por un monto de USD 984.922,41.</p> <p>6. Como parte del proceso en la obtención del predio de Riobamba, la Sra. Secretaria de SENESCYT, solicitó mediante Oficio Nro. SENESCYT-SENESCYT-2022-1954-CO al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, la transferencia de parte del predio denominado "La Matilde".</p> <p>7. No se realizaron transferencias.</p>		
<p>OCTUBRE 2022: En este mes se han realizado las siguientes acciones.</p> <p>1. Se ha realizado las gestiones necesarias para iniciar con la construcción del Instituto Superior Tecnológico en Guayaquil, sin embargo, debido a la ocupación irregular del predio y dado que el tiempo, recursos humanos, logísticos y económicos que implicaría un proceso de desalojo de los transportistas y de remediación ambiental, conllevaría un retraso importante en la ejecución, cronograma y costo total del proyecto, se solicita la eliminación del hito. (Hito Nro. 155)</p> <p>2. En relación a los Estudios y diseños arquitectónicos y de ingenierías para el Instituto Superior Tecnológico en Los Ríos, Mocache, debido al desistimiento de interés por parte de una de las empresas oferentes a continuar participando en la etapa de negociación del proceso debido a que no puede completar el equipo técnico por factores de carácter personal. Se solicita se realice la reprogramación del hito. (Hito Nro. 156)</p> <p>3. Se encuentran en normal ejecución los contratos para la adquisición del equipamiento de los Institutos ubicados en: Yavirac Etapa II, Manta, Lago Agrio y Machala.</p> <p>4. Se realizó la entrega de mobiliario básico en los IST de Yavirac Etapa II y Manta</p> <p>5. Se encuentra en normal ejecución la construcción del IST ubicado en Machala y se realizó el pago de la planilla número 17.</p> <p>6. Se ha trabajado conjuntamente con el MAATE, en la documentación habilitante específicamente del registro de la propiedad en relación al predio de Riobamba.</p> <p>7. No se realizaron transferencias.</p>	<p>Andrade Terán, Galo Xavier</p>	<p>31/10/2022 - 09:05 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2022: En este mes se han realizado las siguientes acciones.</p> <p>1. Se encuentran acreditados los anticipos de los seis (6) contratos correspondientes al equipamiento para "Instituto Superior Tecnológico en Pichicha, Quito Yavirac (Etapa II)", esto ha permitido dar inicio a las actividades de planificación y entrega posterior de los equipos en cada una de las especialidades (Hito Nro. 154)</p> <p>2. Se encuentran en normal ejecución los contratos para la adquisición del equipamiento de los Institutos ubicados en: Manta, Lago Agrio y Machala.</p> <p>3. Se cuenta con el acata entrega recepción provisional de obra del IST ubicado en Lago Agrio.</p> <p>4. se encuentra en normal ejecución la construcción del IST ubicado en Machala.</p> <p>5. Se ha obtenido avances importantes en la gestión para la obtención del predio de Riobamba.</p> <p>6.No se realizaron transferencias.</p>	<p>Andrade Terán, Galo Xavier</p>	<p>30/09/2022 - 03:44 PM</p>
<p>AGOSTO 2022: En este mes se han realizado las siguientes acciones.</p> <p>1. Se establece que la obra para el IST Martha Bucaram de Roldós en Lago Agrio, se encuentra terminada arquitectónica y estructuralmente hablando y que ha cumplido con los parámetros de fiscalización, así como lo establecido en las condiciones y tiempo del contrato. Por lo que el presente hito se encuentra cumplido.(Hito Nro. 147)</p> <p>2. Se cuenta con los diseños arquitectónicos, urbanísticos y estructurales (ingenierías que comprende la cimentación, análisis de sismoresistencia, combinaciones de carga, desarrollo de modelación y carga, ingeniería hidrosanitaria, eléctrica y electrónica, sistemas de fuerzas), además de sistema de CCTV, en los tres Institutos Superiores Tecnológicos ubicados en Quito, Cuenca y Riobamba. (Hito Nro. 152)</p> <p>3. Se cuenta con el informe técnico que viabiliza la necesidad de contar con equipos audiovisuales para el aprendizaje acorde a las necesidades actuales de educación a través de aulas híbridas, que aseguran un entorno digital en el que se puede llevar a cabo un proceso de intercambio de conocimientos entre los usuarios que participan en el aula (profesores y estudiantes). (Hito Nro. 153)</p> <p>4. Se encuentran firmados los tres contratos referentes a la adquisición del equipamiento de gastronomía, con lo cual queda el componente de equipamiento de BM consolidado.</p>	<p>Andrade Terán, Galo Xavier</p>	<p>31/08/2022 - 04:28 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>5. Se encuentran en normal ejecución los contratos para la adquisición del equipamiento en los Institutos financiados con Banco Mundial.</p> <p>6. Se realizó la verificación de obra y la firma del certificado de terminación de obras del IST ubicado en Lago Agrio.</p> <p>7. Se ha realizado el pago de la planilla de obra Nro. 15 del IST en Machala.</p> <p>8. Se encuentra en normal ejecución la construcción del IST ubicado en Machala.</p> <p>9. Se ha obtenido avances importantes en la gestión para la obtención de los predios financiados con BEI.</p> <p>10.No se realizaron transferencias.</p>		
<p>JULIO 2022: En este mes se han realizado las siguientes acciones.</p> <p>1. Debido a que se han presentado circunstancias inesperadas, tales como el fuerte invierno, procesos externos de carácter burocrático por parte de las entidades que intervienen en la ejecución, readecuaciones adicionales y actividades complementarias no contempladas inicialmente; además de las paralizaciones a nivel nacional. Han determinado la necesidad de ampliar los plazos de ejecución del contrato para la construcción del IST en Machala mediante la implementación de los eventos compensables, los cuales han sido justificados ante el Banco Mundial y formalizados mediante la suscripción de las enmiendas respectivas. Es por ello que se solicitó la reprogramación del hito para el 31/12/2022. (Hito Nro. 150)</p> <p>2. Se encuentran acreditados los anticipos de los seis (6) contratos correspondientes al equipamiento para el Instituto Superior Tecnológico "Ismael Pérez Pazmiño" de Machala, esto ha permitido dar inicio a las actividades de planificación y entrega posterior de los equipos en cada una de las especialidades, con lo que se da cumplimiento al hito. (Hito Nro. 151)</p> <p>3. Con el cambio en el modelo de gestión en la EOD PRETT, se han agilizado los procesos administrativos y operativos que se encontraban estancados.</p> <p>4. Se encuentran calificados los procesos para la adquisición del equipamiento de gastronomía y se ha notificado la intención de adjudicar a los oferentes.</p> <p>5. Se encuentran en su fase final la construcción del IST ubicado en Lago Agrio.</p> <p>6. Se han realizado los pagos de las planillas de obra y fiscalización Nro. 16 del IST en Lago Agrio.</p> <p>7. Se firmó la enmienda del convenio de uso del predio ubicado en Mocache.</p> <p>8. Se han realizado los acercamientos pertinentes con las máximas autoridades de los Ministerios y Secretarías dueñas de los predios para agilizar los trámites documentales.</p> <p>9. No se realizaron transferencias.</p>	<p>Andrade Terán, Galo Xavier</p>	<p>01/08/2022 - 10:15 AM</p>
<p>JUNIO 2022: En este mes se han realizado las siguientes acciones.</p> <p>1. El Instituto Superior Tecnológico "Luis Arboleda Martínez" de Manta, se encuentra finalizado y cuenta con el acta provisional firmada, y a poco tiempo de firmar el acta entrega-recepción definitiva, motivo por el cual es necesario que los contratistas de cada uno de los procesos a equipar el instituto puedan realizar visitas. Al momento se encuentran acreditados los anticipos de los contratos para el equipamiento, esto ha permitido dar inicio a las actividades de planificación con los administradores de contrato y entrega posterior de los equipos en cada una de las especialidades. (Hito Nro. 148)</p> <p>2. En el primer semestre del año se han realizado todos los procesos preparatorios y precontractuales necesarios para firmar los contratos correspondientes a cada uno de los lotes que permitirán realizar el equipamiento de los institutos financiados con Banco Mundial. Para el caso del ISPEDIB "Martha Bucaram de Roldós" en Lago Agrio, se tienen seis (6) contratos de equipamiento suscritos, los cuales son: Ciencias de la Vida; Electrónica; Maquinaria industrial y Automotriz; Herramientas, Insumos y Elementos de Seguridad; Equipos Informáticos; Mobiliario. Se encuentran acreditados los anticipos de los contratos y con ello se ha dado inicio a la ejecución con el acompañamiento de los administradores de contrato asignado por la Gerencia. (Hito Nro. 149)</p> <p>3. Se han realizado el pago de los anticipos de 3 procesos para la adquisición del equipamiento de los IST con fuente de financiamiento BM, lo que corresponde a USD 697200,59.</p> <p>4. Se encuentran 4 procesos administrativos/operativos listos para iniciar su ejecución.</p> <p>5. Se encuentran aprobados los informes de evaluación de cotizaciones para los dos procesos de Gastronomía. Con ello se ha presentado la intención de adjudicación a los oferentes.</p> <p>6. Se ha realizado el pago de la planilla de obra Nro. 14 del IST en Machala y al momento se encuentran en normal ejecución.</p> <p>7. Se han realizado los pagos de las planillas de obra y fiscalización Nro. 15 del IST en Lago Agrio y al momento se encuentran en normal ejecución.</p> <p>8. Se han realizado el pago las planillas Nro. 11 y 12 de la fiscalización del IST en Machala.</p> <p>9. Se tiene lista la documentación para la firma de la enmienda del convenio de uso del predio ubicado en Mocache.</p> <p>10.No se realizaron transferencias.</p>	<p>Andrade Terán, Galo Xavier</p>	<p>01/07/2022 - 08:21 AM</p>
<p>MAYO 2022: En este mes se han realizado las siguientes acciones.</p> <p>1. Se desarrolló la misión de seguimiento con Banco Europeo de Inversiones, donde se trataron los temas presupuestarios y los avances en las distintas actividades en materia de: predios, obras</p>	<p>Merizalde, Jorge Luis</p>	<p>30/05/2022 - 03:38 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>y equipamiento financiados por el multilateral. Así también se llegaron acuerdos relacionados a los desembolsos y tiempos de ejecución.</p> <ol style="list-style-type: none"> Se encuentran en trámite la generación del anticipo de 2 de los 6 procesos ya adjudicados para la adquisición del equipamiento de los IST con fuente de financiamiento BM. Se encuentran listos los documentos para la firma de 2 contratos dentro los 6 estipulados para la adquisición del equipamiento de los IST. Para la construcción del IST de Portoviejo, debido a cambios en el personal, largos periodos de tiempo que se toma el Banco para revisar la información y emitir un pronunciamiento y el financiamiento parcial de la actividad. Hacen necesario realizar la replanificación en la actividad, es por ello que se solicitó se Reprograme el hito. (Hito Nro. 146) En relación a la construcción del Instituto Superior Tecnológico en Sucumbíos, Lago Agrio, debido a que la actividad solo pudo ser financiada parcialmente al inicio del año fiscal ya que estuvo supeditado a la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas, se consideraron eventos compensables que se enmarcan en la cláusula 42, literal h del contrato, puesto que han implicado demoras adicionales de 109 días calendario al contrato No. PRETT-2020-035 y, por consiguiente, una prórroga de la fecha prevista de terminación del contrato. Es por ello que se solicitó se Reprograme el hito. (Hito Nro. 147) Se encuentran en normal ejecución la obra de Machala. No se realizaron transferencias. 		
<p>ABRIL 2022: En este mes se han realizado las siguientes acciones.</p> <ol style="list-style-type: none"> Se ha realizado las gestiones pertinentes para lograr los acercamientos con el Municipio de Quito en relación al predio, en ese sentido se elaboró el informe técnico de avance que contiene las acciones realizadas cronológicamente. Con lo cual se da cumplimiento al hito planificado. (Hito Nro. 144) Se cuenta con el informe técnico justificativo para la contratación de los servicios de una consultoría para la implementación del plan de capacitación virtual para los docentes de los institutos y conservatorios superiores públicos, con lo cual se da cumplimiento al hito planteado. (Hito Nro. 145) Se encuentran adjudicados 5 procesos para la adquisición del equipamiento general y especializado financiado con Banco Mundial por un monto de \$ 7.294.012,14. Se encuentra en etapa final de adjudicación un proceso para la adjudicación del equipamiento por un monto de \$ 3.486.033,00. Se han realizado los pagos correspondientes a las obras de: Lago Agrio y Manta por un monto de \$ 1.937.327,09. Se encuentran en normal ejecución y en sus etapas finales las obras de Lago Agrio y Machala. Se desarrolló del 25 al 29 de abril de 2022 la misión de seguimiento con Banco Mundial, donde se desatacaron los avances en el desarrollo del sistema integrado de gestión académica, así como los resultados obtenidos de las consultorías de costos y de evaluación docente. Además se trataron los temas para la ejecución de las nuevas actividades del componente académico y se realizaron las visitas en territorio a los IST construidos y en construcción. No se realizaron transferencias. 	Merizalde, Jorge Luis	29/04/2022 - 04:32 PM
<p>MARZO 2022: En este mes se han realizado las siguientes acciones.</p> <ol style="list-style-type: none"> Se ha definido en base al presupuesto asignado por el Ministerio de Finanzas, las actividades de ejecución inmediata y la planificación operativa anual para el periodo 2022, así como la definición y carga del plan anual de adquisiciones. Mediante Memorando Nro. SENESCYT-PRETT-2022-0110-MI, se da cumplimiento a la actualización del cronograma valorado del Proyecto de Reconversión, para ser ingresado en el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), así como la entrega de la matriz auxiliar de avance plurianual de metas y actualización de proyectos, además del documento preliminar de informe justificativo para ajuste de avance acumulado real del Proyecto. Con lo cual se da cumplimiento al hito planificado. (HITO Nro. 142) Mediante informe técnico Nro. PRETT-EST-2022-008, se informa del estado de avance en el que se encuentra las gestiones realizadas para la obtención del predio ubicado en Riobamba, a ser financiado con recursos de Banco Europeo de Inversiones. Con lo cual se da cumplimiento al hito planificado. (HITO Nro. 143) Se han realizado reuniones con los diferentes multilaterales para coordinar la ejecución de las actividades priorizadas y definir los compromisos administrativos en la revisión y aprobación de la documentación. Se cuenta ya con los recursos solicitados en el organismo y correlativo para las actividades de libre disponibilidad, lo cual permitirá iniciar con los procesos precontractuales. Se han retomado los procesos administrativos para continuar con la ejecución de obra de los IST en: Lago Agrio y Machala. Se encuentran listas las resoluciones de adjudicación para los 5 procesos de contratación para el equipamiento de los IST con fuente de financiamiento de Banco Mundial. No se realizaron transferencias. 	Merizalde, Jorge Luis	31/03/2022 - 04:45 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>DICIEMBRE 2021: En este mes se han realizado las siguientes acciones.</p> <ol style="list-style-type: none"> Mediante informe general Nro.PRETT-ADM-2021-0240, se solicitó a la CGPGE la eliminación de los siguientes hitos: 96, 97, 98, 99, 115, 129, 133, 142, 145, 149, 150, considerando de manera general que los tiempos para su ejecución no son viables dada las condiciones previas que tiene cada uno de ellos y que se detallan en el documento en mención. Se cumplió con el desarrollo de la actividad denominada "Apoyo formativo individualizado mediante infraestructura tecnológica en los institutos superiores públicos a nivel nacional", de conformidad con lo establecido en los términos del contrato, lo cual ha permitido beneficiar a la comunidad estudiantil de los IST. Los resultados del progreso de los estudiantes al final del estudio permitieron recomendar el uso de ALEKS a través de la ruta individualizada de aprendizaje (evaluación diagnóstica) donde se evidencia los vacíos matemáticos con los que vienen del bachillerato, el sistema les permite continuar avanzando en la carrera escogida, evitando la deserción. (Hito Nro. 138) Para a la Construcción del IST Luis Arboleda Martínez de Manabí, Manta, se han ejecutado cada una de las actividades planificadas en los diferentes espacios como: bloque de aulas, galpón industrial, mecánica automotriz, galpón de reparación de motores, galpón de refrigeración y ensayos, bloque de electricidad y electrónica, bloque de ciencias básicas e informática, y exteriores. Desarrolladas conforme el cronograma inicial de ejecución determinando que al cierre del 18 de diciembre de 2021 la obra técnica y arquitectónicamente hablando se encuentra concluida. (Hito Nro. 140) Se desarrolló el informe de gestión del año 2021, que recoge cronológicamente cada una de las actividades realizadas con las diferentes fuentes de financiamiento. (Hito Nro. 141) Se encuentran en normal ejecución y en sus etapas finales las actividades para la construcción de los IST en Manta y Lago Agrio. Para la construcción del IST en Pichincha, Quito (Yavirac), la obra se encuentra terminada arquitectónicamente y se han procedido a realizar los documentos de recepción provisional. Se han realizado reuniones con la contraparte de BEI para conocer y definir los diversos temas que tiene pendiente el multilateral con el Proyecto de Reconversión. Al momento se espera la respuesta oficial de los acuerdos establecidos. Se sigue gestionando a obtención de los predios para los IST en: Quito, Cuenca y Riobamba. Con fecha 01 de diciembre de 2021, mediante Oficio Nro.249-2021-BM-EC, Banco Mundial informa de la extensión de plazo del convenio de préstamos hasta el 31 de diciembre de 2022. Con fecha 10 de diciembre de 2021, mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1101-OF, la Secretaría Nacional de Planificación emite el dictamen de actualización de prioridad del Proyecto de Reconversión con vigencia hasta el 2023. No se realizaron transferencias. 	<p>Merizalde, Jorge Luis</p>	<p>30/12/2021 - 08:45 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2021: En este mes se han realizado las siguientes acciones.</p> <ol style="list-style-type: none"> Mediante informe general Nro. PRETT-ADM-2021-0211, se solicitó a la CGPGE la reprogramación de los siguientes hitos con su respectiva justificación: Para a la Construcción del Instituto Territorial en la ciudad de Guayaquil APG, debido a los largos periodos de tiempo que se ha tomado el Banco (BEI) para revisar toda la documentación y emitir observaciones del Proceso en su etapa precontractual han provocado que se realicen replanificaciones, además de los recientes problemas en el predio por la ocupación irregular del mismo, se solicitó la REPROGRAMACIÓN del hito (Hito Nro. 97) Para la actividad de la "Construcción del IST en Portoviejo", la constante relacionada a los largos periodos de tiempo que se toma el Banco (BEI) para revisar la información y emitir la no objeción han sobrepasado lo inicialmente planificado. Es por ello que, se solicitó la REPROGRAMACIÓN del hito (Hito Nro. 115). En relación a los "Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST Mocache", debido a la complejidad en la ejecución del contrato de financiación y sobre todo de los lineamientos de BEI que han ido incorporando nuevas directrices lo que impide se pueda tener una planificación real sobre la ejecución de las actividades administrativas para llegar a una contratación y una mejor ejecución de las actividades ya contratadas. Es por ello y estando consientes que dependemos del multilateral para el cumplimiento de la actividad se solicitó la REPROGRAMACIÓN del hito (Hito Nro. 129). Para la construcción del IST en Machala, debido a que existieron situaciones externas (fuertes lluvias), imprevistos (inundaciones grandes en el predio) y ciertas diferencias en los diseños al momento de la implantación (reubicación del ingreso principal) teniendo que implementar diseños alternos, considerándose en eventos compensables, ocasionando retrasos en trabajos y la determinación de nuevos hitos. Por ello se solicitó la REPROGRAMACIÓN del hito. (Hito Nro. 150). Se encuentran en normal ejecución y en sus etapas finales las actividades para la construcción de los IST en Manta y Lago Agrio. Para la construcción del IST en Pichincha, Quito (Yavirac), la obra se encuentra terminada arquitectónicamente y se han procedido a realizar los documentos de recepción provisional, según corresponde (Hito Nro. 144). 	<p>Merizalde, Jorge Luis</p>	<p>30/11/2021 - 04:49 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>8. Se realizó la reforma correspondiente al mes de noviembre, que acoge las directrices de la CGPGE con el fin de sincerar el presupuesto que no se va a ejecutar.</p> <p>9. Se realizó la segunda reunión con la SNP y el equipo técnico de evaluación, para definir los documentos para la primera fase, los cuales ya fueron entregados.</p> <p>10. Se han realizado reuniones con la contraparte de BEI para conocer y definir los diversos temas que tiene pendiente el multilateral con el Proyecto de Reconversión. Al momento se espera la respuesta oficial de los acuerdos establecidos.</p> <p>11. Con fecha 11 de noviembre de 2021, el MEF firmo la adenda al contrato de Financiación FI N ° 84092 (BEI) por el cual se modifica la fecha final de disponibilidad del contrato al 28 de junio de 2023, con el fin de cumplir con todas las actividades planificadas.</p> <p>12. Mediante Resolución No. 0055 del 19 de noviembre emitido por el MEF, que en su artículo 1 menciona. "Autorizar la modificación no sustancial del Contrato de Préstamo, suscrito el 22 de diciembre de 2016, por intermedio del MEF, y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) hasta el 31 de diciembre de 2022, en los mismos términos.</p> <p>13. Se espera el pronunciamiento de la actualización del dictamen de prioridad solicitado a la Secretaria Nacional de Planificación el 08 de octubre de 2021.</p> <p>14. Se sigue gestionando a obtención de los predios para los IST en: Quito, Cuenca y Riobamba.</p> <p>15. No se realizaron transferencias.</p>		
<p>OCTUBRE 2021: En este mes se han realizado las siguientes acciones.</p> <p>1. Se encuentran en normal ejecución las actividades para la construcción de los IST en: Manta, Machala, Lago Agrio y Quito-Yavirac.</p> <p>2. Además se han emitido las certificaciones POA por concepto de variaciones y/o eventos compensables de construcción de Lago Agrio, con el fin de asegurar la ejecución y cumplir con los cronogramas establecidos para la consecución de esta actividad.</p> <p>3. Se encuentra firmada la primera adenda del contrato para la construcción el IST en Quito Yavirac Etapa II.</p> <p>4. En referencia a los procesos de adquisición, se ha realizado la calificación de seis procesos para el equipamiento de los IST, los cuales se describen a continuación: Lotes de ciencias, electrónica y maquinaria Industrial: se cuenta con la evaluación de las ofertas lista y se solicitó la no objeción al Banco Mundial. Equipos informáticos: se cuenta con la evaluación de las ofertas y con la No Objeción por parte del Banco, se envió la intensión de adjudicación y se cumplió con el plazo suspensivo. En relación al proceso de Mobiliario y Herramientas e insumos de seguridad: se cuenta con la evaluación de ofertas lista, con ello se envió la notificación de intensión de adjudicación y se ha cumplido con el plazo suspensivo.</p> <p>5. Se solicitó la emisión del pronunciamiento por parte del ente Rector de las Finanzas Públicas, sobre la disponibilidad de recursos, fuentes de financiamiento y montos, para la postulación de la actualización del dictamen de prioridad del Proyecto de Reconversión.</p> <p>6. Se actualizó la información de todos los documentos solicitados por la Secretaria Nacional de Planificación para la postulación de actualización de dictamen de prioridad del Proyecto en el sistema SIPeIP, el momento se espera una respuesta final por parte de la SNP.</p> <p>7. Se ha realizado la reforma correspondiente al mes de octubre, considerando los planteamientos emitidos por el MEF y la SNP, una vez que fue revisado el documento del Proyecto, con el fin de viabilizar los fondos de Banco Mundial.</p> <p>8. Se dio respuesta a la solicitud realizada por la Secretaria Nacional de Planificación sobre los delegados para la conformación del Equipo Técnico de Evaluación (ETE) y del Equipo Directivo de Evaluación (EDE) del Proyecto de Reconversión para el periodo 2021.</p> <p>9. Se remitió a la Arcadia de Atacames, el convenio de cooperación interinstitucional No. PRETT2021-001 CI, suscrito entre la EOD PRETT y el GAD municipal de Atacames.</p> <p>10. El Ministerio de Economía y Finanzas aún no da paso a la aprobación de varias reformas presupuestarias planteadas por el Proyecto de Reconversión, lo que ha retrasado los procesos de pagos y la continuidad de los procesos precontractuales.</p> <p>11. Se dio respuesta al requerimiento solicitado por MTOP, referente al financiamiento de actividades de años anteriores. Adjuntando los documentos de respaldo de las transferencias presupuestarias realizadas año a año y siendo enfáticos y que dicha solicitud no puede ser ejecutada, ya que la SENESCYT ha cumplido con sus obligaciones en ese ámbito.</p> <p>12. Se contestó y solicitó prórroga de plazo a la dirección de control del GAD municipal de Portoviejo, sobre las gestiones que se están realizando referente a las observaciones emitidas por esta entidad.</p> <p>13. Se ha informado el estado en el que se encuentra el predio ubicado en Cuenca, considerando las variables técnicas y sociales de su implantación a las contrapartes respectivas.</p> <p>14. Se firmó la enmienda del contrato Nro. PRETT-2020-067 "Servicios de evaluación de competencias para el aprendizaje a través de la prueba DESCAES a ser aplicada a estudiantes y docentes de institutos superiores públicos".</p> <p>15. Se sigue gestionando a obtención de los predios para los IST en: Quito, Cuenca y Riobamba.</p> <p>16. No se realizaron transferencias</p>	<p>Merizalde, Jorge Luis</p>	<p>25/10/2021 - 12:05 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE 2021: En este mes se han realizado las siguientes acciones.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En relación a la actividad denominada, "Construcción del IST en Atacames, contratada", se han realizado las gestiones necesarias para la consecución de esta actividad. Sin embargo existen factores externos, entre ellos, los periodos largos que el Banco se toma para revisar la información que repercuten en toda la progresión planteada. Por ejemplo, desde que se solicitó la no objeción al informe de evaluación han pasado ocho (8) meses para obtener la aprobación del Banco y sin embargo el Banco no se pronuncia sobre la integralidad de este proceso. Es por ello que, es evidente las reprogramaciones que ha tenido que realizar el Proyecto. (Hito Nro. 98). 2. Para la actividad denominada, "Estudios y diseños arquitectónicos y de ingenierías para el IST en Morona Santiago, Sucúa, iniciados", se encuentra en ejecución y se han presentado los dos primeros productos los cuales ya cuentan con acta entrega recepción parcial. (Hito Nro. 148). 3. Con fecha 16 de septiembre, el Subsecretario de financiamiento público del Ministerio de Economía y Finanzas firmó la ayuda memoria del taller de seguimiento realizado del 14 al 29 de julio con el Banco Mundial, Ministerio de Economía y Finanzas, SENESCYT, INEC, SNP, y demás participantes, que en su parte principal recoge la ampliación de plazo de por 1 año del convenio de préstamo. 4. Se ha realizado toda la documentación pertinente para el ingreso de información de la proforma 2022, en el sistema SIPeIP, en coordinación con la CGPGE de SENESCYT, adicional a ello, se ingresó el documento del Proyecto actualizado que recoge las observaciones realizadas por la SNP, que ya han sido subsanadas, además de todos los documentos pertinentes. 5. Se realizó el ejercicio para la actualización de la programación financiera y flujo financiero para el trimestre octubre - diciembre 2021 y para el año 2022 para el envío al Ministerio de Economía y Finanzas. 6. A la presente fecha aún no se tiene una respuesta concreta por parte del MEF, en relación a la solicitud de requerimiento de certificación de las finanzas públicas sobre disponibilidad presupuestaria para el periodo 2021 de las actividades financiadas con recursos de BEI y LAIF. 7. Se encuentran en normal ejecución las actividades para la construcción de los IST en: Manta, Machala, Lago Agrio y Quito-Yavirac. 8. La consultoría para el IST ubicado en Sucúa, se encuentra en normal ejecución. 9. Dentro del proceso de revisión y evaluación de las ofertas para la contratación del equipamiento de los IST, tiempo se extendido más del previsto, es así que, aún no se dispone de la No Objeción a la recomendación de adjudicación. 10. Del mismo modo, ciertas actividades de fortalecimiento académico junto con su alcance están en revisión por la SIES y CGTIC, por lo que varios procesos de contratación se han demorado. 11. El 28 de julio de 2021 se solicitó la No Objeción al informe de evaluación para la adjudicación de la Construcción del IST de Portoviejo, solicitud que aún no ha sido atendida. Se estima disponer de la No Objeción en las próximas semanas. 12. Se sigue gestionando a obtención de los predios para los IST en: Quito, Cuenca y Riobamba. 13. No se realizaron transferencias 	<p>Merizalde, Jorge Luis</p>	<p>30/09/2021 - 06:39 PM</p>
<p>AGOSTO 2021: En este mes se han realizado las siguientes acciones.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En relación a la actividad denominada "Servicios de data center virtual, sistema de seguridad perimetral, para los IST y conservatorios superiores públicos, contratado", con fecha 10 de diciembre de 2020 se firma el Convenio del Contrato Nro. PRETT-2020-073 entre la (EOD - PRETT) y la Corporación Nacional De Telecomunicaciones CNT E.P; cuyo objetivo principal es brindar los servicios de data center virtual, sistema de seguridad perimetral, sistema de respaldos, enlaces de datos e internet con sus respectivos componentes de administración y monitoreo, para la habilitación y puesta en operación de los servicios y componentes tecnológicos de los institutos y conservatorios superiores públicos", por un monto de USD 1.693.152,40 más IVA. Al momento la actividad se encuentra en normal ejecución brindando los servicios enunciados por CNT E.P. (Hito Nro. 146). 2. Con fecha 23 de agosto de 2021, mediante memorando Nro. SENESCYT-PRETT-2021-0965-MI, se solicitó a la CGPGE, gestione la ampliación del Proyecto de Reconversión previo a la Proforma PAI 2022, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución STPE-STPE-2021-0017-R de 09 de junio de 2021. En el cual se adjuntó todos los anexos y documentos habilitantes actualizados del Proyecto PRETT. 3. La CGPGE de SENESCYT, validó el documento del proyecto y sus respaldos y realizó una serie de actividades como: Actualización de perfil y documentación del proyecto en la herramienta SIPeIP. Emisión de memorando Nro. SENESCYT-CGPGE-2021-0804-M para proceder con la firma de Anexo 1 - "Certificación para la actualización de dictamen de prioridad de programas, proyectos o estudios de inversión" y Anexo 8 - "Certificación de cumplimiento de requisitos técnicos de proyectos y programas de inversión pública para la solicitud de dictamen de prioridad o actualización de dictamen" por la máxima autoridad. 4. Con fecha 25 de agosto de 2021 el Señor Secretario ha remitido las certificaciones aprobadas (Anexo 1 y Anexo 8), insumo que ya ha sido registrado dentro de plataforma SIPeIP para respaldo de cumplimiento de normativa vigente de la Secretaría Nacional de Planificación, así como, el oficio Nro. SENESCYT-SENESCYT-2021-1087-CO de 26 de agosto con el cual 	<p>Merizalde, Jorge Luis</p>	<p>30/08/2021 - 04:51 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>se remitió la solicitud de actualización de dictamen de prioridad del Proyecto con toda la documentación correspondiente ante la Secretaría Nacional de Planificación.</p> <p>5. A la presente fecha aún no se tiene una respuesta concreta por parte del MEF, en relación a la solicitud de requerimiento de certificación de las finanzas públicas sobre disponibilidad presupuestaria para el periodo 2021 de las actividades financiadas con recursos de BEI y LAIF.</p> <p>6. Se encuentran en normal ejecución las actividades para la construcción de los IST en: Manta, Machala, Lago Agrio y Quito-Yavirac.</p> <p>7. La consultoría para el IST ubicado en Sucúa, se encuentra en normal ejecución.</p> <p>8. Se cuenta con no objeción al informe de evaluación del IST en Portoviejo, y con fecha 24 de agosto se enviaron las solicitudes de propuesta.</p> <p>9. Está en la fase de la notificación intensión de adjudicación los procesos para la contratación de los especialistas técnicos (De Infraestructura tecnológica, De Género, De Careras, Microplanificación, De Órganos consultivos y De Técnicos jurídicos), de este último se espera el informe de evaluación por parte de la SIES</p> <p>10. En relación a la consultoría para el fortalecimiento de los educadores del sistema de formación superior técnica y tecnológica, se espera el envío del informe de la lista corta por parte de la SIES.</p> <p>11. Se sigue gestionando a obtención de los predios para los IST en: Quito, Cuenca y Riobamba.</p> <p>12. No se realizaron transferencias</p>		
<p>JULIO 2021: En este mes se han realizado las siguientes acciones.</p> <p>1. Se realizó los días 14 y 15 de julio, el taller de seguimiento con Banco Mundial, como parte de la misión que realiza el multilateral. Los acuerdos alcanzados durante la misión de seguimiento fueron validados en la reunión de cierre el día 15 de julio. A la misma acudieron, el Señor Secretario y Subsecretaria de SENESCYT, representantes de otras unidades de SENESCYT, equipo del Proyecto de Reconversión (EOD-PRETT), el equipo de Banco Mundial, representantes del MEF y de la Secretaria Nacional de Planificación. Donde se mostraron los avances del Proyecto y se evidenció la necesidad de ampliar el plazo de ejecución del convenio de préstamo, con el objeto de finalizar todas las contrataciones de obra, fiscalización, equipamiento, bienes, servicios y consultorías que se encuentran en ejecución y en etapa precontractual, así como, aquellas actividades planificadas para lograr cumplir con los objetivos, indicadores y metas planteadas. Es importante recalcar, que esta ampliación no implica un incremento en el monto total del convenio de préstamo, ni modifica los objetivos, metas e indicadores del mismo.</p> <p>2. Se ha realizado la recopilación de información y proceso para la actualización del documento del Proyecto, con el fin de ampliar el dictamen de prioridad y con ello continuar con la ejecución de las actividades en sus diferentes fuentes de financiamiento. El documento fue enviado mediante memorando Nro. SENESCYT-PRETT-2021-0851-MI, a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, para su revisión previa y continuar con el proceso de aprobación con las distintas entidades de control.</p> <p>3. Con oficios Nro. SENESCYT-PRETT-2021-0082-CO de 9 de marzo de 2021; Nro.SENESCYT-PRETT-2021-0128-CO de 08 de abril de 2021, y Nro. SENESCYT-PRETT-2021-0159-CO, de 14 de mayo de 2021, se envió al MEF la solicitud de requerimiento de certificación de las finanzas públicas sobre disponibilidad presupuestaria para el periodo 2021. Mediante oficio Nro. SENESCYT-PRETT-2021-0232-CO, del 26 de julio de 2021, se realiza una nueva insistencia a la solicitud de certificación de las finanzas públicas para recursos fiscales y de libre disponibilidad, de las actividades financiadas con recursos de crédito externo BEI.</p> <p>4. El mismo ejercicio se realizó para la actividad de la construcción del IST en Portoviejo, siendo el oficio Nro. SENESCYT-PRETT-2021-0233-CO, del 26 de julio de 2021, la última insistencia a la solicitud de certificación de las finanzas públicas para los recursos de donación y de libre disponibilidad como de recursos fiscales, sin tener una respuesta por parte del MEF.</p> <p>5. Se realizó el ejercicio y elaboración de la proforma para el año 2021, la cual fue enviada a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica mediante memorando Nro. SENESCYT-PRETT-2021-0690-MI, el 05 de julio de 2021, para su respectiva validación.</p> <p>6. Se encuentran en normal ejecución las actividades para la construcción de los IST en: Manta, Machala, Lago Agrio y Quito-Yavirac.</p> <p>7. La consultoría para el IST ubicado en Sucúa, se encuentra en normal ejecución.</p> <p>8. En relación a la construcción del IST en Portoviejo, en espera de la no objeción al informe de evaluación por parte del Banco.</p> <p>9. Se encuentra en etapa precontractual, la contratación de 6 especialistas técnicos (Técnicos jurídicos, De Infraestructura tecnológica, De Género, De Carreras, Microplanificación y de Órganos consultivos) en temas relacionados al fortalecimiento académico, así también, la consultoría para el fortalecimiento de los educadores del sistema de formación superior técnica y tecnológica.</p> <p>10. Se realizó el ejercicio y elaboración de la proforma 2022, la cual fue enviada a la CGPGE, mediante memorando Nro. SENESCYT-PRETT-2021-0865-MI.</p> <p>11. Se sigue gestionando a obtención de los predios para los IST en: Quito, Cuenca y Riobamba.</p> <p>12. No se realizaron transferencias</p>	<p>Merizalde, Jorge Luis</p>	<p>29/07/2021 - 11:31 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JUNIO 2021: En este mes se han realizado las siguientes acciones</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Proyecto de Reconversión EOD PRETT, realizó el ejercicio sugerido por la CGPGE, para determinar la pertinencia o no, de una reprogramación integral de los hitos inicialmente planificados para el año 2021. Dado que el indicador de cumplimiento no ha sido constante. Es por ello que se realizó un acercamiento con las nuevas autoridades y se definieron los lineamientos institucionales para el Proyecto. 2. Mediante Informe Nro. PRETT-ADM-2021-0069 de fecha 25/06/2021 se solicitó se reprogramen los siguientes hitos con su respectiva justificación 3. Equipamiento especializado complementario para el IIST de Latacunga, adquirido. Depende de una mayor asignación de recursos fiscales y por definición de las nuevas autoridades. (Hito Nro. 96) 4. Construcción del Instituto Territorial en la ciudad Guayaquil APG, iniciada. Por falta de no objeción por parte del BEI para continuar con el proceso y la espera de la emisión de la certificación de las finanzas públicas para el periodo 2021 del MEF. (Hito Nro. 97) 5. Construcción del IST en Atacames, contratada. Debido a periodos largos que el Banco se toma para revisar la documentación o emitir observaciones, además de la falta de asignación de recursos para el incremento de techo presupuestario. (Hito Nro. 98) 6. Equipamiento para el Instituto Tecnológico Superior en la ciudad de Portoviejo, contratado. Debido a que esta actividad está anclada a la ejecución de la obra. (Hito Nro. 99) 7. Construcción del IST en Portoviejo, contratada. No se cuenta con la no objeción del Banco a la propuesta de adjudicación. (Hito Nro. 115) 8. Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST Mocache en Los Ríos, disponibles. Falta de asignación de recursos de la fuente 001 para cubrir los montos por concepto de impuesto (IVA y Renta). (Hito Nro. 129) 9. Construcción del IST Guayaquil, contratado. No se tiene la no objeción del Banco a la propuesta de adjudicación. (Hito Nro. 133) 10. Equipamiento para los IST en las áreas: ciencias de la vida, electrónica, maquinaria industrial y automotriz. Lote 2, adquirido. Debido al gran número de ofertas recibidas y a las revisiones previas que realiza el BM los tiempos se prologaron más de lo esperado. (Hito Nro. 142) 11. Servicios de evaluación de competencias para el aprendizaje a través de la prueba DESCAES a ser aplicada a estudiantes y docentes de institutos superiores públicos, iniciada. Se encuentra realizada en su primera etapa, con lo cual el hito queda cumplido. (Hito Nro. 143) 12. Construcción del IST en Pichincha, Quito (Yavirac), finalizada. Debido a factores climatológicos y retrasos en la entrega de planillas por parte del consultor, el cronograma de intervención se movió. (Hito Nro. 144) 13. Equipamiento para el IST Yavirac, en el área de gastronomía, adquirido. Esta actividad está supeditada a la ejecución de la obra. (Hito Nro. 145) 14. Apoyo formativo individualizado mediante infraestructura tecnológica en los institutos superiores públicos a nivel nacional, finalizado. Por definición de la SIES, es necesaria la reprogramación.(Hito Nro. 147) 15. Equipamiento para IST en las áreas: ciencias de la vida, electrónica, maquinaria industrial y automotriz. Lote 3, adquirido. Debido a las revisiones previas de cada etapa que realiza el Banco Mundial y ya que se está ejecutando la revisión del Lote 2, se realizó la reprogramación. (Hito Nro. 149) 16. Construcción del IST Luis arboleda Martínez de Manabí, Manta, finalizado. Debido a factores climatológicos que provocaron un rediseño en la parte hidrosanitaria, así como retrasos en la entrega de planillas y conflictos ajenos entre entidades públicas que colindan el predio. (Hito Nro. 151) 17. Esta en normal ejecución las construcciones de los IST Manta, Machala, Lago Agrio y Yavirac y consultoría para el IST en Sucúa 18. No se realizaron transferencias 	<p>Merizalde, Jorge Luis</p>	<p>30/06/2021 - 06:19 PM</p>
<p>MAYO 2021: En este mes se han realizado las siguientes acciones</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En relación a la actividad para la Construcción del IST en Portoviejo, contratada. Para el presente año se realizó el proceso precontractual, siendo las actividades más relevantes la aceptación a las correcciones aritméticas por parte de los oferentes, con lo cual se procedió a elaborar el informe final de evaluación de ofertas técnico-económica del proceso. Debido a cambios de autoridades del Proyecto, el proceso tuvo que ser detenido parcialmente, sumado a cambios en el personal de la Unidad de Adquisiciones debiendo esperar por el respectivo reemplazo que sea parte de la comisión de calificación. Esta actividad está atada a la aceptación y emisión de la certificación de disponibilidad presupuestaria que debe ser emitida por el MEF y con ello se puede dar inicio de los trámites para el incremento de techo presupuestario, por lo que su cumplimiento dependerá de la aprobación del MEF. Es por ello que se REPROGRAMA el hito para el mes de septiembre de 2021. (Hito Nro. 115). 2. Para la actividad denominada, "Construcción del IST en El Oro, Machala, iniciada", con fecha 30 de noviembre de 2020, se suscribe el "Acta de inicio de obra" y traspaso de posesión de la totalidad de las obras al Contratista de obra ARROYO AGUIRRE CONSTRUCTORES Y SERVICIOS CIA. LTDA; que incluye la edificación de bloques de aulas, laboratorios, edificio 	<p>Merizalde, Jorge Luis</p>	<p>28/05/2021 - 03:43 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>administrativo y talleres. Con fecha 01 de diciembre de 2020, se da inicio de Obra, como se dispone las Condiciones Especiales del Contrato CGC 1.1 (dd), además se instaure la primera reunión para determinar el inicio de los trabajos preliminares y de infraestructura y plan de comunicación. De ahí en adelante la obra se ha mantenido en normal ejecución, con un porcentaje de avance del 34,58 %, con lo cual se cumple con el hito. (Hito Nro. 140).</p> <p>3.. Así también para la actividad denominada "Construcción del IST Luis arboleda Martínez de Manabí, Manta, iniciada", con fecha 30 de noviembre de 2020, se firma el acta de inicio de obra y con ello se da paso a la ejecución de la obra. Es así que, con fecha 31 de diciembre se iniciaron con los trabajos preliminares, de replanteo y nivelación movimiento de tierras. Esto también comprende la construcción de baterías sanitarias, auxiliar de bodega de materiales y vestidores, así como la excavación con maquinaria y excavación manual y el desalojo de materiales. De ahí en adelante la obra se ha mantenido en normal ejecución, con un porcentaje de avance del 31,07 %, con lo cual se cumple con el hito. (Hito Nro. 141).</p> <p>4. Se encuentran en normal ejecución las actividades para la construcción del IST Manta, Machala, Lago Agrio y Yavirac-Quito.</p> <p>5. Se encuentra en etapa de adjudicación los procesos para la construcción del IST de Portoviejo e IST Guayaquil.</p> <p>6. La consultoría para el IST ubicado en Sucúa, se encuentra en normal ejecución.</p> <p>7. No se realizaron transferencias</p>		
<p>ABRIL 2021: En este mes se han realizado las siguientes acciones</p> <p>1. En relación a la actividad para la Construcción del IST de Guayaquil, contratada. Para el presente año, con fecha 22 de enero, el Proyecto envió nuevamente la solicitud de No objeción a los DDL's, para revisión del BEI. Es así que, con fecha 29 de enero de 2021, el Banco emitió la No Objeción a los mencionados documentos, lo que permitió dar paso a la publicación del proceso el 10 de febrero en los diferentes medios de comunicación establecidos (periódicos, sitio web) para el efecto.</p> <p>Con fecha 11 de marzo de 2021, se emitió el acta de preguntas, respuestas y aclaraciones a todos los ofertes. Es así que, con fecha 25 de marzo de 2021, se realizó la recepción y apertura de ofertas a todo el público del proceso y se dio inicio del proceso de calificación.</p> <p>Sin embargo debido a cambios en el personal de la Unidad de Adquisiciones, el proceso se ha detenido hasta contar con el respectivo reemplazo, sumado a los tiempos de revisión de la documentación que mantiene el Banco que han sido muy lentos. Es por ello que se REPROGRAMA el hito para el mes de julio de 2021. (Hito Nro. 133).</p> <p>2. Para la actividad denominada "Convenio INEC, para la implementación del sistema de monitoreo y seguimiento a la formación del sistema técnico y tecnológica, aplicación de la encuesta de empleabilidad, iniciada". Siguiendo las directrices y lineamientos emitidos por la Secretaria Técnica Planifica Ecuador - STPE, mediante Circular Nro. STPE-STPE-2021-0001-C del 14 de enero de 2021, se realizó el trámite pertinente de transferencia de recursos desde al EOD PRETT al INEC. Con fecha 26 de marzo, el MEF atendió mediante oficio Nro. MEF-SP-2021-0237, el pedido de certificación. Es así que, con fecha 31 de marzo de 2021, con Oficio Nro. SENESCYT-SENESCYT-2021-0292-CO, la máxima autoridad de SENESCYT solicito al Gabinete Sectorial de lo Social el aval para la transferencia de recursos al INEC. Aprobación que fue otorgada con oficio Nro. STPTV-STPTV-2021-0244-OF del 5 de abril de 2021 y dada a conocer en igual fecha a la STPE. Con fecha 9 de abril de 2021, la STPE con Oficio Nro. STPE-SPN-2021-0279-OF, emitió dictamen favorable a la transferencia presupuestaria hacia el INEC. Finalmente, con sumilla electrónica al memorando Nro. SENESCYT-PRETT-2021-0375-MI del 09 de abril de 2021, la Gerencia de la EOD PRETT, autorizó la transferencia de recursos a INEC por un monto de USD \$ 1.306.572,08 y efectivizada el 20 de abril según comprobante de modificación presupuestaria. Con lo cual se cumple con lo establecido en el Convenio marco e INEC puede continuar desarrollando las diferentes actividades determinadas en dicho instrumento. . (Hito Nro. 139).</p> <p>3. Se encuentran en normal ejecución las actividades para la construcción del IST Manta, Machala, Lago Agrio y Yavirac-Quito.</p> <p>4. Se encuentra en etapa de adjudicación el proceso para la construcción del IST de Portoviejo.</p> <p>5. La consultoría para el IST ubicado en Sucúa, se encuentra en normal ejecución.</p> <p>6. Se realizó transferencias de recursos para el INEC.</p>	<p>Merizalde, Jorge Luis</p>	<p>29/04/2021 - 04:36 PM</p>
<p>MARZO 2021: En este mes se han realizado las siguientes acciones</p> <p>Se solicito a la Dirección de Planificación y seguimiento la reprogramación de los Hitos 98 y 129</p> <p>1. Para la actividad denominada "Construcción del IST en Atacames, contratada", se desarrollaron las actividades de publicación, calificación de ofertas y su respectivo informe de calificación, hasta el mes de septiembre de 2020. De ahí en adelante se realizaron todas las gestiones y requerimientos emitidos por el Banco, así como el seguimiento a su pronunciamiento sin tener respuestas a la solicitud de no objeción. Para el presente año, se trabajó en la planificación operativa anual, además de otras actividades relacionadas y se continuó respondiendo a cada una de las observaciones del Banco que, en su mayoría no son integrales y que rompen el flujo normal de aprobación. Como se evidencia el Proyecto de Reconversión, ha</p>	<p>Delgado Merchán, María Belen</p>	<p>30/03/2021 - 08:43 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>realizado las gestiones necesarias para la consecución de esta actividad. Sin embargo existen factores externos entre ellos, los extensos periodos que el Banco se toma para revisar toda la documentación o emitir observaciones mínimas. Además de la falta de asignación de techo presupuestario otorgado por el MEF para este multilateral. Es por ello y estando consientes que dependemos de otra entidad para el cumplimiento de esta actividad que, se REPROGRAMA el hito para el mes de junio de 2021. (Hito Nro. 98).</p> <p>2. De igual manera sucedió con la actividad denominada "Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST Mocache en Los Ríos, disponibles". En la que los periodos de revisión por el Banco fueron aún más largos, extendiéndose por cinco meses para obtener una respuesta. Es así que con fecha 16 de diciembre de 2020, se recibió la no objeción a la adjudicación del proceso. Para el presente año con la asignación realizada por el MEF, el Proyecto de Reconversión ha realizado varios ejercicios de priorización para asegurar la asignación presupuestaria de esta actividad, a expensas de dejar a las otras actividades sin financiamiento, con el fin de iniciar con el proceso de certificación presupuestaria. Todo esto ha conllevado un mayor tiempo al planificado específicamente por la definición del sistema financiero por parte del MEF y los largos tiempos que el Banco se toma para emitir una respuesta. Es por ello y estando consientes que dependemos de otra entidad para el cumplimiento de esta actividad que, se REPROGRAMA el hito para el mes de octubre de 2021. (Hito Nro. 129).</p> <p>3. Con fecha 09 de marzo de 2021, se envió al Viceministro del Ministerio de Economía y Finanzas el requerimiento de certificación de las finanzas públicas sobre disponibilidad presupuestaria para el periodo 2021, para el contrato con fondos BEI. Considerando que la asignación inicial de recursos al Proyecto no es suficiente, por lo que se requiere gestionar un incremento de techo presupuestario de fuente de crédito del Banco Europeo de Inversiones y fuente de contraparte local (libre disponibilidad) por valores de impuestos (IVA y RENTA) ya que dicho financiamiento no cubre estos gastos.</p> <p>4. Se encuentran en normal ejecución las actividades para la construcción del IST Manta, Machala, Lago Agrio y Yavirac-Quito.</p> <p>5. Se encuentra en etapa de calificación de las ofertas presentadas para los IST Guayaquil y Portoviejo,.</p> <p>6. La consultoría para el IST ubicado en Sucúa, se encuentra en normal ejecución.</p> <p>7. No se realizaron transferencias.</p>		
<p>FEBRERO 2021: En este mes se han realizado las siguientes acciones</p> <p>1. Con fecha 1 de febrero de 2021, mediante Memorando Nro. SENESCYT-CGPGE-2021-0056-M, la CGPGE, informó de la gestión realizada y la aprobación del Plan Operativo Anual del Proyecto de Reconversión, a pesar que no contar con organismo ni correlativo en las actividades con corte a esa fecha, con lo cual esta actividad queda completada. (Hito Nro. 136).</p> <p>2. Con fecha 4 de diciembre de 2020, mediante la plataforma denominada por sus siglas STEP - "Systematic Tracking of Exchanges in Procurement", se subió la última actualización al plan de adquisiciones de actividades financiados con recursos del Banco Mundial y se solicitó la No Objeción respectiva. Con fecha 14 de febrero de 2021, mediante la misma plataforma STEP y correo electrónico generado automáticamente, se comunicó al Proyecto de Reconversión, que se ha procedido con la revisión del borrador del Plan de Adquisiciones (PA) y sobre la base de la información proporcionada, el Banco no tiene objeción a las actividades marcadas como "Aprobadas" en el Plan de Adquisiciones. Con lo que se determina que, se cumple con el presente hito al contar con la no objeción al Plan de Adquisiciones por parte de Banco Mundial. (Hito Nro. 137).</p> <p>3. Con fecha 23 de noviembre de 2020, se procedió con la firma del contrato Nro. PRETT-2020-035 entre el Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica del Ecuador y el Consorcio Lago Agrio 2020, para la Construcción del IST en Sucumbíos, Lago Agrio, por el valor de USD 2.579.509,37 (incluye IVA), con un plazo de ejecución de 240 días calendario. Con fecha 30 de noviembre de 2020, se procedió a firmar el acta de inicio de obra, entre el administrador de contrato y las empresas de obra como de fiscalización. De ahí en adelante se ha mantenido la normal ejecución de las actividades, por lo que se determina que se cumple con el presente hito al contar con el acta de inicio de obra firmada y la ejecución de todas las actividades a la firma de este documento. (Hito Nro. 138)</p> <p>4. Además se han realizado las gestiones necesarias para la solicitud de incremento de techo presupuestario con recursos de Banco Mundial.</p> <p>5. Se encuentran en normal ejecución las actividades para la construcción del IST Manta, Machala, Lago Agrio y Yavirac-Quito.</p> <p>6. Se realizó la invitación de los procesos para la construcción del IST Guayaquil y Portoviejo, por los diferentes medios de comunicación establecidos para este tipo de proceso.</p> <p>7. La consultoría para el IST ubicado en Sucúa, se encuentra en normal ejecución.</p> <p>8. Se cuenta con la no objeción al proceso de la consultoría de Mocache.</p> <p>9. Se han realizado los procesos para la reapertura del sistema e-SIGEF, según disposición del Ministerio de Economía y Finanzas mediante Acuerdo Ministerial.</p> <p>10. No se realizaron transferencias.</p>	<p>Delgado Merchán, María Belen</p>	<p>26/02/2021 - 12:09 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ENERO 2021: En este mes se han realizado las siguientes acciones</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para la actividad denominada "Diseño de proyectos de carrera, realizados", se trabajó conjuntamente entre el equipo de técnicos consultores, especialistas, contrapartes de la SENESCYT y el proyecto de Reconversión, logrando tener 23 proyectos de carreras listos y disponibles, de los cuales 15 se encuentran entregados y 8 en fase de entrega, con lo cual esta actividad queda completada. (Hito Nro. 135) 2. Se trabajó en el proceso y desarrolló para definir las actividades con prioridad para el Proyecto de Reconversión y con ello la elaboración la matriz del Plan Operativo Anual, preliminar. Es así que conjuntamente con la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, se mantuvo reuniones previas para pulir el documento y también ir determinando las necesidades institucionales. Sin embargo debido a que el Ministerio de Económica y Finanzas aún no se pronuncia sobre la asignación definitiva de los techos presupuestarios, no se puede emitir una aprobación final por la CGPGE. Es por ello y estando consientes que dependemos de otra entidad para la consecución y cumplimiento de esta actividad que, se REPROGRAMA el hito para el mes de febrero de 2021. (Hito Nro. 136). 3. Se ha realizado la solicitud de trámite correspondiente con la actualización del cronograma valorado presentado, ajustado al valor devengado en el año 2020, para posteriormente solicitar el incremento presupuestario necesario para una correcta ejecución en el 2021. 4. Se han desarrollado actividades complementarias a la planificación operativa anual, como el análisis y gestión para realizar el incremento al techo en las actividades financiadas con recursos de Banco Mundial 5. Se han iniciado con los trabajos preliminares en los terrenos donde se está construyendo los IST de Manta, Machala, Lago Agrio y Quito Yavirac. 6. Se ha realizado reuniones con Banco Mundial y Banco Europeo de Inversiones con el fin de, en el primer caso contar el avance de las obras y definir temas presupuestarios y en el segundo, entender y buscar una solución a las trabas en los procesos de revisión para la posterior emisión de la no objeción. 7. Se espera una ejecución de al menos USD 20 millones, con los contratos suscritos. 8. En relación a los predios de los IST Riobamba, IST Cuenca, e IST Quito, se encuentran en fase de aprobaciones finales por parte de las entidades nacionales competentes, lo que permitirá iniciar con cada una de las fases del proyecto. Además, el arranque de los estudios para estos Institutos parte de los levantamientos topográficos y estudios de geotecnia correspondientes. 9. No se realizaron transferencias 	<p>Delgado Merchán, María Belen</p>	<p>29/01/2021 - 06:46 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2020: En este mes se han realizado las siguientes acciones</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para la actividad denominada Construcción del IST en Portoviejo, si bien con el fin de ajustar los tiempos se desarrolló el estudio con capacidad instalada y con ello optimizar los estudios, dando como resultado, productos listos y disponibles. Los procesos de revisión se han extendido más de la cuenta con el Banco-BEI debido a que el financista no ha revisado el documento de forma integral, teniendo varias observaciones en su mayoría mínimas emitidas por el Banco, pero que han dado lugar a que se entorpezca el proceso de revisión en el transcurso de este año. Es por ello que se REPROGRAMA el hito para el mes de mayo de 2021. (Hito Nro. 115). 2. En relación a la actividad para la construcción del IST en Atacames, debido a los procesos de verificación de la documentación por parte del Banco, que han sido bastante extensos y con ello se han tenido que mover los cronogramas inicialmente planificados. A pesar de las constantes insistencias del Proyecto de Reconversión para obtener las aprobaciones por el financista. Sumado a las directrices emitidas por el MEF, han hecho que esta actividad se prolongue demasiado. Por lo que se ELIMINA este hito para el 2020. (Hito Nro. 129). 3. Para la actividad de Adquisición de mobiliario IST's, se ha realizado todas las gestiones necesarias para cumplir con el objetivo de este proyecto en este año. Es así que la EOD PRETT, recibió y pagó un total de 112 órdenes de compra valoradas en USD 1'958.998,81 incluido IVA, cerrado la entrega del equipamiento para el presente año fiscal, con lo cual esta actividad queda completada. (Hito Nro. 131-2020) (Hito Nro. 130-2021) 4. En relación al equipamiento para el IST en Manta, si bien la propuesta planteada de simplificación del proceso no afectó en gran medida a la programación establecida para la ejecución del proyecto. Si lo hizo, la verificación de la documentación con el Banco, y realizar un nuevo ejercicio para la agrupación de especificaciones técnicas y el nuevo estudio de mercado. Mismos que se vieron interrumpidos por la pandemia y las restricciones de movilidad, al que se sumó la etapa de revisiones previas con el Banco, las cuales al momento se encuentran en sus etapas finales. Es por ello que se ELIMINA la actividad ya que su objetivo y alcance han cambiado. (Hito Nro. 133) 5. Con fecha 16 de diciembre, se recibió la respuesta favorable de la Procuraduría General del Estado. Y con fecha 17 de diciembre de 2020, se suscribió el contrato Nro. PRETT-2020-079, denominado "Construcción del IST en Pichincha, Quito, (Yavirac)" (Hito Nro. 134-2020) (Hito Nro. 132-2021) 6. En relación a la Construcción del IST Guayaquil, debido a la magnitud de los estudios y la obtención de los productos finales con un alto nivel técnico se decidió desarrollar el estudio con capacidad instalada, que implicó reorganizar al equipo técnico y ajustar los productos para 	<p>Delgado Merchán, María Belen</p>	<p>31/12/2020 - 11:05 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>optimizarlos. De igual manera los procesos de revisión con el Banco se han extendido más de la cuenta, debido a que el documento no se ha revisado de forma integral, esto hace que se tengan varias observaciones en su mayoría mínimas, pero que han dado lugar a que se entorpezca el proceso de revisión en el transcurso de este año. Es por ello que se REPROGRAMA el hito para el mes de abril de 2021. (Hito Nro. 135-2020) (Hito Nro. 133-2021).</p> <p>7. Se ha realizado el informe de gestión correspondiente a las actividades más relevantes del 2020, que recoge un resumen conciso para su obtención, con lo cual queda cumplida esta actividad. (Hito Nro. 137-2020) (Hito Nro. 134-2021)</p> <p>8. Se trabajó conjuntamente con la Subsecretaria para el desarrollo del PAC 2021, del Proyecto de Reconversión.</p> <p>9.No se realizaron transferencias</p>		
<p>NOVIEMBRE 2020: En este mes se han realizado las siguientes acciones</p> <p>1.Para la construcción del IST ubicado en Atacames, se han realizado cada una de las fases conforme la etapa precontractual. Sin embargo durante todo este tiempo (agosto-noviembre) hasta la presente fecha y pese a las insistencias por parte del Proyecto; el Banco ha informado que aún se encuentra en proceso de revisión de toda la información y que se tomará el tiempo necesario en generar su pronunciamiento. Es por ello que se REPROGRAMA el hito para el mes de marzo de 2021. (Hito Nro. 98)</p> <p>2.En relación con el Equipamiento para el IST en Portoviejo, se encuentran elaboradas las especificaciones técnicas de los equipos, maquinaria, mobiliario y equipos tecnológicos. Con lo cual, se procedió a generar todos los documentos de la etapa precontractual que tienen un avance del 95%, para que puedan iniciar con el trámites administrativos. Es importante señalar que esta actividad, está sujeta a la ejecución de la obra, por lo que el cronograma y desarrollo de la misma, dependerá mucho de la obra. Es por ello que se REPROGRAMA el hito para el mes de julio de 2021. (Hito Nro. 99)</p> <p>3.Para la Construcción del IST en Machala, en el mes de octubre, se continuó con el proceso precontractual y se realizó la notificación de intención de adjudicación al oferente, con lo cual se solicitó la entrega de las garantías como parte del proceso. Una vez entregada toda la documentación habilitante, se procedió a la firma del contrato con fecha 23 de noviembre de 2020, con lo cual el hito queda finalizado. (Hito Nro. 117)</p> <p>4.En relación a la actividad denominada "Construcción del IST Yavirac Etapa II, con fecha 1 de octubre de 2020, se recibió una oferta para el proceso de construcción y con fecha 6 de octubre de 2020, se reunió la comisión para iniciar con el proceso de calificación. Debido a la salida de dos de los tres miembros técnicos que conformaban la comisión de calificación, el proceso se detuvo parcialmente. Es por ello que la Gerencia, designó de manera inmediata la nueva comisión que retoma la calificación y con fecha 23 de noviembre de 2020, realizó la solicitud de aclaraciones al oferente dentro del marco del proceso; al momento se espera la respuesta. Es por ello que se REPROGRAMA el hito para el mes de diciembre de 2020. (Hito Nro. 134)</p> <p>5.No se realizaron transferencias</p>	<p>Delgado Merchán, María Belen</p>	<p>30/11/2020 - 10:29 AM</p>
<p>OCTUBRE 2020: En este mes se han realizado las siguientes acciones</p> <p>Se solicita a la Dirección de Planificación y Seguimiento de la Coordinación General de Planificación, la reprogramación de los hitos 96,97 y 129</p> <p>1.Para el equipamiento especializado complementario para el Instituto de Latacunga, se han desarrollado los procesos de socialización y obtención de información más adecuados con los grupos de interés para la implementación del proyecto, lo que ha permitido elaborar las especificaciones técnicas de los bienes a ser adquiridos, los esquemas funcionales de implantación e identificar las ingenierías necesarias para la instalación, con el fin de garantizar que todo el proceso cuente con equipos que cumplan en calidad y funcionalidad. Sin embargo, las adecuaciones realizadas por el propio Instituto se han demorado más de la cuenta, sumado a las gestiones para la obtención de certificaciones presupuestarias plurianuales de recursos de libre disponibilidad, que pese a solicitarse al Ministerio de Economía y Finanzas, la emisión del criterio favorable de las finanzas públicas, con Oficios Nro. SENESCYT-PRETT-2020-0213-CO y Nro. SENESCYT-PRETT-2020-0228-CO del 2 y 16 de octubre de 2020, respectivamente; nos han dado respuesta el 26 de octubre de 2020 con oficio Nro. MEF-SFP-2020-1099-O, que en su parte pertinente, señala: "(...) el Ministerio de Economía y Finanzas se encuentra gestionando la consecución de nuevos créditos de libre disponibilidad en las mejores condiciones financieras para la República, que garanticen la ejecución de los proyectos de inversión para el próximo ejercicio fiscal, los cuales serán asignados oportunamente por la Subsecretaría de Presupuestos". Por lo que aún no se cuenta con la certificación necesaria. Es por ello que se REPROGRAMA el hito para el mes de octubre de 2021. (Hito Nro. 96)</p> <p>2.Para la construcción del Instituto Territorial en la ciudad Guayaquil, se realizaron todos los estudios con capacidad instalada, para determinar la factibilidad de ejecutar el proyecto, logrando profundizar en ellos, obteniendo diseños definitivos y el estudio terminado. Con lo cual se dio paso al proceso de contratación de la obra, que si bien se ha revisado y contestado oportunamente a cada una de las observaciones realizadas por el Banco, aún no se ha podido</p>	<p>Delgado Merchán, María Belen</p>	<p>29/10/2020 - 11:55 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>culminar con esta etapa del proceso, debido a los periodos largos de revisión que toma el Banco. Es por ello que se REPROGRAMA el hito para el mes de abril de 2021. (Hito Nro. 97)</p> <p>3. En relación a la actividad denominada "Auditoría para el programa de Dotación del equipamiento especializado para los IST Carlos Cisneros de Riobamba y Francisco Febres Cordero de Cuenca", con fecha 22 de octubre de 2020, mediante Memorando Nro. SENESCYT-PRETT-2020-0966-MI, se designó al técnico que no ha intervenido en el proceso de ejecución del Contrato, para que suscriba las actas de entrega recepción definitiva del Contrato Nro. PRETT-2020-028.</p> <p>Finalmente, con fecha 27 de octubre del 2020, se suscribió el acta entrega recepción total y definitiva del Contrato Nro. PRETT-2020-028, con lo cual la auditoría queda realizada y los productos disponibles para su uso. (Hito Nro. 127)</p> <p>4. En relación a la construcción del IST Atacames, se realizaron todos los estudios para determinar la factibilidad del proyecto, logrando profundizar en ellos, obteniendo diseños definitivos lo que ha permitido realizar el cálculo del presupuesto referencial y cronograma de ejecución de trabajos, con lo cual el estudio quedo terminado, dando paso al inicio de la contratación de la obra. Si bien se ha revisado y contestado oportunamente a cada una de las observaciones realizadas por el Banco Europeo de Inversiones, aún no se ha podido culminar con esta etapa del proceso, debido a los periodos largos de revisión por el Banco. Es por ello que se REPROGRAMA el hito para el mes de diciembre de 2020. (Hito Nro. 129)</p> <p>5.No se realizaron transferencias</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2020: En este mes se han realizado además de las anteriores acciones, la siguiente actividad.</p> <p>Para el IST de Atacames, debido a los procesos de verificación de la documentación por parte del Banco, este ejercicio ha sido más largo de lo planificado y con ello se han tenido que mover los cronogramas. Sumando a la generación de nuevas directrices emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, implicaron la reprogramación de varias actividades del proceso. Es por ello que se REPROGRAMA el hito para el mes de noviembre de 2020. (Hito Nro. 98)</p>	<p>Delgado Merchán, María Belen</p>	<p>05/10/2020 - 11:54 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2020: En este mes se han realizado las siguientes acciones</p> <p>1.Para el IST de Portoviejo, debido a la magnitud de los estudios y la obtención de los productos finales con un alto nivel técnico se han producido retrasos en la planificación original. De igual manera los procesos de revisión con el Banco se han extendido más de la cuenta en cada producto a ser entregado. Es por ello que se REPROGRAMA el hito para el mes de diciembre de 2020. (Hito Nro. 115)</p> <p>2.Mediante RESOLUCIÓN Nro. PRETT-2020-055 de 14 de septiembre de 2020, se procedió a Adjudicar el proceso de contratación de "Construcción del IST Luis Arboleda Martínez de Manabí, Manta". Con fecha 22 de septiembre de 2020, se envió mediante Quipux y vía correo electrónico la notificación de adjudicación a la empresa seleccionada, así como la solicitud de información adicional para la firma del contrato, con lo cual la actividad queda completada. (Hito Nro. 116)</p> <p>3.El IST de Machala se encuentra en etapa de revisión por parte del Banco Mundial, a la respuesta a las observaciones realizadas por un oferente. Es por ello que se REPROGRAMA el hito para el mes de octubre de 2020. (Hito Nro. 117).</p> <p>4.El Proyecto Definitivo arquitectónico y de ingenierías y presupuesto referencial y propuesta de términos de referencia, se encuentran listos y con ello la actividad denominada "Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST en Chimbo", completos y disponibles. (Hito Nro. 124).</p> <p>5.En relación al proceso de para la Adquisición de Mobiliario de ISTs, existen órdenes de compra que no han podido ser entregadas en los institutos, considerando las diferentes circunstancias en las que ha estado el país con los decretos de emergencia así como las disposiciones de los diferentes GADM, que han provocado que los cronogramas tengan que moverse considerablemente. Esto sumado a que existieron proveedores incumplidos, proveedores que no entregan el mobiliario a satisfacción y que se encuentran subsanando las fallas encontradas a la presente fecha o proveedores que no entregan la documentación completa para realizar el pago, hacen que la brecha de tiempo se haya extendido y que la planificación para la verificación del equipamiento antes enunciado no pueda ser culminado. Es por ello que se REPROGRAMA el hito para el mes de diciembre de 2020. (Hito Nro. 131).</p> <p>6.Con fecha de 21 de septiembre de 2020, a través de Oficio Nro. SENESCYT-PRETT-2020-0198-CO se notificó con la RESOLUCIÓN Nro. PRETT-2020-056 a los representantes del Consorcio Lago Agrio 2020 con el fin de que presenten documentos necesarios para la firma de contrato y se adjuntó el modelo de contrato para revisión, así como la solicitud de información adicional para la firma del contrato, con lo cual la actividad queda completada. (Hito Nro. 132).</p> <p>7.Dentro de los procesos para el equipamiento del IST de Manta, se tenía definido realizarlo por lotes con especiaciones técnicas de las carreras a impartir en base a la planificación académica. Esto supuso que en el proceso de licitación no se obtengan ofertas para ciertos lotes teniendo que declararlo como desierto. Como una medida más eficaz se decidió, realizar el proceso de contratación de licitación por afinidad agrupando a los cuatros IST con financiamiento de Banco</p>	<p>Delgado Merchán, María Belen</p>	<p>30/09/2020 - 09:20 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Mundial. Esto conlleva, dejar a un lado la documentación que ya se tenía y realizar un nuevo ejercicio para la agrupación de especificaciones técnicas. Mismos que se vieron interrumpidos por el estado de emergencia suscitado en el país y las restricciones de movilidad. En ese sentido, los procesos de revisión con el Banco, de los listados de los equipamientos han sido más extensos de lo previsto. Es por ello que se REPROGRAMA el hito para el mes de diciembre de 2020. (Hito Nro. 133)</p> <p>8. Se realizó la segunda transferencia al INEC por un monto de \$ 120.429,30.</p>		
<p>AGOSTO 2020: En este mes se han realizado las siguientes acciones</p> <p>1.- Para el presente año y dado que los estudios de diseño arquitectónico y de ingenierías del IST Machala, ya se encuentran disponibles, se continuó con el proceso para la contratación de la obra. El mismo que se extendió un poco más de la cuenta, debido a que los periodos de verificación de la documentación por parte del Banco fueron más largos de lo planificado. El traslado de actividades de los servidores públicos a sus hogares mediante la modalidad de teletrabajo considero cambios en los procedimientos de adquisiciones y con ello el movimiento de los cronogramas. Es por ello que se REPROGRAMA el hito para el mes de octubre de 2020. (Hito Nro. 117).</p> <p>2.- Cuando se realizó la primera búsqueda y el estudio de mercado para determinar el presupuesto referencial y preseleccionar al consultor idóneo, no hubo mayor manifestación en propuestas por parte de las firmas auditoras para participar en el proceso de contratación, justificando la limitada movilización y la exposición a la que se podrían los auditores externos participantes, lo cual retrasó el proceso y la preselección de la firma auditora. Actualmente la actividad se encuentra adjudicada, mediante Resolución No. PRETT-2020-042, de 28 de julio de 2020. El contrato se suscribió con la firma Consultora JANUS, mediante documento No. PRETT-2020-028, Es por ello que se REPROGRAMA el hito para el mes de octubre de 2020. (Hito Nro. 127).</p> <p>3.- Para el IST en Atacames los procesos de verificación de la documentación por parte del Banco han sido más largos de lo planificado y con ello se han tenido que mover los cronogramas. Sumado a la generación de nuevas directrices emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, implicaron la reprogramación de varias actividades. Así como la creación de nuevos procedimientos para la recepción de ofertas y las demás actividades precontractuales. Es por ello que se REPROGRAMA el hito para el mes de octubre de 2020. (Hito Nro. 129).</p> <p>4.- En relación al proceso del IST en Mocache, actualmente la actividad se encuentra en etapa de revisión del informe final de calificación combinada por parte del Banco Europeo de Inversiones. Hasta el momento no se ha recibido una respuesta de su parte. En cuanto se tenga su aprobación se procederá con la adjudicación y suscripción del contrato respectivo, previo a la obtención de la autorización de la cláusula arbitral por parte de la PGE. Es por ello que se REPROGRAMA el hito para el mes de marzo de 2021. (Hito Nro. 130).</p> <p>5.- Se encuentra firmado el convenio modificatorio del convenio marco entre SENESCYT e INEC.</p> <p>6.- Se ha realizado una nueva insistencia a SECOB, de los requerimientos solicitados respecto de los convenios suscritos con SENESCYT.</p> <p>7.- Se solicitó el incremento en el POA vigente de USD 3.818.802,07; correspondientes a la reforma de recursos LAIF que se solicitó se cambien a la fuente de Banco Europeo de Inversiones, para financiar la construcción y fiscalización de los IST de Atacames y Guayaquil. Reasignación de recursos entre actividades de acuerdo a las necesidades actuales y tiempos de contratación</p> <p>8.- Se realizó la orden de inicio de trabajo para la Auditoría de Canje de Deuda.</p> <p>9.- Se realizó la última semana de agosto, reuniones de seguimiento de las actividades con Banco Mundial y la EOD PRETT.</p> <p>10.- Se solicitó el inicio para el proceso de la contratación de un asesor legal independiente que presente una opinión jurídica con respecto a la examinación del Acuerdo de Subvención FI N°91020.</p> <p>11.- No se realizaron transferencias</p>	<p>Delgado Merchán, María Belen</p>	<p>28/08/2020 - 09:57 PM</p>
<p>JULIO 2020: En este mes se han realizado las siguientes acciones</p> <p>1. Todos los productos de la consultoría para el IST "El Oro" de Machala, se encuentran completos y disponibles, con lo cual se ha dado inicio al proceso para la contratación de obra. Se encuentra realizado el informe de necesidad para la adquisición del equipamiento del Instituto Superior Tecnológico "El Oro", en Machala, con lo cual se da cumplimiento al hito. (Hito Nro. 94).</p> <p>2. Conociendo la importancia de realizar los estudios de diseño arquitectónico y de ingenierías para el IST de Cuenca, se planteó retomar los mismos con capacidad instalada de la EOD PRETT, ya que se cuenta con el personal técnico altamente capacitado, con experiencia, aptitudes y actitudes necesarias para desarrollarlo. Por lo tanto, no será necesario el realizar un informe de necesidad o cualquier documento previo que se realizaría si se tratara de un proceso de contratación mediante el portal de compras. (Hito Nro. 95).</p> <p>3. Se realizaron todos los estudios para determinar la factibilidad de ejecutar el proyecto para el IST en Guayaquil, logrando profundizar en ellos y obteniendo diseños definitivos en las</p>	<p>Delgado Merchán, María Belen</p>	<p>31/07/2020 - 06:16 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>diferentes ingenierías, lo que ha facultado realizar el cálculo del presupuesto referencial y cronograma de ejecución de trabajos, con lo cual el estudio queda terminado y disponible.</p> <p>4.Adicionalmente, con los productos y estudios concluidos, la EOD-PRETT solicitó la No objeción al Banco Europeo de Inversión - BEI, como parte previa al inicio del proceso de contratación de obra para la Infraestructura IST Guayaquil. (Hito Nro. 106).</p> <p>5.Para el presente año y dado que los estudios de diseño arquitectónico y de ingenierías para el IST Luis Arboleda Martínez de Manta, ya se encuentran disponibles, se continuó con el proceso de contratación de la obra. El mismo que se extendió más de la cuenta, debido a que los periodos de verificación de la documentación por parte del Banco fueron más largos, sumado a la pandemia causada por el COVID-19, ocasionaron que ciertas etapas de la fase precontractual se alarguen y no se cumpla con lo inicialmente planificado. Es por ello que se REPROGRAMA el hito para el mes de septiembre de 2020. (Hito Nro. 116).</p> <p>6.En relación con el IST del Azuay, se cuenta con las 3 primeras fases listas, quedando pendiente la aprobación del área de costos referente al presupuesto referencial y cronograma de actividades y las aprobaciones de CNEL y CONADIS, entidades que, a pesar de la constante gestión para lograr las aprobaciones no han dado paso a nuestras solicitudes. Es por ello que se REPROGRAMA el hito para el mes de septiembre de 2020 (Hito Nro. 124).</p> <p>7.Las Fases I, II, III Y IV del Contrato Nro. PRETT-2019-039 referente a "Consultoría para la elaboración de estudios y diseños arquitectónicos y de ingenierías para el IST de Pichincha, Quito (Yavirac)" se encuentran completas y aprobadas, por lo tanto, los productos pueden ser utilizados por la EOD-PRETT; para continuar con los siguientes pasos para el proceso de contratación para la obra. (Hito Nro. 125).</p> <p>8.Al contar con la consultoría lista del IST de Pichincha, Quito (Yavirac), se realizó el informe de necesidad como parte de los documentos habilitantes para iniciar con la contratación, con lo cual el hito queda completo. (Hito Nro. 128).</p> <p>9.Se solicitó al Ministro del Ambiente y Agua, continuar con los trámites de legalización del predio "La Matilde" y la suscripción del Acuerdo Interinstitucional sobre el uso y posterior transferencia de dominio de una fracción del bien antes citado, para la construcción de un Instituto Tecnológico Superior.</p> <p>10. Se envió la séptima certificación de gastos efectuados con cargo a los recursos del contrato de préstamo BIRF 8667-EC.</p> <p>11.Se envió al Servicio de Gestión Inmobiliaria - INMOBILIAR, la adenda al convenio interinstitucional para el préstamo de uso de área del bien inmueble denominado campus del milenio de Portoviejo</p> <p>12.No se realizaron transferencias</p>		
<p>JUNIO 2020: En este mes se han realizado las siguientes acciones</p> <p>1.-Se han desarrollado las gestiones pertinentes para la contratación de la Auditoría para el programa de Dotación de equipamiento especializado para los IST Carlos Cisneros de Riobamba y Francisco Febres Cordero de Cuenca , para ello, la EOD PRETT realizó el estudio de mercado para determinar el presupuesto referencial y preseleccionar la firma auditora idónea para contratar los servicios de auditoría financiera, pero debido al estado de emergencia que está atravesando el país, en el primer proceso no hubo manifestaciones de interés, ni propuestas por parte de firmas auditoras para participar en el proceso de contratación, lo cual retrasó la preselección de la misma, planificada a desarrollarse este mes. (Hito Nro. 127).</p> <p>2.-Para el presente año y dado que los estudios de diseño arquitectónico y de ingenierías del IST Machala, ya se encuentran disponibles, se continuó con el proceso de contratación para la construcción del IST Machala. Proceso que se extendió debido a los periodos de verificación más largos de la documentación por parte del Banco Mundial. Así como a los cambios de autoridades a finales de febrero de 2020 y personal técnico. Además de que debido a la pandemia causada por el COVID-19 se buscó la manera de recibir las ofertas de manera virtual sin tener que poner en riesgo la integridad de los funcionarios del Proyecto, que sin embargo no tuvo la aceptación del Banco. Por lo que el proceso se extendió un poco más para culminar con la contratación. (Hito Nro. 117)</p> <p>3.-Cabe señalar que todas las actividades que realiza el proyecto, tanto administrativas, operativas y técnicas contribuyen en el cumplimiento de los hitos inicialmente planteados, las cuales se detallan a continuación:</p> <p>4.-Se envió el Cronograma Valorado actualizado del proyecto conforme la reforma concerniente del Plan Operativo Anual de junio de 2020 de la EOD-PRETT a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica - CGPGE.</p> <p>5.-Dentro del proceso de Canje de Deuda, se realizó la devolución de las pólizas de buen uso del anticipo y fiel cumplimiento del contrato, que corresponde a los últimos pasos para finalizar los contratos.</p> <p>6.-Se envió a la CGPGE, el perfil del documento actualizado del Proyecto EOD PRETT, Anexo N° 8 para aprobación de cronograma valorado, cumpliendo con los lineamientos de dicha Coordinación.</p> <p>7.-Se remitió información relevante a la CGPGE, sobre el proyecto conforme los lineamientos a seguir para el traspaso de la cartera de SECOB al MTOP.</p>	<p>Delgado Merchán, María Belen</p>	<p>30/06/2020 - 11:09 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>8.-Se solicitó a la Gerencia General de Ecuador Estratégico, la documentación necesaria previo a la suscripción del acta de obra pública del IST Luis Arboleda Martínez extensión Jaramijo.</p> <p>9.-Se solicitó a la Dirección General de Servicio de Contratación de Obras, contar con toda la documentación pertinente para el cierre de los convenios entre SECOB y SENESCYT.</p> <p>10.-Se remitió al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC, la documentación pertinente a la enmienda de la reestructura del convenio de préstamo BIRF NRO. 8667.</p> <p>11.-Se solicitó a SERCOP, se realice la publicación de convocatoria internacional de licitación para la construcción del IST en Esmeraldas, Atacames y de Sucumbíos, Lago Agrio.</p> <p>12.-Se solicitó a SERCOP, la publicación de expresiones de interés para las fiscalizaciones de obra de los IST de Atacames, Guayaquil y Portoviejo.</p> <p>13.-No se realizaron transferencias</p>		
<p>MAYO 2020: En este mes se han realizado las siguientes acciones:</p> <p>1.-La consultoría para la "Pertinencia y viabilidad del IST intercultural de saberes ancestrales", se desarrolló según lo planificado y se encuentra completada y sus productos disponibles. (Hito Nro. 126).</p> <p>2.-Cabe señalar que todas las actividades que realiza el proyecto, tanto administrativas, operativas y técnicas contribuyen en el cumplimiento de los hitos inicialmente planteados, detallados a continuación:</p> <p>3.-Se realizó la entrega de expedientes a la firma auditora PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda la cual se encuentra realizando la Auditoría a los estados financieros de la EOD-PRETT financiado con recursos del Contrato de Préstamo BIRF 8667 - EC.</p> <p>4.-Se desarrolló la validación del equipamiento del Instituto Martha Buracam de Roldós con los responsables del Instituto y el equipo de la EOD-PRETT.</p> <p>5.-Se solicitó a la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público, del Ministerio de Economía y Finanzas, se gestione las diversas reformas planteadas en el sistema e-SIGEF con recursos del FMI.</p> <p>6.-Se solicitó al Subsecretario de Financiamiento Público, del Ministerio de Economía y Finanzas, se tome las acciones necesarias a fin de que se restituya USD 5.7 millones de recursos de BEI a la EOD-PRETT, que permitirán cumplir con los cronogramas planificados y objetivos propuestos, considerando que los recursos financieros ya fueron recibidos.</p> <p>7.-Se solicitó a la CGTIC, la creación de una plataforma de apoyo que permita el registro de oferentes, la carga, recepción y apertura de ofertas de los procesos de adquisiciones (licitación nacional e internacional) que ejecuta la EOD PRETT; conforme las sugerencias del multilateral.</p> <p>8.-Se socializó el Plan Anual de Contratación a cada uno de los Coordinadores de la EOD-PRETT.</p> <p>9.-Se solicitó a la Dirección de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior de SENESCYT, los planos "As Built" del Instituto Superior Tecnológico Yavirac, para de las aprobaciones finales de la consultoría.</p> <p>10.-Se entregó a la Coordinación General Administrativa Financiera, la documentación de contratos y actas de recepción de intervenciones ejecutadas en el marco de la emergencia y reconstrucción por el terremoto del año 2016.</p> <p>11.-Se envió a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, el POA concerniente al mes de mayo priorizando actividades, considerando las disminuciones de presupuesto realizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, el cual a la fecha se encuentra aprobado.</p> <p>12.-No se realizaron transferencias</p>	<p>Delgado Merchán, María Belen</p>	<p>04/06/2020 - 10:15 PM</p>
<p>ABRIL 2020: En este mes se han realizado las siguientes acciones:</p> <p>1.- La Consultoría "Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST en Guayaquil", cuenta con un avance del 95 % y se espera la aprobación por parte del CNEL para finalizar la consultoría: sin embargo, como es de conocimiento público debido a la vigencia del Decreto Ejecutivo Nro. 1017, aún no se tiene respuesta por parte de CNEL. (Hito Nro. 106).</p> <p>2.-Se han realizado las gestiones pertinentes para el ingreso de los productos de la fase III, por parte de la consultoría "Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST en Chimbo". Los cuales a la presente han sido revisados y no cuentan con observaciones; sin embargo, debido a la vigencia del Decreto Ejecutivo Nro. 1017, donde se establece el estado de excepción por calamidad pública, no se puede dar continuidad a la aprobación en físico de la fase III, como se establece en el contrato. (Hito Nro. 124).</p> <p>3.-Las Fases Nro.1 y Nro.2 de la Consultoría referente a "Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST en Quito Yavirac Etapa II", se encuentran entregadas, revisadas y aprobadas. Tomando en cuenta que los productos de la Fase Nro.2 fueron entregados y revisados de manera digital, debido a la emergencia sanitaria por la cual se atraviesa. Los productos de la Fase Nro.3 referente al presupuesto referencial, cronograma valorado, análisis de precios unitarios (APU's), propuesta de Términos de Referencia" se encuentra entregado de manera digital y en etapa de revisión y aprobación. Queda pendiente la entrega de los productos de la Fase Nro.3 en físico (Impreso) para su respectiva revisión y aprobación final. (Hito Nro. 125).</p>	<p>Delgado Merchán, María Belen</p>	<p>04/05/2020 - 08:35 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>4.-Cabe señalar que todas las actividades que realiza el proyecto, tanto administrativas, operativas y técnicas contribuyen en el cumplimiento de los hitos inicialmente planteados, detallados a continuación:</p> <p>5.-Se solicitó al Subsecretario de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, inste al MEF, Subsecretaría de Financiamiento Público (dependencia responsable del MEF), la suscripción y entrega de la Carta de Renuncia sujeta al cumplimiento de condiciones suspensivas por parte del MEF al Banco Europeo de Inversiones.</p> <p>6.-En el marco de la ejecución del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre SENESCYT e INEC para el diseño e implementación de un sistema de información estadística sobre demanda laboral del proyecto, se envió la Restructura del Convenio de Préstamo BIRF No. 8667 atendiendo lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. 0001 del Ministerio de Economía y Finanzas.</p> <p>7.-Se comunicó al Subsecretario del Tesoro Nacional, del MEF, el error recurrente que se genera al registrar los pagos en el Sistema de Administración Financiera e-SIGEF, con el fin de que se genere la autorización para proceder con el pago.</p> <p>8.-Se entregó al Coordinador del Programa de Canje de Deuda Ecuador-España del MEF, en cumplimiento del Acuerdo de Colaboración, la Guía de Uso de las Normas de Administración Programa Canje de Deuda, numeral 3 Fase Contractual, que permitirá contar con el desembolso de recursos para el pago final y cierre de los contratos suscritos</p> <p>9.-Se comunicó a los administradores de contrato de la EOD PRETT, la reestructura del Convenio de Préstamo BIRF No. 8667 en base al Acuerdo Ministerial No. 0001</p> <p>10.-Se realizó una nueva insistencia a la CGTIC, sobre la solicitud de los catálogos de datos del Sistema Nacional de Información de Educación Superior del Ecuador (SNIESE).</p> <p>11.- Si se realizó la transferencia al INEC por USD 504.735,45</p>		
<p>MARZO 2020: En este mes se han realizado las siguientes acciones:</p> <p>1.- Se ha realizado los acercamientos con el Municipio de Cuenca, para la donación de un predio que cumpla con las características establecidas para este proyecto. Sin embargo debido a la vigencia del Decreto Ejecutivo Nro. 1017, donde se establece el estado de excepción por calamidad pública, la gestión se ha visto interrumpida (Hito Nro. 94).</p> <p>2.- En los procesos de Metalmecánica y de Electrónica autotrónica, y electricidad, de los IST, una vez que se han validado todas las condiciones estipuladas en los términos de referencia y contrato, así como luego de ser solventadas todas las observaciones; se firmó las actas entrega recepción definitiva del primer proceso el 4 de marzo y del segundo proceso 16 de marzo del 2020 (Hito Nro. 115).</p> <p>3.- Con fecha 19 de marzo de 2020, se elaboró el informe de necesidad para los estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST Mocache en Los Ríos. Con fecha 26 de marzo de 2020, se recibió la no objeción al informe de evaluación técnica por parte del BEI para el proceso de estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST Mocache en Los Ríos, y con ello, se puede continuar con el proceso para la apertura de las ofertas económicas, que dada la situación del país, se solicitará al BEI una autorización excepcional para realizar la apertura virtual de estas ofertas (Hito Nro. 123).</p> <p>4.- Cabe señalar que todas las actividades que realiza el proyecto, sean estas administrativas y operativas ayudan a que se cumplan los hitos planteados, las cuales se describen a continuación: Se han realizado todas las gestiones para la obtención de varias certificaciones POA y certificaciones presupuestarias con la respectiva autorización de val, correspondientes a las actividades del mes de marzo.</p> <p>5.- Se ha iniciado con el proceso de publicación en medios escritos de las convocatorias para los procesos de adquisición con fondos multilaterales.</p> <p>6.- Como parte de los requerimientos de la Contraloría General del Estado; se ha consolidado toda la documentación original y/o copias certificadas, las cuales fueron remitidas a Ecuador Estratégico, es importante indicar que el Proyecto ha recabado la información y existen documentos que fueron extraídos del Sistema de Gestión Documentación Quipux y otros del expediente en copias que reposan en la EOD-PRETT.</p> <p>7.- Se realizó la reforma al Plan Operativo Anual correspondiente al mes de marzo.</p> <p>8.- Se envió a la Dirección de Relaciones Internacionales de SENESCYT el Informe General del estado de las actividades financiadas con recursos del Banco Europeo de Inversiones y fondos LAIF; dentro del Proyecto de Reconversión EOD-PRETT- y se mantuvo reunión de seguimiento con funcionarios de la Cancillería, Unión Europea y Proyecto.</p> <p>9.- Se envió el informe trimestral como parte de los compromisos adquiridos del programa Canje de Deuda Ecuador - España.</p> <p>10.- Se autorizó la suscripción del convenio modificatorio entre SENESCYT y INEC como consecuencia de la emisión del Acuerdo Ministerial 0001 del Ministerio de Economía y Finanzas, y, la enmienda al Convenio de Préstamo No. 8667-EC, suscrita el 25 de marzo del año que transcorre.</p> <p>11.- No se realizaron transferencias</p>	<p>Delgado Merchán, María Belen</p>	<p>03/04/2020 - 09:15 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ENERO Y FEBRERO 2020</p> <p>1.-Se solicitó a la Dirección de Comunicación Social de SENESCYT, proporcionar las actuales directrices y estándares de imagen institucional para señalética interna y externa, que incluya especificaciones técnicas como: tamaños, colores, materiales, fuentes, formatos, instalación, entre otras, y éstas estén definidas según la distribución, accesibilidad y función de lo espacio; de esta manera la información pueda ser replicada / homologada como lineamientos en el diseño, presupuesto de la infraestructura de los proyectos a ejecutar.</p> <p>2.-Se envió al Secretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación y al Subsecretario General de Educación Superior, el cronograma de ejecución de los institutos con las diferentes fuentes de financiamiento de crédito externo del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica, Tecnológica Superior Pública del Ecuador.</p> <p>3.-Se envió al Secretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación y al Subsecretario General de Educación Superior, el informe general sobre el estado de los procesos legales que se han realizado respecto a contratos que se encontraban con problemas desde gestiones anteriores, que se han resuelto, considerados como relevantes.</p> <p>4.-Se envió a la CGPGE, las metas establecidas del periodo enero - diciembre 2019, así como la evaluación de la ejecución presupuestaria enero - diciembre 2019, logros alcanzados, entre otros requerimientos establecidos por el MEF.</p> <p>5.-Se solicitó a la Coordinación General Técnico de Innovación en Métricas y Análisis de la Información del INEC.</p> <p>6.-Se informó a la Subsecretaria de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas, la optimización y reprogramación de los costos de los distintos componentes, a efecto de garantizar que el pago del IVA se efectúe con recursos de la misma fuente, observando los actuales montos de endeudamiento o cooperación técnica no reembolsable. En atención a lo dispuesto en el Acuerdo No. 001 de 2 de enero de 2020</p> <p>7.-Se entregó a la Contraloría General del Estado, la información pertinente al Convenio de Cooperación Interinstitucional No. 20160059'1, con el objeto de que Ecuador Estratégico EP</p> <p>8.-Se envió a la Subsecretaria de Financiamiento Público, del Ministerio de Economía y Finanzas, el Informe Justificativo del Proyecto, con la finalidad que el Ministerio de Economía y Finanzas realice los trámites pertinentes para comunicar la aceptación del Borrador de la Carta de Renuncia por parte del BEI al cumplimiento de varias condiciones precedentes al primer desembolso del préstamo del "Programa de Institutos Técnicos y Tecnológicos"</p> <p>9.-Se remitió a la CGPGE, el documento "Hoja de cálculo programación y ejecución de metas del proyecto", en la cual se ha procedido a registrar la mensualización de las metas de los indicadores por componentes y de propósito.</p> <p>10.-Se solicitó a la Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica, la designación de profesional para la verificación funcional de los productos de la consultoría para el "Desarrollo e implementación del Sistema Nacional de Información y Gestión para los IST Módulos".</p> <p>11. Se envió a la Dirección de Planificación e Inversión, el cronograma valorado correspondiente al "Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Pública del Ecuador", en base a las directrices emitidas por la CGPGE.</p> <p>12.-Se informó a la Subsecretaria General de Educación Superior que, para continuar con el proceso de adquisición del equipamiento informático para los Institutos Superiores Públicos, es necesario tramitar el aval respectivo ante el MINTEL, por la que se solicitó disponer a la CGTIC, realizar los trámites a fin de conseguir el documento señalado.</p> <p>13.-Se envió a la Subsecretaria General de Educación Superior, la información pertinente a la intervención realizada en la provincia de El Oro por parte del Proyecto</p> <p>14.-No se realizaron transferencias</p>	<p>Delgado Merchán, María Belen</p>	<p>04/03/2020 - 05:47 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2019</p> <p>1.-Se dio respuesta al Oficio Nro.SECOB-CGPGE-2019-0185-O de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, del Servicio de Contratación de Obras, solicitando se realice una reunión para la revisión y validación de la documentación, y así acordar un mecanismo para la asignación de recursos. 11/12/2019.</p> <p>2.-Se recibió de la Coordinación General Zonal 1 (Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos), Dirección provincial del ambiente de Imbabura, la aprobación del plan de minimización de desechos peligrosos del proyecto instituto técnico superior Cotacachi.</p> <p>3.Se ha realizado la verificación y recepción del mobiliario básico en todo el territorio ecuatoriano, correspondiente al proceso para la "Adquisición de mobiliario para ITS" con recursos fiscales, generándose órdenes de compra por \$1.5 millones aproximadamente.</p> <p>3.Se solicitó a la Dirección de Planificación Académica Técnica y Tecnológica, un delegado para la suscripción del acta entrega recepción correspondiente al contrato No. PRETT-2019-041, con el fin de finalizar el proceso dentro del componente de fortalecimiento académico</p> <p>4.-Durante el año 20019 se presentaron 24 hitos en base a los objetivos generales planificados dentro del periodo fiscal mencionado.</p> <p>5.-Se envió a la CGPGE, la solicitud de aprobación y autorización del cronograma valorado, informando además que, con respecto al año 2020, de acuerdo con la reunión que se llevó a cabo el 17 de octubre de 2019, con el Director Nacional de Seguimiento y Evaluación del</p>	<p>Estrada Sánchez, Lenin Patricio</p>	<p>04/01/2020 - 05:02 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Financiamiento Público del MEF se nos indicó el techo asignado de 2020 para el Proyecto de Reconversión de USD 56.6 Millones, por lo que se realizó el ejercicio de priorización de actividades para empatar con dicha asignación con la programación; sin embargo, también se señaló que de acuerdo con la ejecución el proyecto realizará una solicitud de incremento de techo en caso de requerirlo en el transcurso del siguiente año.</p> <p>6. Se solicitó un Delegado para la suscripción de actas de entrega recepción de la primera fase del Contrato Nro.PRETT-2019-040, "Consultoría para la elaboración de estudios y diseños, arquitectónicos y de ingenierías para el IST en Bolivar, Chimbo"</p> <p>7.- Se solicitó un Delegado para la suscripción de actas de entrega recepción de la primera fase del Contrato Nro. PRETT-2019-039 referente a la "Consultoría para la elaboración de estudios y diseños arquitectónicos y de ingenierías para el IST en Pichincha, Quito (Yavirac)".</p> <p>8.- Se solicitó a la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, la información sobre el Convenio de Cooperación Interinstitucional No. 20160059-1, con el objeto de que Ecuador Estratégico EP contrate la construcción, fiscalización y equipamiento del Instituto Técnico Superior de Jaramijó, con el fin de cerrar el convenio.</p> <p>9.-Se gestionó ante la Dirección Nacional de Sistemas de Pago del Banco Central de Ecuador, la entrega de tarjeta de firmas autorizadas para movilizar recursos de la cuenta en Euros No. 234189-213517, la cual a la presente fecha se encuentra habilitada.</p> <p>10.- Se solicitó a la Subsecretaria de Financiamiento Público, del MEF, autorizar y proceder con la firma de la cuarta solicitud de retiro de fondos correspondiente al préstamo NO. BIRF-8667-EC, por un valor de USD 1'580.003,64 (un millón quinientos ochenta mil tres 64/100 dólares), para el financiamiento y pago de actividades.</p> <p>11.-Se dio cumplimiento al hito 126 "EJECUCIÓN: Informe de Gestión 2019", con el informe de gestión.</p> <p>12.-Se realizó la reprogramación de los hitos del año 2019 y despliegue de los hitos 2020.</p> <p>13.- No se realizaron transferencias en el mes de diciembre de 2019</p>		
<p>NOVIEMBRE 2019</p> <p>1. -Se envió al Secretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación y al Subsecretario General de Educación Superior el detalle actualizado de los institutos, del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador, correspondiente a los diferentes multilaterales.</p> <p>2.-Se solicitó a la Secretaría del agua disponer a quien corresponda se agiliten todos los trámites legales y administrativos necesarios para proceder a realizar el fraccionamiento y, finalmente, la donación a favor de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del predio denominado "La Matilde"; y, se determine con exactitud el tiempo que llevará a cabo el trámite descrito.</p> <p>3.-Se solicitó a través del Secretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación, al Ministerio de Salud Pública el estado del predio "El Beaterio", con el fin que se pueda otorgar a la EOD-PRETT en Comodato un terreno de los cuales son propietarios en el Sector del Beaterio en la ciudad de Quito, que permita la implantación y construcción de un IST en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha.</p> <p>4.-Se solicitó a la Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica, se remita al Proyecto de Reconversión el detalle actualizado de las consultorías a ser ejecutadas en los años 2020 y 2021, con su valor referencial, en el marco de misión del Banco Mundial realizada el 26 de noviembre de 2019, considerando las nuevas alternativas de evaluación de conocimientos y competencias expuestas.</p> <p>5.-Se realizó la socialización del Plan Operativo Anual concerniente al mes de noviembre, con el propósito de continuar con la gestión y ejecución de las actividades planificadas, aprobado por la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, mediante Memorando Nro. SENESCYT-CGPGE-2019-1042-M..</p> <p>6.-Se entregó al Rector del Instituto Tecnológico Luis Arboleda Martínez, el respectivo informe de cumplimiento #2 al PMA, el cual deberá ser entregado mediante oficio, a las autoridades ambientales de la provincia de Manabí (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Manabí), para su respectiva revisión y aprobación..</p> <p>7.-Se envió a la Dirección de Auditoría Interna, la matriz de riesgos del Proyecto PRETT, destacando su nivel de impacto y probabilidad de ocurrencia y, las medidas que permitirán reducirlos o mitigarlos en el tiempo en atención al requerimiento emitido por la SENESCYT.</p> <p>8.-Se solicitó a la Coordinación Zonal de Ibarra y Coordinación General de Asesoría Jurídica, el estado del trámite y la fecha en la que se posible suscribir el acta de obra pública para el Instituto Técnico Tecnológico superior Cotacachi, ubicado en la provincia de Imbabura, cantón Cotacachi, parroquia San Francisco, toda vez que el SECOB institución responsable de la ejecución de dicho proyecto, ha insistido sobre la suscripción del acta de obra pública mediante oficio SECOB-SDG-2019-0793.</p> <p>9.-Se gestionó mediante el Secretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación, ante el Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Otavalo, se otorgue en COMODATO a 100 años, un espacio de 24.647,38 metros cuadrados, dentro del terreno denominado "ESCUELA MUNICIPAL Y OTROS PREDIOS NO CATASTRADOS", propiedad del</p>	<p>Estrada Sánchez, Lenin Patricio</p>	<p>04/12/2019 - 05:18 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>GAD del Cantón Otavalo, a favor de la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación - SENESCYT, por intermedio y representación de la EOD-PRETT, con el fin de ejecutar los estudios, implantación, aprobación de planos, construcción, implementación y puesta en marcha del "Instituto de Saberes Ancestrales". 10.-No se realizaron transferencias.</p>		
<p>OCTUBRE 2019 1.-Se solicitó a la Subsecretaría de Formación, Técnica y Tecnológica una reunión con los funcionarios de la SFTYT para definir una versión final de la oferta académica a equipar en cada uno de los IST que la EOD-PRETT intervendrá. 2.-La Gerencia como parte de los lineamientos, emitió las directrices para la ejecución del último trimestre de ejecución del ejercicio fiscal 2019. 3.-Se entregó los documentos técnicos para el equipamiento del IST Atacames y Lago Agrio con el fin de obtener la No Objeción, teniendo en cuenta que están sujetos a cambios que puedan venir desde el especialista de BEI encargado de revisar la Información. 4.-Se envió a la CGPyGE, la reforma al Plan Operativo Anual correspondiente al mes de octubre, considerando cambios en algunas de sus líneas, así como la disminución de la asignación en las actividades por fuente de financiamiento. 5.- Se comunicó a la Dirección de Planificación e Inversión que, en base a su requerimiento realizado mediante Memorando Nro.SENESCYT-CGPGE-DPYD-2019-0052-MI, se puede considerar los recursos de la línea POA 443 del Plan Operativo Anual 2019. 6.-Se envió a la Coordinación de Gestión de la Información en base a la solicitud realizada mediante Memorando Nro.SENESCYT-CGI-2019-0290-M, la información respectiva de los IST que serán ejecutados por la EOD-PRETT en las provincias de Esmeraldas y Sucumbios. 7.-En atención a Memorando Nro. MEF-VGF-2019-0156-M, se remitió al Viceministerio de Economía y Finanzas, el reporte del personal administrativo y técnico contratado, bajo cualquier modalidad, inclusive honorarios profesionales, para la ejecución y administración del proyecto, por el período comprendido entre la fecha de inicio del convenio de financiamiento hasta el 15 de septiembre de 2019. 8.- Se solicitó al Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, dar inició a re-adequaciones a la infraestructura del Ex SECAP de la ciudad de Riobamba donde el Instituto Tecnológico Superior "Carlos Cisneros", desarrolla sus actividades académicas, considerando que esto comprende intervenciones menores en talleres y laboratorios, con el fin de ejecutar el Programa de Canje de Deuda Ecuador-España y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación como entidad ejecutora para el proyecto denominado: "Dotación de Equipamiento Especializado para Los Institutos Tecnológicos Superiores Carlos Cisneros de Riobamba y Francisco Febres Cordero de Cuenca. 9.-Se envió a la Dirección General del SNCP, el detalle de las adquisiciones mediante ínfima cuantía, realizadas durante el tercer trimestre de 2019 por parte del Proyecto. 10. Se realizó la respuesta al oficio Respuesta Oficio Nro. SECAP-CAF-2019-0085-O, mencionando que hasta que los mencionados administradores finiquiten el trámite administrativo y legal para la consecución del Préstamo de Uso o Comodato SECAP, es menester, se brinden la autorización y facilidades para que el equipo constructor ingrese a realizar las adecuaciones menores. 11.-Se solicitó a la Coordinación del Proyecto, Subsecretaría de Presupuesto y Subsecretaría de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas, la ampliación del Acuerdo de Colaboración del Convenio Canje de Deuda Ecuador - España, , considerando los plazos de entrega de cada uno de los productos que supera la fecha en la que fenece el Acuerdo. 12.-Se comunicó al GADM del cantón Guamote, que la EOD PRETT, ha establecido determinados criterios de priorización para sus intervenciones y en el caso de la provincia de Chimborazo, estos criterios de priorización han determinado la construcción y equipamiento de un instituto tecnológico en la ciudad de Riobamba y la dotación de equipamiento especializado para el Instituto Carlos Cisneros. 13.-Se envió a la CGPyGE, el cronograma valorado del Proyecto considerando que el periodo 2019 en base a la asignación (codificado e-sigef 2019). 14.-No se realizaron transferencias</p>	<p>Estrada Sánchez, Lenin Patricio</p>	<p>31/10/2019 - 05:40 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2019 1.-En base al pedido de la CGPyGE, se solicitó la aprobación al cronograma valorado del PRETT, donde se actualizó las actividades y montos del periodo 2019, de acuerdo con la Reforma al POA, así como el incremento del techo del proyecto por necesidades institucionales identificadas por la SFTyTy solicitadas por la SGES, que consideran la inclusión en el presupuesto del PRETT para la adquisición de mobiliario de ISTs y adquisición de equipo informático para IST. 2.-Se envió a la Subsecretaria de Formación, Técnica y Tecnológica, los compromisos adquiridos en el marco de la misión de seguimiento técnico. 3.-Se solicitó a la SFTYT la ratificación de carreras vigentes y planificadas a equipar por EOD-PRETT, con el fin de realizar los siguientes ejercicios para el equipamiento.</p>	<p>Estrada Sánchez, Lenin Patricio</p>	<p>04/10/2019 - 02:05 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>4.-Se entregó a la Dirección de Planificación Académica Técnica y Tecnológica, la documentación desarrollada de la metodología de presupuesto, donde se encuentra la información referente a los formatos de la matriz solicitada, con las notas explicativas por instituto y los documentos de respaldo (actas relacionadas al equipamiento e infraestructura).</p> <p>5.-Se envió a la Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación, el plan de acción de actividades del Proyecto, acorde a la planificación operativa anual.</p> <p>6.-Se entregó a la SFA, el informe N° PRETT-EST-2019-0180, en la que se indica que se valida la documentación correspondiente al estudio de costos, debidamente respaldado por 185 análisis de precios unitarios.</p> <p>7.-Con fecha 20/09/19 se suscribió el contrato No. PRETT-2019-029 entre la EOD-PRETT y la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, con el objeto de analizar la pertinencia y viabilidad del IST Intercultural de Saberes Ancestrales.</p> <p>8.-Se solicitó al Servicio Nacional de Contratación Pública la difusión a través del portal web de (SERCOP) la "Solicitud de Expresión de Interés" para la contratación de servicios de consultoría del proceso "Estudios y diseños arquitectónicos y de ingenierías para el IST en Bolívar, Chimbo.</p> <p>9.-Se envió a la Gerencia Institucional de Infraestructura del Sector Educación, del SECOB, la información remitida por la Dirección de Gestión Ambiental del GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, para que gestione las observaciones.</p> <p>10.-Se comunicó al INEC, que se ha iniciado el trámite de postulación de certificación plurianual ante el Gabinete Sectorial de lo Social y la Secretaría Técnica Planifica Ecuador.</p> <p>11.- Se comunicó al Ministerio de Salud Pública se informe sobre los avances realizados respecto a las gestiones para obtener la escritura que certifique la propiedad del MSP, sobre el predio N° 1301049 ubicado en el sector de "El Beaterio</p> <p>12.-Se dio cumplimiento al hito 110 relacionado a la contratación de la consultoría para la pertinencia de Saberes Ancestrales</p> <p>13.-No se realizaón transferencias.</p>		
<p>AGOSTO 2019</p> <p>1.-En ejecución de los contratos de diseños arquitectónicos y de ingenierías para las construcciones de los IST ubicados en Manta, Machala y Lago Agrio; a la fecha se disponen de los proyectos definitivos arquitectónicos y de ingenierías y se encuentran en desarrollo los proyectos de presupuesto y propuesta de TDR, que representa un avance entre el 20% y 70% de la fase 3.</p> <p>2.- Se informó a la Dirección de Relaciones Internacionales de SENESCYT, el estado actual y todas las gestiones realizadas a la fecha sobre estado de fondos LAIF para financiar la construcción y equipamiento del Instituto Técnico y Tecnológico de Portoviejo.</p> <p>3.-Se envió a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, el plan de acción en base de las alertas institucionales indicadas tomando como referencia el plan operativo anual especificando responsables y tiempos para su ejecución.</p> <p>4.-Se solicitó a la Coordinación General de Asesoría Jurídica la pertinencia para la suscripción del acta de obra pública del IST Tsachila en base a la solicitud de SECOB.</p> <p>5.-Se envió a la Coordinación General Administrativa Financiera, la solicitud al MEF para la asignación de Techo Presupuestario Plurianual del Proyecto el sistema e-SIGEF a fin de continuar con la ejecución de las actividades con cargo de los diferentes financiamientos, conforme la planificación vigente.</p> <p>6.-Se envió al Banco Mundial el informe del reporte de los estados financieros internos del préstamo BIRF 8667-EC, concerniente al primer semestre año 2019 como parte de los compromisos acordados.</p> <p>7.-Se realizó el análisis pertinente por parte del equipo financiero, jurídico y la administración del contrato, se determina notificar de terminación unilateral del contrato Nro. PRETT-2019-011, considerando que al momento de suscribir el contrato la empresa se encontraba con facultades limitadas.</p> <p>8.-Se desarrolló la recepción de los originales de los planos y proyecto sellados y aprobados para la construcción de ITTS Atacames, por parte de las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Atacames y las máximas autoridades de la SENESCYT.</p> <p>9.-Se ha realizado el registró en el Sistema "Client Connection" del Banco Mundial la solicitud de retiro de fondos Nro. 3 e incluido la Proyección de gastos para el período agosto a octubre de 2019. En ese sentido se solicitó a la Subsecretaría de Financiamiento Público de Ministerio de Economía y Finanzas, la autorización y firma de la tercera solicitud de retiro de fondos correspondiente al préstamo No. BIRF-8667-EC.</p> <p>10.--Se solicitó al Servicio de Contratación de Obras, presente las respectivas justificaciones económicas y financieras referentes a la ejecución y cumplimiento de los convenios suscritos entre SENESCYT y SECOB desde el año 2013. Y en el caso específico del Instituto de Santo Domingo de los Tsáchilas se solicita que SECOB como responsable de la ejecución de dicho instituto, subsane las observaciones realizadas a los trabajos ejecutados en el marco de los instrumentos legales suscritos para ese fin. En respuesta a los compromisos generados en el acta de reunión del 16 de agosto de 2019.</p>	<p>Estrada Sánchez, Lenin Patricio</p>	<p>04/09/2019 - 06:21 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>11.-Dentro del proceso precontractual de la consultoría para la pertinencia y viabilidad del IST Intercultural de Saberes Ancestrales, se conformó la nueva comisión técnica y se realizó lo establecido en el nuevo cronograma hasta la evaluación combinada, actualmente está corriendo el plazo suspensivo.</p> <p>12.-El proceso denominado "Implementación del modelo de gestión en red y desconcentrado, financiadas con fondos del préstamo BIRF 8667-EC., se encuentra en la fase precontractual.</p> <p>13.-Se recibió una expresión de interés para el proceso de contratación del diseño, metodología e implementación de las jornadas de capacitación sobre carreras de modalidad dual, con lo cual en Banco estableció que se puede realizar una contratación directa</p> <p>14.-No se han realizado transferencias presupuestarias en el mes de agosto.</p>		
<p>JULIO 2019</p> <p>1.- En normal ejecución, los contratos de diseños arquitectónicos y de ingenierías para las construcciones de los IST ubicados en Manta, Machala, Chimbo y Lago Agrio, y a la fecha disponen del plan masa y anteproyecto levantados; se encuentran en desarrollo los proyectos definitivos arquitectónicos y de ingenierías, lo que representa un avance entre el 40% y 60% de los estudios.</p> <p>2.-Se han recibido productos parciales dentro de las consultorías de fortalecimiento del componente académico.</p> <p>3.- Finalizó el primer proceso de logística para la organización de los talleres para la implementación, seguimiento y evaluación del plan de fortalecimiento y revaloración de la formación técnica y tecnológica en las provincias de Zamora Chinchipe, Santo Domingo de los Táchilas, Pastaza, Cotopaxi y Pichincha. Con estos talleres se activaron los consejos consultivos en varias provincias del país, con la finalidad de identificar, revisar y validar la oferta académica de los IST y donde participan actores socio-productivos de la provincia</p> <p>4.- Se cumplió con el plazo suspensivo requerido conforme normas de adquisición del Banco Mundial y se cuenta con el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado para la inserción de la cláusula arbitral en el contrato próximo a suscribir para el desarrollo de los estudios y diseños arquitectónicos y de ingenierías para el IST en Pichincha, Quito (Yavirac etapa 2).</p> <p>5.- Se alcanzó dentro del proceso precontractual de la consultoría para la pertinencia y viabilidad del IST Intercultural de Saberes Ancestrales la evaluación a las expresiones de interés que serán puestas en consideración de un nuevo comité.</p> <p>6.-Se encuentran en ejecución la actualización de los estudios de diseños arquitectónicos y de ingenierías de IST de Atacames. Así como los estudios de diseño de los IST Portoviejo y Guayaquil, que incorpora las observaciones del GAD municipal, previa su aprobación, programados para agosto de 2019.</p> <p>7.-La EOD PRETT realiza el seguimiento e insistencias ante el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría Nacional del Agua, para completar la regularización de las locaciones donde el PRETT planifica su intervención, a fin de que sean transferidos a favor de SENESCYT. En el caso del MSP se requiere la transferencia del predio en comodato y en el caso de SENAGUA, se espera una transferencia del predio en partición bajo donación.</p> <p>8.- Se solicitó Consejo Sectorial de lo Social el criterio favorable al segundo requerimiento de certificaciones presupuestarias plurianuales conforme la planificación de la EOD-PRETT 2019-2020.</p> <p>9.- El 25/07/2019 con memorando Nro. SENESCYT-CGPGE-2019-0556-M, la CGPyGE de la SENESCYT, remitió el análisis de la afectación presupuestaria por la devolución de recursos y aprueba el POA de la EOD-PRETT presentado en junio de 2019, por un monto de USD \$ 36,33 millones de dólares se ha iniciado el proceso de reformas presupuestarias en el sistema eSigef.</p> <p>10.-Ha iniciado la ejecución de los plazos contractuales de los dos procesos de adquisición de equipamiento especializado para los IST de Cuenca y Riobamba financiados con recursos de la donación del Programa Canje de Deuda Ecuador- España.</p> <p>11.- Se ejecutaron acciones en el marco de los procesos de cierre de los convenios de cooperación interinstitucional y entrega de obras (IST) por parte de los co-ejecutores al proyecto</p> <p>12.- No se han realizado transferencias presupuestarias.</p>	<p>Estrada Sánchez, Lenin Patricio</p>	<p>02/08/2019 - 06:32 PM</p>
<p>JUNIO 2019</p> <p>1.-En ejecución los contratos de diseños arquitectónicos y de ingenierías para las construcciones de los IST ubicados en Manta, Machala, Chimbo y Lago Agrio, y a la fecha disponen del plan masa y anteproyecto levantados</p> <p>2.-Se suscribieron tres consultorías en el marco del componente académico del proyecto relacionadas a: 1) elaboración de un estudio de diagnóstico situacional de la formación técnica y tecnológica y diseño de la estrategia de comunicación (...) 2) valorar la demanda de profesionales a nivel técnico y tecnológico, mediante una encuesta de demanda laboral (...) y 3) desarrollo e implementación del sistema nacional de información y gestión para los IST (sistema SIGA).</p>	<p>Bermeo Noboa, César Antonio</p>	<p>04/07/2019 - 04:04 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>3.-Se contrató el proceso de logística para la organización de los talleres para la implementación, seguimiento y evaluación del plan de fortalecimiento y revaloración de la formación técnica y tecnológica. Con estos talleres se activaron los consejos consultivos en varias provincias del país.</p> <p>4.-Concluyeron satisfactoriamente, dos consultorías relacionadas a la gestión financiera del proyecto con Banco Mundial: 1) auditoría financiera período marzo 2017-diciembre 2018, y 2) software financiero para la gestión de los reportes de la utilización de los fondos del multilateral.</p> <p>5.-Se ha iniciado la fase precontractual de las actividades: 1) estudios y diseños arquitectónicos y de ingenierías para el IST en Pichincha, Quito (Yavirac); 2) consultoría para la pertinencia y viabilidad del IST Intercultural de Saberes Ancestrales; 3) diseño, metodología e implementación de las jornadas de capacitación sobre carreras de modalidad dual; 4) implementación del modelo de gestión en red y desconcentrado, financiadas con fondos del préstamo BIRF 8667-EC.</p> <p>6.-Se encuentran en ejecución la actualización de los estudios de diseños arquitectónicos y de ingenierías de IST de Atacames. Así como los estudios de diseño de los IST Portoviejo y Guayaquil, con las observaciones del GAD municipal, previa su aprobación que incluye la prórroga de plazo aprobada hasta agosto de 2019, a fin de concluir con la presentación de la fase 3 del contrato.</p> <p>7.-Se realizó una reunión de trabajo con el Alcalde de Atacames y su consejo municipal, a quienes se les hizo una presentación de la propuesta arquitectónica del IST a ser construido. De su lado, los representantes municipales, manifestaron su total apoyo al proyecto.</p> <p>8.-Se realizó una sesión de trabajo con el Alcalde de Chimbo, a quien se le presentó el anteproyecto del IST a ser construido en su cantón.. El Alcalde se comprometió a colaborar en las aprobaciones de planos y acometidas de servicios, que se requieren. .</p> <p>9.-El proceso de terminación unilateral del contrato del estudio de diseños arquitectónicos y de ingenierías para el IST de Cuenca, se ejecuta en coordinación con la Coordinación General Administrativa-Financiera y la Coordinación General de Asesoría Jurídica de la SENESCYT, en el ámbito de sus competencias.</p> <p>10.-La EOD PRETT realiza el seguimiento e insistencias ante el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría Nacional del Agua, para completar la regularización de las locaciones donde el PRETT planifica su intervención.</p> <p>11.-Se recibió la no objeción de la SENPLADES, a la primera petición de certificaciones plurianuales con cargo al presupuesto del Proyecto de Reconversión, para que el MEF, proceda con el análisis y de ser el caso la emisión de la CCP.</p> <p>12.-EL 17/6/2019, se remitió a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica de la SENSCYT, la reforma del plan operativo anual (POA).</p> <p>13.-En atención a la petición con Oficio Nro. SENPLADES-SGPD-2019-0059-OF de 12/6/2019, se remitió a la CGPyGE de SENESCYT la programación de los valores a devengar y comprometer de junio a diciembre de 2019.</p> <p>14.-La EOD-PRETT, en atención al memorando Nro. SENESCYT-CGPGE-2019-0494-M, de 25/6/2019.</p> <p>15. - No se han realizado transferencias presupuestarias en el mes de junio.</p>		
<p>MAYO 2019</p> <p>1.- Se suscribió el Acuerdo de Subvención entre SENESCYT y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el 25 de abril en Ecuador y el 2 de mayo en Luxemburgo. A la fecha el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó la asignación de fuente de financiamiento, organismo y correlativo de la asistencia técnica y donación LAIF, y se gestionan los trámites necesarios para el desembolso de los fondos para la construcción y equipamiento del IST en Portoviejo.</p> <p>2.-Se encuentran en ejecución normal de contrato, tres procesos financiados por el Banco Mundial relacionados a: 1) auditoría financiera al proyecto de apoyo a la Reconversión período marzo 2017-diciembre 2018, 2) software financiero, y 3) logística para la organización de eventos, talleres y reuniones para implementación, seguimiento y evaluación del plan de fortalecimiento y revaloración de la formación técnica y tecnológica actividad coordinada con la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica. .</p> <p>3.- Se encuentran en ejecución desde el 17 de mayo de 2019, cuatro contratos de diseños arquitectónicos y de ingenierías para la construcción de los IST´s ubicados en Manta, Machala, Chimbo y Lago Agrío, y se encuentran en normal ejecución.</p> <p>4.-Se suscribió el segundo contrato de adquisición de equipamiento para los IST´s de Riobamba y Cuenca, financiado con recursos del Programa Canje de Deuda Ecuador-España para la adquisición de equipos para laboratorios de electrónica, autotrónica y electricidad. Además, se solicitó al MEF desembolse los recursos para ejecutar los respectivos anticipos a los proveedores, con lo cual iniciaría el plazo contractual.</p> <p>5.- Se ejecutaron acciones en el marco de los procesos de cierre de los convenios de cooperación interinstitucional y entrega de obras (IST´s) por parte de los coejecutores al proyecto.</p> <p>6.- El SECOB se comprometió a subsanar los problemas reportados en la obra del IST (filtraciones de agua, otros) hasta el 1 de junio de 2019. La EOD una vez confirmado el cumplimiento procederá a realizar la visita de verificación técnica para continuar con el proceso de transferencia de la obra a SENESCYT</p>	<p>Bermeo Noboa, César Antonio</p>	<p>04/06/2019 - 05:23 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>7.-En el mes de mayo de 2019 se verificó mediante visita técnica el cumplimiento de subsanación de observaciones a la obra del IST de Cotacachi, y se espera la entrega de la documentación técnica faltante, según acta de reunión firmada el 21 de mayo de 2019. Con la documentación entregada se procederá a la suscripción del acta de obra pública.</p> <p>8.-En el mes de mayo, se dio respuesta mediante Oficio Nro. SENESCYT-PRETT-2019-0093-CO a la información remita por YACHAY E.P. en Oficio Nro. EPYEP-GG-2019-0161-OF referente al IST 17 de Julio en Urcuquí, y se reiteró el pedido de información técnica y económica faltante para continuar con el proceso de cierre del convenio</p> <p>9.-Se realizaron las actividades de seguimiento a las distintas instancias para la regularización de los predios previstos para la intervención del PRETT y que dependen de terceros.</p> <p>10.-Se solicitó al Ministerio de Salud Pública (MSP) se informe sobre los avances realizados respecto a las gestiones para obtener la escritura que certifique la propiedad del MSP sobre el predio N° 1301049 ubicado en el sector de "El Beaterio", y se ratifique una vez más la factibilidad o no de llevar a cabo el proceso de transferencia a la SENESCYT.</p> <p>11.- No se realizaron transferencias</p>		
<p>ABRIL 2019</p> <p>1.-Entre el 1 y 5 de abril, se realizó la Misión de Seguimiento del Proyecto por parte del Banco Mundial (BM), con el objetivo de supervisar las actividades y apoyar en su implementación, determinando que el PRETT registra avances significativos a la fecha. Como resultado de la misión, se alcanzan acuerdos y compromisos, definidos en la ayuda memoria de la misión, suscrita el 10 de abril de 2019.</p> <p>2.-Se ha informado de manera continua a la Presidencia de la República los avances para el cumplimiento del compromiso presidencial Nro. 825 denominado "Aprobación de la reprogramación de créditos con Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones y Latin American Investment Facility, para la construcción de institutos técnicos y tecnológicos". Finalmente se ha cumplido este compromiso el 30 de abril, una vez que el Ministerio de Economía y Finanzas, corresponsable del mismo, comunicó que la reestructura del convenio de préstamo 8667-EC con Banco Mundial ha sido suscrita por el Sr. Ministro y remitida al Banco (oficio Nro. MEF-SFP-2019-0313-O).</p> <p>3.- Para poner operativo el Acuerdo de Subvención LAIF- SENESCYT-Banco Europeo de Inversiones BEI, y con ello acceder a los fondos donados por la Unión Europea para la construcción y equipamiento de un IST en la ciudad de Portoviejo (SENESCYT-PRETT-2019-0255-MI), el Secretario de la SENESCYT ha suscrito este Acuerdo y su versión digital ha sido remitida a BEI para proseguir con el proceso</p> <p>4.- Se ejecutaron acciones en el marco de los procesos de cierre de los convenios de cooperación interinstitucional y entrega de obras (IST's) por parte de los coejecutores al proyecto</p> <p>5.- -Se ejecutan conforme la programación, los procesos precontractuales de varias actividades y se avanza en las siguientes planificadas en el 2019. Se cumplieron los procesos precontractuales de los estudios de diseños arquitectónicos de los ISTs ubicados en Manta, Machala, Lago Agrio y Chimbo, y a la fecha se ha notificado la intención de adjudicación de los cuatro estudios, con lo cual a la fecha decurre el plazo suspensivo de 10 días hábiles, de conformidad con lo establecido en las políticas de adquisición del Banco Mundial (BM), previo a la suscripción de los contratos.</p> <p>6.-Se ha incorporado en el plan de adquisiciones del Banco Mundial la contratación de los estudios arquitectónicos y de ingenierías del IST Quito (Yavirac) y se ha solicitado la conformidad técnica a los términos de referencia, a fin de iniciar el proceso precontractual.</p> <p>7.- Están en proceso de actualización, los diseños arquitectónicos y de ingenierías del IST en Atacames y en ejecución de los estudios de los ISTs en Guayaquil y Portoviejo</p> <p>8.- Se han suscrito los contratos previstos en el préstamo BIRF 8667 EC, para la implementación de un sistema de apoyo financiero y para la auditoría a los estados financieros presentados al multilateral desde marzo 2017 a diciembre 2018</p> <p>9.- Se ha iniciado el proceso precontractual para la consultoría para definir la pertinencia, viabilidad y alcance del IST Intercultural de Saberes Ancestrales.</p> <p>10.-Se aprobó por la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica (CGPGE) de la SENESCYT, la reforma al Plan Operativo Anual de la EOD-PRETT, del período 2019, una vez realizados los ajustes a la programación y necesidades vigentes del proyecto (Memorando Nro. SENESCYT-CGPGE-2019-0343-M).</p> <p>11.- -Se aprobó por la CGPGE la reprogramación del presupuesto planteada a inicios de año por la EOD-PRETT, fijando un techo presupuestario 2019 por USD 62.629.605,93, monto que permite cumplir con los objetivos y las metas para el presente ejercicio fiscal. Las reformas presupuestarias fue planteadas MEF para su aprobación (Memorando Nro. SENESCYT-CGPGE-2019-0344-M).</p> <p>12.-Se inició el proceso para obtener las certificaciones plurianuales 2019/2020 con fuente de financiamiento externa: Banco Mundial y Banco Europeo de Inversiones para contratación de equipamiento</p> <p>13.-No se realizaron transferencias</p>	<p>Bermeo Noboa, César Antonio</p>	<p>02/05/2019 - 03:11 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MARZO 2019</p> <p>1.- El Coordinador de la Unidad de Seguimiento del Programa Canje de Deuda Ecuador-España del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comunicó a la EOD-PRETT que el Comité Binacional del Programa de Canje de Deuda Ecuador - España, emitió su no objeción para la adjudicación de los procesos de licitación para la adquisición del equipamiento destinado a los ISTs ubicados en Cuenca y Riobamba.</p> <p>2.-Se inició la gestión para la certificación de fondos con cargo a recursos del actual ejercicio fiscal, para los dos procesos de adquisición de equipamiento de los dos ISTs financiados con recursos del Canje de Deuda Ecuador-España. A la fecha se espera el registro de las aprobaciones del MEF para formalizar la adjudicación a los proveedores y suscribir los contratos respectivos.</p> <p>3..El Banco Mundial remitió al MEF el documento de reestructura del convenio de préstamo 8667-EC, el pasado 26 de marzo de 2019, para su suscripción</p> <p>4.Se solicitó al Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, la suscripción del acuerdo de subvención SENESCYT-Banco Europeo de Inversiones (BEI), para disponer de los fondos LAIF para la construcción y equipamiento del IST, Paulo Emilio Macías de Portoviejo; recursos donados por la Unión Europea a ser ejecutados a través del BEI.</p> <p>5.-Se ejecutaron acciones en el marco de los procesos de cierre de los convenios de cooperación interinstitucional y entrega de obras (IST's) por parte de los coejecutores al proyecto.</p> <p>6.-Se han iniciado los procesos precontractuales de varias actividades conforme la planificación 2019 y se avanza en las siguientes programadas. Se cumplieron varias fases de los procesos precontractuales de los estudios de diseños arquitectónicos y de ingenierías de los ISTs ubicados en Manta, Machala, Lago Agrio y Chimbo, y a la fecha se han remitido las invitaciones para la presentación de ofertas técnicas y económicas. Además, están en proceso de actualización, los diseños arquitectónicos del IST en Atacames y en ejecución del contrato de los estudios de los ISTs en Guayaquil y Portoviejo.</p> <p>7.-Se trabaja en la formulación de los tdr's para la adquisición de equipo especializado, para el IST Luis Arboleda Martínez-Manta, que incluye las recomendaciones emitidas por el Banco Mundial, al listado presentado.</p> <p>8.-Se aprobó por la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica de la SENESCYT, la reforma al Plan Operativo Anual de la EOD-PRETT, del período 2019, una vez realizados los ajustes a la programación y necesidades vigentes del proyecto (SENESCYT-PRETT-2019-0146-MI).</p> <p>9.-En ejecución los procesos precontractuales de 4 estudios de diseños arquitectónicos de los ISTs.</p> <p>11.- El proyecto se encuentra en suscripción el acuerdo de subvención entre el Banco Europeo de Inversión y SENESCYT, para la administración de los fondos LAIF</p> <p>12.- No se han realizado transferencias presupuestarias en el mes de marzo.</p>	<p>Bermeo Noboa, César Antonio</p>	<p>04/04/2019 - 05:42 PM</p>
<p>FEBRERO 2019</p> <p>1.- Se reportó a las unidades internas de SENESCYT el estado de ejecución presupuestaria de enero de 2019 y, se informó que, dado el ordenamiento del presupuesto asignado inicialmente por el MEF, que obligó a realizar ajustes en las fuentes (organismo y correlativo) y a la reprogramación del POA 2019 por un monto de USD \$ 62.629.605,94, aprobado el 11 de febrero por la CGPGE</p> <p>2.-El Secretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación emitió el Acuerdo Ministerial 2019-014 en el que expide el Manual Operativo del "Proyecto de Apoyo a la Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador", su primera actualización, en sujeción a lo dispuesto en convenio de préstamo BIRF 8667-EC suscrito con el Banco Mundial y en el que se expresan las normas operativas de ejecución del crédito</p> <p>3.- Se iniciaron conforme lo planificado los procesos precontractuales de los estudios de diseños arquitectónicos de los IST's ubicados en Manta, Lago Agrio, Machala y Chimbo. A la fecha se han recibido las expresiones de interés de posibles oferentes, mismas que se encuentran en evaluación</p> <p>4.- -Se han iniciado varios procesos precontractuales de adquisición conforme la planificación para el presente ejercicio fiscal, entre estos, el de auditoría financiera y el de adquisición de un software financiero de apoyo, como requerimientos contemplados en el convenio de préstamo BIRF 8667-EC; el de estudios sobre las percepciones sobre la educación técnica y tecnológica, que permita la definición de una estrategia integral y plan enfocado en mejorar el posicionamiento y en promover el incremento de la demanda para este tipo de formación; y, la investigación de necesidades del sector empresarial de profesionales de nivel técnico y tecnológico en las provincias priorizadas conforme convenio con Banco Mundial.</p> <p>5.-Se trabaja coordinadamente con la SFTT, a fin de programar y levantar las condiciones y requerimientos para las capacitaciones técnicas y pedagógicas, así como la selección de los docentes beneficiarios del entrenamiento a nivel nacional, como insumos esenciales para el proceso de contratación</p> <p>6.- Se ha realizado un trabajo conjunto entre las distintas unidades de la SENESCYT para planificar el desarrollo del sistema de gestión integral de información de los IST's, acordando</p>	<p>Bermeo Noboa, César Antonio</p>	<p>01/03/2019 - 06:13 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>realizar el levantamiento y generación de procesos en relación a cada uno de los stakeholders; y establecer y definir el alcance del sistema, a nivel funcional, así como la infraestructura tecnológica requerida</p> <p>7.- Se remitió al Banco Mundial los reportes financieros interinos del período julio-diciembre de 2018 para su validación</p> <p>8.- No se han realizado transferencias presupuestarias en el mes de febrero.</p>		
<p>ENERO 2019</p> <p>1.- se registraron los fondos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), consignados bajo una estructura (fuentes, organismos y correlativos) no concordante con la programada por la EOD, se debió iniciar con el proceso de reestructuración alineado con el POA y sus líneas programáticas, proceso habiliten previo para ejecutar las actividades planificadas</p> <p>2.-Se remitió a la (CGPGE), el POA de la EOD- PRETT 2019, reprogramado para la respectiva revisión y validación</p> <p>3.-Se remitió a la CGPGE la evaluación física y financiera de la ejecución de la planificación y el presupuesto, correspondiente al período enero - diciembre 2018, las justificaciones del caso, los logros y avances el proyecto, en cumplimiento del requerimiento del I Ministerio de Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo</p> <p>4.-Se inició el proceso de transferencia presupuestaria al INEC coejecutor del PRETT, en el marco de las actividades previstas en el convenio de préstamo BIRF 8667-EC, para contar con la documentación habilitante</p> <p>5.-Entre el 24 y 31 de enero, el Banco Mundial otorgó la no objeción a los términos de referencia de los estudios de diseños arquitectónicos y de ingenierías de los IST's ubicados en Manta, Lago Agrio, Chimbo y Machala, lo que habilitó su proceso precontractual bajo las normas de adquisición del multilatera</p> <p>6.-Banco Mundial otorgó la no objeción a la actualización No. 1 del Manual Operativo de Apoyo al Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador</p> <p>7.-Se habilitó a finales del mes de enero los usuarios de la EOD-PRETT en el sistema eSigef, considerando que el talento humano de la EOD es temporal y los permisos asignados solo estuvieron activos hasta el 31 de diciembre de 2018. Esto influyó en la ejecución presupuestaria del mes de enero de 2019.</p> <p>8.-La EOD-PRETT ejecutó en el mes de enero \$ 70.940,14 equivalente al 0,09% en relación al monto codificado del proyecto.</p> <p>9.--La EOD-PRETT solicitó a la CGPGE la aprobación de la reforma al POA 2019 considerando la reestructura de las líneas programáticas del presupuesto ajustando el monto global para el ejercicio fiscal en USD \$ 62.629.605,94</p> <p>10.--El 24 de enero de 2019, se suscribió el contrato de comodato entre la EDO-PRETT y Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar en la ciudad de Machala, del predio donde se construirá un IST con recursos del Banco Mundial</p> <p>11.- Se avanza en el proceso de reestructura del convenio de préstamo BIRF 8667-EC suscrito con el Banco Mundial, además se reportó su estado en la reunión mantenida el 25 de enero de 2019 por convocatoria de la unidad de seguimiento de compromisos presidenciales de la Presidencia de la República, donde participó el MEF, acordando que una vez que el Banco oficialice el documento de la reestructura, se suscribirá en máximo un mes</p> <p>12.--Se ha solicitado el pronunciamiento al Ministerio de Salud Pública para que ratifique la disponibilidad del predio ofrecido en Comodato a favor de la SENESCYT para la construcción de un IST en Quito Sur, y se espera que SENAGUA proceda con el saneamiento y regularización del predio ofrecido en donación a SENESCTY en la ciudad de Riobamba, según convenio suscrito entre las partes. En ambos casos, se ha considerado un plazo perentorio para que estas instituciones se manifiesten o ejecuten las acciones pertinentes, caso contrario se activarán mecanismos que permitan la identificación de nuevos predios que viabilicen la construcción de los IST's</p> <p>13.-No se realizaron transferencias presupuestarias en el mes de enero</p>	<p>Bermeo Noboa, César Antonio</p>	<p>01/03/2019 - 05:56 PM</p>
<p>Diciembre 2018</p> <p>1.-Se emitieron los informes de avance del Compromiso Presidencial Nro. 825 "aprobación de la reprogramación de créditos con BM, BEI y Latin American Investment Facility, para la construcción de institutos técnicos y tecnológicos", a través de los cuales se informó que el 20 de noviembre de 2018 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) suscribieron la reestructura del contrato de préstamo No. 84092, y el uso de recursos no reembolsables de LAIF a través del mismo banco. Por otro lado, la Entidad Operativa Desconcentrada (en adelante EOD-PRETT) preparó en conjunto con el Banco Mundial y con la participación de la SGES, el documento que justifica la reestructura del préstamo, a base del cual el BM prepara la enmienda al convenio de préstamo, para su presentación al MEF en enero 2019.</p> <p>2.-Se registró en el sistema Visor de Obras de la SENPLADES, el informe denominado "descarte de obras de institutos técnicos y tecnológicos", como parte del proceso de reestructura de los convenios de préstamo No. 84092 y BIRF 8667-EC suscritos con BEI y BMI, respectivamente.</p>	<p>Bermeo Noboa, César Antonio</p>	<p>04/01/2019 - 05:41 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se ha acordado con BEI excluir de las intervenciones del proyecto 1 IST y 5 relacionados al SECAP con el BM en consideración del recorte al presupuesto del crédito 8667-EC al componente 1 ("servicios de consultoría, estudios técnicos, obras y bienes (equipamiento y mobiliario)", solicitado por el MEF en el mes de septiembre.</p> <p>3.-Se realizó la insistencia a los coejecutores de obra, responsables de la construcción y/o equipamiento de los IST financiados por el proyecto de reconversión entre los años 2016 y 2017, presentar la documentación respectiva a fin de continuar con el proceso de cierre y finiquito de los convenios de cooperación.</p> <p>4.-Se alcanzaron acuerdos con el Gerente de Yachay E.P, para proceder con la transferencia de bienes (obra y equipamiento del IST 17 de Julio) a la SENESCYT, una vez proporcionen la documentación habilitante técnica y financiera que permitan el cierre del convenio de cooperación.</p> <p>5.-Se dio respuesta a distintos requerimientos de información por parte de otras instituciones públicas y de ciudadanos interesados en el proceso de reconversión y de las intervenciones del proyecto en la dotación de infraestructuras y equipamiento a los IST públicos.</p> <p>6.-Se presentó a la CGPGE el Plan Operativo Anual 2019 de la Entidad Operativa Desconcentrada "Proyecto de Reconversión".</p> <p>7.-Se publicaron los procesos de adquisición de equipamiento especializado para los IST ubicados en la ciudades de Cuenca y Riobamba financiados con el Programa Canje de Deuda Ecuador España y se encuentran en fase de calificación de ofertas se estima su adjudicación en el mes de enero 2019.</p> <p>8.-Se dio cumplimiento al hito 104 "EJECUCIÓN: Informe de Gestión 2018", con el informe de gestión.</p> <p>9.-Se realizó la reprogramación de los hitos del año 2018 y despliegue de los hitos 2019.</p> <p>10. No se realizaron transferencias en el mes de diciembre de 2018.</p>		
<p>NOVIEMBRE 2018</p> <p>1.- Se solicitó en coordinación con la Dirección Financiera de la SENESCYT, se avance con la aprobación de avales presupuestarios de varias actividades según el POA de la EOD-PRETT.</p> <p>2.- Se remitió a la Unidad de Seguimiento del Programa Canje de Deuda Ecuador España del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los pliegos de contratación y las certificaciones presupuestarias a fin de que se gestione ante el Comité Binacional del programa su aprobación previo a iniciar los procesos de licitación, para la adquisición de equipamiento especializado para dos IST, aprobados y con no objeción emitida el 26 de noviembre.</p> <p>3.- Se suscribió, con fecha 07/11/2018, la Ayuda Memoria de la Misión de Supervisión del proyecto entre SENESCYT y Banco Mundial (BM) que tuvo por objeto: i) supervisar las actividades financiadas por el banco; ii) identificar cuellos de botellas que estén dificultando la implementación del proyecto; iii) identificar soluciones a problemas detectados, y iv) establecer los principales lineamientos para la reestructura del crédito BIRF 8667-EC.</p> <p>4.-Se incluyó dentro la ayuda memoria de la misión de supervisión, el recorte al presupuesto asignado al Componente 1 del proyecto (infraestructura y repotenciación) por 18 millones de dólares del crédito BIRF 8667 EC, realizado por el MEF en el mes de septiembre, que incluye la definición para la construcción y equipamiento de 6 IST y la suspensión de 5 IST.</p> <p>5.-Se trabajó en coordinación con el BM, en la generación de la documentación habilitante que formará parte de la reestructura del convenio de financiación Nro. 8667-EC; entre los constan: i) indicadores de operación y de resultados, ii) Actualización al Manual Operativo.</p> <p>6.-Se iniciaron los acercamientos y la coordinación de reuniones de trabajo con empresas especializadas en enseñanza - aprendizaje de técnicos en carreras industriales, a fin de revisar las actividades a ejecutarse para el fortalecimiento académico de los Institutos Técnicos y Tecnológicos del país, con financiamiento del Banco Mundial.</p> <p>7.-Se mantuvo reuniones de trabajo con delegados del SECOB a fin de avanzar en el proceso de cierre de los convenios de cooperación. Se encuentran en revisión de SENESCYT y SECOB las planillas de liquidación de los contratos de obra, específicamente de los ISTs en Santo Domingo y de Cotacachi. SECOB debe entregar la obra y presentar la documentación de sustento de conformidad a los términos de los convenios de cooperación y a satisfacción del beneficiario.</p> <p>8- Se suscribió la reestructura del contrato de préstamo 84092 entre el MEF y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), actualizando las condiciones de ejecución del PRETT, que será ejecutado por gestión directa a través de la EOD PRETT de SENESCTY. Con la firma de la reestructura, a través de BEI, se dispone de los fondos de donación de la Unión Europea (LAIF) para la construcción del IST en Portoviejo.</p> <p>9.-Se remitió a la Presidencia de la República el reporte al Compromiso Presidencia 825 denominado "Aprobación de la reprogramación de créditos con Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones y Latin American Investment Facility para la construcción de IST", relacionada a la reestructura de los convenios de préstamo y acceso a los fondos de donación de la UE.</p> <p>10.-Se reprogramaron los siguientes hitos: EJECUCIÓN HITO 93.- A la fecha se cuenta con la no objeción otorgada por el BM a los TDR para la contratación de los estudios y la certificación presupuestaria plurianual ha sido emitida. Se ha iniciado con el proceso precontractual, al amparo de las disposiciones de adquisición</p>	<p>Bermeo Noboa, César Antonio</p>	<p>04/12/2018 - 05:30 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>del Banco Mundial y se prevé su contratación e inicio de ejecución hasta la tercera semana de febrero de 2019. EJECUCIÓN HITO 94.-Con fecha 19 de septiembre de 2018, el MEF notifica un recorte al pr 11.- No se realizaron transferencias</p>		
<p>OCTUBRE 1.Se solicitó a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica (CGPEG), la reprogramación a la planificación operativa anual, y se presentó la justificación respectiva para su aprobación 2.Se suscribió un nuevo convenio específico entre la Entidad Operativa Descentralizada Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador (EOD-PRETT) de la SENESCYT y en Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), con el objeto de gestionar la restitución de recursos para el año 2018 y efectuar las transferencias de recursos económicos para los años 2019 y 2020 que debe realizar la EOD-PRETT al INEC para el diseño e implementación de un sistema de información estadística sobre demanda laboral en el marco del proyecto "Apoyo a la reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública del Ecuador. 3.Se ha iniciado el proceso coordinado de gestión ante la SENPLADES para obtener el dictamen favorable para la emisión de la certificación plurianual 2018/2019 para el coejecutor 4.Se concluyeron las misiones de supervisión del proyecto por parte del Banco Mundial y Banco Europeo de Inversiones, orientadas a viabilizar la reestructura de los convenios de financiamiento Nro. 8667-EC y 84092, respectivamente. En el caso del BEI, el documento de reestructura se encuentra aprobado por las partes y está en revisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su aprobación; en el caso del BM, está en preparación el documento de reestructura. Ambos procesos se estima concluyan con la aprobación del MEF y las suscripciones de los respectivos acuerdos en lo que resta del presente año 5. Se remitió al Banco Mundial la propuesta de actualización del Manual Operativo de Proyecto para su revisión, en el marco del proceso de reestructuración del convenio préstamo BIRF No. 8667-EC 6. Se ha dado atención a las peticiones ciudadanas y de instituciones públicas respecto a requerimientos de información de gestión de la EOD-PRETT y de sus intervenciones a nivel nacional. 7. El MEF aprobó la emisión de la certificación presupuestaria plurianual a base del pronunciamiento favorable de la SENPLADES del financiamiento de los recursos de cooperación internacional no reembolsable, Canje de Deuda Ecuador España. A la fecha se encuentra en proceso de certificación presupuestaria y emisión de los pliegos de licitación para aprobación del Comité Binacional del programa. 8.Se comunicó a la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría que constan en el Informe DAI-AI-0361-2017, con relación al examen especial realizado a la gestión del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador entre los años 2012-2016. 9.Se han realizado reuniones con los ex coejecutores SECOB y MCYP con la finalidad de revisar las actividades pendientes de ejecutar para el cierre efectivo de los convenios de cooperación interinstitucional. A la fecha, se encuentra en revisión el acta de cierre del convenio con MCYP por parte de la Coordinación de Asesoría Jurídica de la SENESCYT 10.En alcance a la información que la CGPGE puso en conocimiento de las autoridades de SENESCYT respecto al "rankig GPR septiembre de 2018", la EOD informó que las acciones ejecutadas desde el pasado mes de mayo a la fecha y que incluyen; el nuevo modelo de gestión bajo que se ejecuta el proyecto bajo gestión directa de la EOD-PRETT; el relacionamiento con los multilaterales y los procesos de reestructura de los convenios de financiación, así como otros aspectos cuyos hitos reportados en GPR en abril de 2018, no guardaban correspondencia con la realidad del proyecto a la fecha; con el fin de que se tenga en cuenta dichos elementos, reiterando la necesidad de modificar y/o dejar insubsistentes los hitos programados, así como su calificación y ranking. 11.- No se realizaron transferencias</p>	<p>Bermeo Noboa, César Antonio</p>	<p>03/11/2018 - 08:18 PM</p>
<p>1.Se comunicó a distintas autoridades cuya articulación es importante para las gestiones del proyecto, que la Entidad Operativa Desconcentrada "Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador" (EOD-PRETT) es el nuevo arreglo institucional vigente para la gestión del proyecto. 2.Se realizaron reuniones con los representantes de los organismos multilaterales, Banco Mundial (BM) y Banco Europeo de Inversiones (BEI), que financian las actividades de la EOD-PRETT, para avanzar en la reestructuración de los convenios de préstamo para actualizar el modelo de gestión y arreglo institucional con la incorporación de la EOD, y para la integración de los fondos de cooperación internacional no reembolsable LAIF bajo la administración del BEI. Se estima que ambas reestructuraciones se aprueben en el mes de noviembre de 2018. 3.Se realizó una disminución presupuestaria a la programación de la EOD-PRETT para el año 2018, considerando las condiciones de reestructura de los convenios de préstamo y</p>	<p>Bermeo Noboa, César Antonio</p>	<p>04/10/2018 - 05:40 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>posteriormente, el tiempo y los procesos que demandan la gestión de certificaciones plurianuales (CPP).</p> <p>4. Se obtuvo el pronunciamiento de la SENPLADES en el que señala que no encuentra objeción para que el MEF proceda con el análisis y la emisión de la CPP solicitada por la SENESCYT.</p> <p>5. Se recibió por parte del Comité Técnico del Programa Canje de Deuda Ecuador-España la aprobación de prórroga de plazo hasta el 27 de junio de 2019 del Convenio de Colaboración para la dotación de equipamiento. Se encuentra en aprobación de la SENPLADES la certificación plurianual con cargo a este financiamiento.</p> <p>6. Se realizó el levantamiento a la suspensión de plazo del contrato de estudios de obra para los IST ubicados en Guayaquil y Portoviejo. A la fecha el contrato se ejecuta conforme las condiciones y plazos convenidos.</p> <p>7. Se dio cumplimiento a los siguientes hitos: Hito 2 "EJECUCIÓN: Re-adequación del IST en Patrimonio y Turismo ("), el MCYP suscribió el 11/09/2018 el acta de entrega recepción definitiva de la obra del IST. Hito 99 "EJECUCIÓN: Informe de necesidad (condiciones técnicas) para el equipamiento del IST en la ciudad de Machala, realizado", se cuenta con la definición de las características técnicas del equipamiento.</p> <p>8. Se reprogramaron los hitos: Hitos: 96 "EJECUCIÓN: Equipamiento para el IST de Latacunga, adquirido", hito 97 "EJECUCIÓN: Equipamiento para el IST de Santo Domingo, adquirido", e hito 98 "EJECUCIÓN: Equipamiento para el IST de Cotacachi, adquirido", debido al proceso en el que se encuentra la gestión de la certificación plurianual para los procesos de adquisición. Hito 93 "EJECUCIÓN: Estudios técnicos de obra IST en la ciudad de Machala, realizado"; el estudio se contratará posterior a la gestión de la certificación plurianual y se contará con la primera fase del estudio en el último trimestre del presente año. Hito 94 "EJECUCIÓN: Informe de necesidad (condiciones técnicas) para el estudio del IST en la ciudad de Durán, realizado". La intervención programada queda insubsistente debido que el MDT estará a cargo de estos centros y no pasarán a ser utilizados por la SENESCYT. Este ajuste afecta las intervenciones de la EOD-PRETT y se verá reflejado en la reestructura del convenio de préstamo suscrito con el BM. Hitos: 95 "EJECUCIÓN: Informe de necesidad (condiciones técnicas) para el Instituto Técnico Superior en la ciudad de Cuenca, realizado"; 100 "EJECUCIÓN: Construcción del IST en la ciudad Guayaquil, iniciada"; 101 "EJECUCIÓN: Obra del IST de la ciudad Guayaquil (APG), iniciada"; 102 "EJECUCIÓN: Construcción del IST en la ciudad de Atacames, iniciada"; 103 "EJECUCIÓN: Equipamiento para el IST en la ciudad de Portoviejo, iniciado", están sujetos a la reestructura de los convenios de financiación con BEI y BM y serán ejecutados por la EOD-PRETT durante el primer cuatrimestre del 2019.</p> <p>9. No se han realizado transferencias en el mes de septiembre.</p>		
<p>AGOSTO 2018</p> <p>1.-Se solicitó a la Secretaría del Agua brinde las facilidades necesarias para cumplir con los requisitos de los trámites administrativos requeridos por el GAD Municipal de Riobamba para conseguir el perfeccionamiento legal de la donación de un predio para la construcción de un IST.</p> <p>2.-El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en atención al pedido de la EOD-PRETT de la SENESCYT solicitó al Banco Mundial la gestión de la reestructuración del convenio de préstamo Nro. 8667EC para actualizar el modelo de gestión y arreglo institucional con la incorporación de la EOD, incluyendo otros aspectos de ajuste necesarios para la ejecución del crédito.</p> <p>3.-Se realizó la creación de la estructura programática de la Entidad Operativa Desconcentrada del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador (EOD-PRETT) por parte del MEF, así también autorizó al Banco Central del Ecuador la apertura de la Cuenta de Registro "CR" para la ejecución del proyecto, lo que permitió posteriormente iniciar el proceso de transferencia de saldos presupuestarios desde planta central SENESCYT, para habilitar el inicio de las operaciones de la EDO PRETT (Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2018-0569-MI, de 9/8/2018, Oficio Nro. MEF-STN-2018-2966-O de 24/8/2018 y Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-PRTS-2018-0507-MI de 28/8/2018).</p> <p>4.-Se presentó a la máxima autoridad de SENESCYT el informe de gestión de las actividades ejecutadas por el PRETT desde 25 de mayo de 2017 al 15 de agosto de 2018, incluida la gestión de la actual Gerencia que ejerce desde el 2 de mayo de 2018.</p> <p>5.-La EOD-PRETT solicitó al MEF la ampliación del techo presupuestario del INEC en gastos de inversión por el valor de USD \$ 526.953,37, con fuente de financiamiento proveniente del Convenio de Préstamo Banco Mundial BIRF No. 8667-EC, para la ejecución del subcomponente del 3.2 "Estimación de la demanda del mercado laboral", en su calidad de co-ejecutor del PRETT, dada la disminución al techo presupuestario del INEC que el MINFIN realizó el pasado 31 de julio de 2018.</p> <p>6.-La EOD-PRETT solicitó a la Gerencia de Ecuador Estratégico E.P. un cronograma de trabajo con el detalle de las actividades y plazos en los que se procederá con la entrega de obra del IST Luis Arboleda Martínez, extensión Jaramijó, dentro del año 2018.</p>	<p>Bermeo Noboa, César Antonio</p>	<p>04/09/2018 - 04:58 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>7.-La Gerencia de la EOD-PRETT comunicó al Secretario Técnico del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva de la Vicepresidencia de la República, que se ha mantenido una reunión con el representante del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y con el Coordinador de Cooperación de la Unión Europea para Ecuador, a fin de revisar conjuntamente los avances para la reestructuración del préstamo del BEI solicitada a través del MEF el 7 de junio de 2018, y para asegurar los recursos de la cooperación no reembolsable LAIF, que serán destinados a la construcción de un IST de Portoviejo. Se acordó que hasta el mes de noviembre esté suscrito el convenio entre LAIF y BEI, y la reestructuración del préstamo BEI con el gobierno de Ecuador, para su posterior incorporación en el presupuesto general del Estado y dar inicio al proceso precontractual para la construcción del IST durante el año 2019.</p> <p>8.-Se suscribió el acta de acuerdos entre la EOD-PRETT y el Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCYP) a fin de ejecutar la entrega de la obra de la primera etapa del IST a SENESCYT, así como el cierre y liquidación del convenio de cooperación en lo que resta del año 2018 (acta de reunión de 21/8/2018)..</p> <p>9.- No se realizaron transferencia.</p>		
<p>JULIO 2018</p> <p>1.- Participación del PRETT en la revisión de cartera de proyectos financiados por el Banco Mundial, desarrollada el viernes 06 de julio de 2018, evento que contó con la presencia del Viceministro de Economía y Finanzas, en el que se explicó la situación actual del proyecto, con énfasis en la puesta en marcha de la Entidad Operativa Desconcentrada.</p> <p>2.-Se remitió la actualización de la información requerida por la SENPLADES en su instrumento de seguimiento denominado visor de obras con el detalle las intervenciones del PRETT para la construcción y/o readecuación de los IST, con corte al mes de julio.</p> <p>3.-Se remitió la actualización de la información requerida por la Secretaría Técnica del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, en su instrumento de seguimiento, matriz técnica financiera con el detalle de las intervenciones en obras que son ejecutadas dentro del eje de Reconstrucción y Reactivación Productiva de las provincias de Manabí y Esmeraldas, con recursos de inversión del Proyecto de Reversión, con corte al mes de julio.</p> <p>4.-El 12 de julio de 2018, el PRETT solicitó al MEF se sirva gestionar ante el Comité Técnico del Programa Canje de Deuda, la ampliación de plazo del Acuerdo de Colaboración para la dotación del equipamiento, especializado para dos IST, hasta el 27 de junio de 2019, en virtud del pronunciamiento de la SENPLADES en oficio Nro. SENPLADES-SIP-2018-0569-OF de 11 de julio de 2018.</p> <p>5.- Se informó al Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y demás autoridades la gestión realizada por la Gerencia del PRETT en los meses de mayo a julio, de manera relevante, se citaron los hechos ejecutados para concretar el inicio de operaciones de la EOD del PRETT, así como las acciones para incrementar la ejecución presupuestaria y lo correspondiente para la reestructuración de los convenios de préstamo con Banco Mundial y Banco Europeo de Inversiones, en virtud de los arreglos institucionales y nuevas atribuciones de la EOD..</p> <p>6.- -Se remitió la evaluación a la ejecución presupuestaria y revisión de metas del primer semestre 2018 del PRETT, en atención al Oficio-circular-NO-MEF-Senplades-2018-002 emitido por el MEF y SENPLADES en el mes de junio.</p> <p>7.- Se solicitó la validación de la Coordinación General Administrativa Financiera de la SENESCYT, a los estados financieros del Proyecto PRETT, período de enero a junio de 2018, en base al convenio de Préstamo Nro. 8667-EC.</p> <p>8.- Se comunicó a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica de la SENESCYT, la gestión del PRETT respecto al cierre de todos los convenios de cooperación interinstitucional con los co-ejecutores de obras SECOB, MCYP y Yachay. Este esfuerzo incluye la definición de un proceso ordenado para la entrega recepción de las obras que aún no han sido efectivamente transferidas a SENESCYT.</p> <p>9.- Se comunicó a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, la nueva programación al Plan Anual Operativo del PRETT para su validación y posterior reforma presupuestaria por parte de la Coordinación General Administrativa Financiera.</p> <p>10.-Se inició el proceso de revisión conjunta, mediante talleres de trabajo con la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica y el PRETT de las microplanificaciones académicas como uno de los insumos fundamentales para respaldar los procesos de contratación de las obras y adquisición.</p> <p>11.- -Se comunicó a la SENESCYT por parte del MEF que la Subsecretaría de Presupuesto incluyó en el Catálogo de Instituciones y de Entidades Operativas Desconcentradas (EOD) del Sector Público, con la asignación del código de identificación institucional a la EOD del PRETT. (Oficio Nro. MEF-SP-2018-0382 de 27 de julio de 2018).</p> <p>12. No se realizaron transferencias.</p>	<p>Bermeo Noboa, César Antonio</p>	<p>03/08/2018 - 05:47 PM</p>
<p>JUNIO 2018</p> <p>1.- -Se solicitó a través del Ministerio de Economía y Finanzas la petición al Banco Europeo de Inversiones para que autorice las modificaciones contractuales y de procedimientos que se</p>	<p>Bermeo Noboa, César Antonio</p>	<p>05/07/2018 - 08:38 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>requieran al convenio de financiación que se mantiene con el multilateral, y lo que corresponda a la subvención de LAIF como mecanismo de cooperación internacional asociado a los fondos del crédito.</p> <p>2.- Se remitió al Coordinador del Programa Canje de Deuda Ecuador-España el cronograma de ejecución del proyecto de dotación de equipamiento para el Instituto Carlos Cisneros de Riobamba y Francisco Febres Cordero de Cuenca como parte de los IST del PRETT.</p> <p>3.- Se inició la petición y gestión formal ante SENPLADES para la validación de la certificación plurianual para las actividades financiadas con Canje de Deuda.</p> <p>4.- -Se aprobó por parte del Comité Técnico del Programa Canje de Deuda Ecuador-España, la ampliación del plazo del Acuerdo de Colaboración por 6 meses adicionales, para la dotación de equipamiento para dos IST.</p> <p>5.- Se realizaron entre el 18 y 28 de junio, visitas técnicas a los predios ubicados en Atacames y Quito sur para las respectivas validaciones de los inmuebles, a fin de verificar la pertinencia de su utilización para el funcionamiento de institutos de educación superior.</p> <p>6.-Se inició la petición y gestión formal ante SENPLADES para la validación de la certificación plurianual para las actividades financiadas con los distintos financiamientos previstos en el proyecto.</p> <p>7.- -Se obtuvo el pronunciamiento de SENPLADES, respecto a la creación de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador, señalando su creación no afecta a las facultades y atribuciones de la Senescyt; por lo cual, no existe la necesidad de realizar una actualización a la matriz de competencias. Adicionalmente, hay que puntualizar que, la EOD no requiere desarrollar los instrumentos institucionales al ser dependiente de la Senescyt y tener la característica de temporalidad (operar hasta el 31 de diciembre de 2021) para cumplir con los objetivos del proyecto de inversión.</p> <p>8.- Se solicitó al Ministerio de Trabajo su criterio, en función del pronunciamiento de la SENPLADES, respecto a que la Senescyt en el ámbito de las competencias e institucionalidad como ente rector, no requiere de una reforma en su estructura, considerando que la EOD es temporal y fue creada como fin de operativizar las disposiciones del Decreto Ejecutivo Nro. 364 y ejecutar el proyecto de reconversión.</p> <p>9.- La planificación del proyecto, ha sido actualizada en función en los acuerdos con los Multilaterales financistas del PRETT, considerando la prioridad de su intervención supeditado a las reestructuras de los convenios de préstamo</p> <p>10.- No se realizaron tranferencias.</p>		
<p>MAYO 2018</p> <p>1.- -Se suscribió con fecha 2 de mayo de 2018 el contrato de servicios ocasionales entre la SENESCYT y el Mgs. Antonio Bermeo, en calidad de Gerente del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador.</p> <p>2.- -Se gestionó el RUC de la Entidad Operativa Desconcentrada del Proyecto de Reconversión de la Educación, Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador, PRETT, notificando la gestión a la CGAF.</p> <p>3.- Se solicitó a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, realice las gestiones y acciones pertinentes para la devolución del presupuesto asignado al Proyecto de Reconversión por parte de la Secretaría Técnica del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, respecto a la intervención en la ciudad de Manta, dado que se asumirán con recursos propios.</p> <p>4.-Se comunicó a la CGPGE, el presupuesto actual y las diferentes gestiones recientemente realizadas tales como; el inicio de las actividades de la EOD, con el Acuerdo Ministerial No. 31 de 04 de mayo, y los trabajos necesarios en la reestructuración de los convenios vigentes con Banco Mundial y Banco Europeo de Inversiones.</p> <p>5.- Se comunicó a la CGPGE las gestiones realizadas para la prórroga de plazo en el Convenio de uso de Canje de Deuda - España, donde se ha iniciado una revisión de todas las consultorías a cargo de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica y otras entidades de la Secretaría.</p> <p>6.- Se acordó con el Ministerio de Cultura y Patrimonio la entrega del cronograma de cierre del convenio de cooperación interinstitucional para la rehabilitación del Instituto Yavirac, para realizar el acta de cierre para el 31 de julio de 2018.</p> <p>7.- -Se mantuvieron reuniones con los multilaterales financistas para dar continuidad a las actividades planificadas en el 2018.</p> <p>8.-Se cumplió el hito 91: Informe de necesidad (condiciones técnicas) para la adquisición del equipamiento del Instituto Superior en la ciudad de Lago Agrio</p> <p>9.- -En el mes de mayo no se realizaron transferencias..</p>	<p>Bermeo Noboa, César Antonio</p>	<p>04/06/2018 - 04:25 PM</p>
<p>ABRIL 2018</p>	<p>Sagasti Rhor, Carlos Eduardo</p>	<p>04/05/2018 - 02:53 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1. Se gestionó ante el Ministerio de Finanzas desde la Gerencia del Proyecto, la aprobación de reformas para la habilitación en la estructura programática el organismo Canje de Deuda Ecuador España, sin embargo no se cuenta con la aprobación del caso.</p> <p>2. Se levantó la planificación de intervención de obras una vez acordado con la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica el cronograma de entrega de insumos académicos, así como la revisión del estado de la gestión legal de predios.</p> <p>3. Se dio cumplimiento al Hito 90 EJECUCIÓN: Informe de necesidad (condiciones técnicas) para la adquisición del equipamiento del Instituto Superior en la ciudad de Manta (ex SECAP), realizado.</p> <p>4. Se remitió al Ministerio de Finanzas el pedido de reestructura del convenio de préstamo para que gestione con el Banco Europeo de Inversiones.</p> <p>5. Con fecha 09 de abril se emite el decreto ejecutivo nro. 364 por el cual se emite la creación de la Entidad Operativa Desconcentrada Proyecto de Reconversión .</p> <p>6. No se realizaron transferencias en el mes de abril de 2018.</p>		
<p>MARZO 2018</p> <p>1. Se aprobaron la mayoría de las reformas presupuestarias por parte del Ministerio de Finanzas que fueron solicitadas por la SENESCYT, quedando pendiente la aprobación de uno de los tres organismos contemplados dentro del financiamiento del proyecto.</p> <p>2. Se dio cumplimiento al Hito 89 EJECUCIÓN: Actualización del cronograma valorado del proyecto en el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), realizado.</p> <p>3. Se realizaron talleres internos para la actualización de las herramientas de seguimiento, en especial del área de adquisiciones.</p> <p>4. Se realizó todas las gestiones pertinentes para la aprobación del manual operativo.</p> <p>5. Elaboración de presentaciones y documentación concerniente a la EOD.</p> <p>6. No se realizaron transferencias en el mes de marzo de 2018.</p>	Sagasti Rhor, Carlos Eduardo	04/05/2018 - 11:39 AM
<p>FEBRERO 2018</p> <p>1. Se comunicó al proyecto por parte de la Coordinación General Administrativa Financiera la anulación de las certificaciones plurianuales gestionadas en el año 2017, porque no se contaba con la disponibilidad presupuestaria en los ítems respectivos.</p> <p>2. Se aprobaron parcialmente por parte del Ministerio de Finanzas las reformas que fueron solicitadas por la SENESCYT, después de un proceso largo de justificación para planteamiento de reformas debido a los rechazos en el sistema.</p> <p>3. Se desarrolló la Misión de Supervisión al Proyecto de Apoyo a la Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Público del Ecuador referente a la ejecución del convenio de préstamo con Banco Mundial y Banco Europeo de Inversiones.</p> <p>4. Se generaron compromisos con el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones, como parte de los acuerdos de ejecución de los convenios de préstamo.</p> <p>5. Se dio cumplimiento al Hito 87 EJECUCIÓN: Misión de Supervisión al Proyecto de Reconversión sobre la ejecución de los créditos de organismos multilaterales, realizada.</p> <p>6. Se dio cumplimiento al Hito 89 EJECUCIÓN: Plan de Adquisiciones Banco Mundial, aprobado.</p> <p>7. Se remitió al Ministerio de Finanzas el pedido de reestructura del convenio de préstamo para que gestione con el Banco Mundial, sin embargo se realizó una aclaración posterior señalando que corresponde a una modificación del convenio de financiación.</p> <p>8. No se realizaron transferencias en el mes de febrero de 2018.</p>	Sagasti Rhor, Carlos Eduardo	04/05/2018 - 11:29 AM
<p>ENERO 2018</p> <p>1. Se lanzó la primera modificación al Plan Operativo Anual remitido en diciembre de 2017 por parte de la Coordinación de Planificación de la SENESCYT. Por pedido de la misma unidad, se priorizó únicamente las reformas de nóminas, pasajes y viáticos, quedando pendiente el resto de reformas relacionadas a las actividades programadas en el POA.</p> <p>2. Se otorgó la No Objeción al plan de adquisiciones registrado en el sistema STEP, por parte del Banco Mundial.</p> <p>3. Se dio cumplimiento al Hito 86 EJECUCIÓN: Plan Operativo Anual.</p> <p>4. No se realizaron transferencias en el mes de enero de 2018.</p>	Sagasti Rhor, Carlos Eduardo	04/05/2018 - 11:29 AM
<p>Diciembre 2017</p> <p>1. Se inauguró el Instituto Tecnológico Superior en la ciudad de Cotacachi el 12 de diciembre de 2018 con la presencia del Secretario y autoridades de la Prefectura y Alcaldía del cantón.</p> <p>2. Se legalizó y firmó el convenio de uso del predio ubicado en Autoridad Portuaria de Guayaquil para la construcción de un instituto tecnológico superior.</p> <p>3. Se legalizó y firmó el convenio de uso del predio ubicado en el Campus del Milenio de la ciudad de Portoviejo para la construcción de un instituto tecnológico superior.</p> <p>4. Se ejecutaron los trámites previos para la firma del convenio de uso del predio de Machala.</p> <p>5. Se suscribió con fecha 29 de diciembre de 2017 el contrato para los estudios de implantación de los institutos en las ciudades de Guayaquil y Portoviejo.</p>	Sagasti Rhor, Carlos Eduardo	11/01/2018 - 01:48 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>6. Se ejecutó una orden de trabajo, por parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio previo a la suscripción del acta definitiva de la obra del instituto de Yavirak etapa 1.</p> <p>7. Se levantó la planificación nueva de intervención en obras prevista por el Proyecto de Reconversión.</p> <p>8. Se realizó una visita técnica con el Secretario de SENESCYT, al Ex Museo de la Energía en Lago Agrio para establecer la intervención para la readecuación de un instituto superior tecnológico en el sitio.</p> <p>9. Se cumplió con los siguientes hitos en el mes de diciembre: 119: EJECUCIÓN: Informe de obras equipadas hasta Octubre 2017, elaborado 120: EJECUCIÓN: Informes de Perfeccionamiento de Inmuebles a favor de la Secretaría para la construcción o readecuación de los Institutos 123: EJECUCIÓN: Informe de avance de construcciones de Institutos, elaborado 124: EJECUCIÓN: Informe de obras Programas Ejecutar en el año 2018</p> <p>10. Se realizó la reprogramación de hitos del año 2017 y levantamiento del despliegue de hitos para el 2018.</p> <p>11. No se realizaron transferencias en el mes de diciembre.</p>		
<p>Noviembre 2017</p> <p>1. Se solicitó las certificaciones presupuestarias plurianuales de los procesos priorizados para el período 2017/2018 con financiamiento fiscal y de Banco Mundial.</p> <p>2. Se solicitó la contratación de personal para el proyecto de reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública del Ecuador, como parte del fortalecimiento institucional necesario para el cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados para el año 2018.</p> <p>3. Se realizó visitas técnicas en la ciudad de Cotacachi para verificar las filtraciones de agua en el instituto, producto de las lluvias en la zona, con la finalidad de establecer acuerdo con el SECOB y el contratista para subsanar estos problemas.</p> <p>4. Se realizó la visita técnica al instituto técnico 17 de julio en la provincia de Ibarra con la finalidad de realizar una inspección de todas las especialidades previo a la suscripción del acta entrega provisional.</p> <p>5. Se realizó el acercamiento con empresas públicas para establecer el estudio de mercado en cuanto a costos en metodología de trabajo para la contratación de estudios de Institutos en las ciudades de Portoviejo, Guayaquil y Sucúa.</p> <p>6. Se realizó la designación del equipo técnico para revisión conjunta de la consultoría de implantación de un Instituto Superior Tecnológico ubicado en la ciudad de Atacames, provincia de Esmeraldas.</p> <p>7. Se reprogramaron los hitos 122 y 123, relacionados a 1) EJECUCIÓN: 5 Carreras aprobados por el Consejo de Educación Superior y 2) EJECUCIÓN: 5 Carreras aprobados por el Consejo de Educación Superior, debido a la reprogramación de los procesos precontractuales y se extienden hasta el año 2018.</p> <p>8. No se realizaron transferencias en el mes de noviembre de 2017.</p>	<p>Sagasti Rhor, Carlos Eduardo</p>	<p>05/12/2017 - 07:07 PM</p>
<p>Octubre 2017,</p> <p>1. Se solicitó a la Secretaría de Planificación y Desarrollo la certificación presupuestaria plurianual para el ejercicio 2017/2018.</p> <p>2. Se levantaron los términos de referencia para el equipamiento de talleres y laboratorios con la contraparte del Ministerio de Finanzas delegada como parte de la Unidad de Seguimiento del Programa Canje de Deuda Ecuador-España</p> <p>3. Se realizaron visitas técnicas a las nuevas obras donde funcionan los institutos superiores tecnológicos: 17 de Julio en Urucuquí y T'sachila en Santo Domingo a fin de verificar el estado de la obras, donde se han evidenciado que es necesario ejecutar algunos trabajos adicionales sobre las mismas, acciones que se comunicará a los coejecutores de las obras, Yachay E.P y SECOB, respectivamente.</p> <p>4. Se realizó la validación técnica del equipamiento adquirido por Yachay E.P. para el Instituto 17 de Julio en Urucuquí.</p> <p>5. Se envió el primer informe según convenio de préstamo del Banco Europeo de Inversiones, para su revisión.</p> <p>6. Se reprogramaron los hitos 80, 86, 87, 90, 93, 94, 101, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 relacionados a la gestión de escrituras de predios, construcción y readecuación de los institutos previstos en el proyecto de reconversión, debido a la actualización del cronograma de inicio de obras que marca la hoja de ruta del proyecto de reconversión de institutos. Los hitos deberán ajustarse una vez se apertura el sistema del GPR para actualizar las fechas de intervención.</p> <p>7. No se realizaron transferencias en el mes de octubre.</p>	<p>Sagasti Rhor, Carlos Eduardo</p>	<p>07/11/2017 - 08:27 PM</p>
<p>Septiembre 2017:</p> <p>1. Se vinculó desde el 25 de septiembre de 2017, el nuevo Gerente del Proyecto de Reconversión, señor Carlos Sagasti Rhor.</p> <p>2. Se ejecutaron reuniones de trabajo con el Banco Mundial y Banco Europeo de Inversiones para establecer las actividades a seguir para la ejecución de los contratos de financiación suscritos</p>	<p>Sagasti Rhor, Carlos Eduardo</p>	<p>10/10/2017 - 07:35 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>con los multilaterales para apoyar parcialmente al proyecto de reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública del Ecuador.</p> <p>3. Se aprobó la tercera y última fase del contrato de estudios de implantación del proyecto arquitectónico en la ciudad de Atacames.</p> <p>4. Se realizó la visita técnica a la ciudad de Lago Agrio para mantener una reunión con el Alcalde, a fin de verificar el estado de la legalización de la construcción del museo de la energía, para posterior repotenciación e intervención de la SENESCYT.</p> <p>5. Se realizó la visita técnica a la ciudad de Chimbo para mantener una reunión con el Alcalde, a fin de revisar la pertinencia de la construcción de un instituto en el sitio.</p> <p>6. Se realizó la visita técnica a la ciudad de Cotacachi, para evidenciar los avances en cuanto a la entrega de la obra del Instituto de la ciudad.</p> <p>7. Se realizó la visita técnica a Autoridad Portuaria de Guayaquil para revisar la situación legal del predio donde se implementará un instituto de educación superior.</p> <p>8. Se reprogramaron los hitos 82, 87, 95, 101, 111-118, relacionados a construcción y readecuación de los institutos previstos en el proyecto de reconversión, debido a la actualización del cronograma de inicio de obras que marca la hoja de ruta del proyecto de reconversión de institutos.</p> <p>9. No se han realizado transferencias en el mes de septiembre.</p>		
<p>Agosto 2017:</p> <p>1. Se revisó la fase final de los estudios de implantación de un Instituto Superior Tecnológico en la ciudad de Atacames, provincia de Esmeraldas.</p> <p>2. Se verificó las coordenadas del predio en la ciudad de Mocache, provincia de Los Ríos, conjuntamente con técnicos del Gobierno Autónomo Descentralizado de la ciudad de Mocache, donde funcionará un instituto de educación superior.</p> <p>3. Se realizó la visita técnica a los predios de Autoridad Portuaria de Guayaquil con la finalidad de definir un predio para la construcción de un Instituto Superior Tecnológico.</p> <p>4. Se obtuvo por parte de INMOBILIAR el dictamen de viabilidad del predio de Riobamba (ex centro SECAP) mediante oficio No. INMOBILIAR-SAB-2017-0249-O de fecha de 28 de agosto de 2017, con el cual se procederá a realizar el Proyecto de Resolución.</p> <p>5. Se reprogramaron los hitos 78, 85, 86, 91, 92, 93, 109 y 110 relacionados a las escrituras de los predios ubicados en Quito centro, El Pangui, Cotacachi, Machala, Quito Sur, Guayaquil, Sucumbíos, Ambato y Riobamba, respectivamente, debido a procesos legales que aún quedan por sanear por parte de los donatarios.</p> <p>6. Se reprogramaron los hitos 81, 83, 88 relacionados al inicio de la readecuación o construcción de los institutos de educación superior en Lago Agrio y Chimbo, debido a la actualización del cronograma de inicio de obras que marca la hoja de ruta del proyecto de reconversión de institutos.</p> <p>7. No se han realizado transferencias en el mes de agosto.</p>	<p>Valencia Valencia, Andrés Alejandro</p>	<p>07/09/2017 - 02:26 PM</p>
<p>Julio 2017:</p> <p>1. Se realizó la visita de reconocimiento conjuntamente con los especialistas de infraestructura de Banco Mundial y de Senescyt, de los predios para los institutos de Machala y Ambato, así como también las visitas a las instalaciones del Museo de la Energía en Lago Agrio, Quito SECAP Colón, Quito SECAP Norte, Ambato SECAP y Duran SECAP, instalaciones que se prevé readecuar.</p> <p>2. Se realizó la revisión de la información correspondiente a la fase 3 de la consultoría de los estudios de Implantación de un Instituto en la ciudad de Atacames.</p> <p>3. Se realizó el seguimiento técnico de la consultoría de los estudios de implantación de un Instituto en la ciudad de Cuenca.</p> <p>4. Se realizó la visita técnica de las instalaciones del Museo de la Energía, ubicado en la ciudad de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos.</p> <p>5. Se realizó el seguimiento a los procesos legales para transferencias de los inmuebles donde funcionarán los institutos de educación superior a la SENESCYT.</p> <p>6. Inició la misión de Apoyo a la Implementación de los Proyectos de Educación, respecto del financiamiento del Banco Mundial para el proyecto de reconversión.</p> <p>7. No se realizaron transferencias en el mes de julio.</p>	<p>Valencia Valencia, Andrés Alejandro</p>	<p>07/08/2017 - 08:23 AM</p>
<p>1. Se ejecutaron visitas técnicas a los predios ubicados en las provincias de Tungurahua, Pastaza y Morona Santiago donde se construirán los institutos de educación superior previstos en el proceso de reconversión.</p> <p>2. Se realizó la visita técnica a las instalaciones del SECAP, ubicado en la 10 de Agosto N26-27 y Mosquera Narváez donde funcionará un instituto de educación superior.</p> <p>3. Se solicitó en donación a INIAP un área adicional de terrero ubicado en Mejía para el Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador.</p> <p>4. Se solicitó la información acerca del pago de tasas pendiente por parte del Ministerio de Educación, del predio ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, cantón el Pangui.</p> <p>5. Se realizó el seguimiento al proceso de inscripción en el Registro de la Propiedad del bien inmueble del Guayas SECAP.</p>	<p>Valencia Valencia, Andrés Alejandro</p>	<p>06/07/2017 - 05:15 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>6. Se realizó el Seguimiento al proceso de inscripción en el Registro de la Propiedad del bien inmueble de Manta SECAP.</p> <p>7. Se mantuvo reuniones de insistencia con INMOBILIAR sobre el predio de Portoviejo Plan Masa, para la suscripción del Convenio de Uso a favor de esta Cartera de Estado.</p> <p>8. Se suscribió el 27 de marzo de 2017, el Acuerdo de Colaboración entre esta Cartera de Estado, Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina Comercial de la Embajada de España en Ecuador y Ministerio de Finanzas, para la asignación de recursos de cooperación internacional no reembolsable del Programa Canje de Deuda Ecuador España para la adquisición del equipamiento práctico para talleres y laboratorios para dos institutos que funcionarán en los ex centros SECAPs de Cuenca y Riobamba,</p> <p>9. Se reprogramó el hito 84: EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el Instituto Tecnológico de Ambato, adjudicada, debido a que aún está pendiente el perfeccionamiento legal del predio.</p> <p>10. Se reprogramaron los hitos: 1) 95: EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Territorial en la ciudad de Ambato, iniciada; 2) 96 EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Territorial en la ciudad de Atacames, iniciada; 3) 97: EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Territorial en la ciudad Cuenca, iniciada; 4) 98: EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Territorial en la ciudad Guayaquil APG, iniciada; 5) 99: EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Territorial en la ciudad Quito (sur), iniciada; 6) 100: EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Sectorial Agropecuario Los Ríos , Quevedo, iniciada; debido a que se estableció un nuevo cronograma de inicio y fin de obra en función del tiempo que se requiere para levantar los procesos previos según la normativa aplicable por los multilaterales financieristas del proyecto para la contratación de estudios y obras .</p> <p>11. Se reprogramó el hito 101: EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Territorial con especialización en textil y cuero Imbabura Cotacachi, entregada, debido a que la construcción no se ejecutó en el tiempo establecido en el contrato complementario Nro.2, se ha pedido al coejecutor SECOB información del estado de la referida obra y su fina de finalización.</p> <p>12. Se reprogramó el hito 102: EJECUCIÓN: Equipamiento para el Instituto de Cotacachi, adquirido, debido a que la obra civil aun no ha sido concluida.</p> <p>13. Se reprogramaron los hitos: 1) 103: EJECUCIÓN: Equipamiento para el Instituto de Latacunga, adquirido y 2) 104: EJECUCIÓN: Equipamiento para el Instituto de Santo Domingo, adquirido, debido a que aún está en ejecución los procesos de adquisición del equipamiento especializado.</p> <p>14. No se realizaron transferencias en el mes de junio</p>		
<p>Mayo 2017</p> <p>1. Se recibió el 15 de mayo de 2017, la propuesta del tiempo de ejecución de la obra en Chimbo para un instituto de educación superior, con la finalidad de solicitar al Banco Mundial su no objeción y continuar con los procesos respectivos para la construcción de la obra.</p> <p>2. Se mantuvo una reunión con el equipo técnico de SECOB, para revisar las observaciones emitidas a los estudios técnicos, desarrollados por SENESCYT, en la ciudad de Lago Agrio; SECOB requiere se presente un levantamiento de los equipos instalados, especialmente, de los sistemas eléctrico, electrónico e hidrosanitarios.</p> <p>3. Se realizó la revisión de la Fase 2 de la consultoría de los estudios de implantación de un Instituto Superior Tecnológico en la ciudad de Atacames y se levantaron observaciones que deben ser subsanadas por el contratista.</p> <p>4. Se realizó la visita técnica a la infraestructura del Instituto Superior Tecnológico en la ciudad de Santo Domingo, previo la firma del acta de Uso y Administración de la obra, donde se verificó que es procedente suscribir el acta de uso y administración, sin embargo se dejará constancia de las observaciones técnicas respecto de las instalaciones del Instituto mismas que deberán ser subsanadas por el Contratista de Obra hasta su recepción final por parte del SECOB.</p> <p>5. Se realizó una visita técnica a la infraestructura del Instituto "Luis Arboleda Martínez" extensión Jaramijó, a la fecha se reportan aun observaciones que deben ser subsanadas por el contratista de la obra contratado por Ecuador Estratégico E.P.</p> <p>6. Se gestionó la aclaratoria del dictamen del predio de Lago Agrio y se realizó la minuta.</p> <p>7. Se gestionó procedimientos legales con los GADS para los predios en Durán y Ambato.</p> <p>8. Se inició el proceso de presentación del proyecto de reconversión a la nueva administración por el cambio de gobierno a fin de continuar los procesos administrativos, financieros, técnicos y legales que permitan cumplir con el propósito del proyecto de reconversión.</p> <p>9. Se reprogramó el hito 80: EJECUCIÓN: Escrituras del terrenos de Quito Ñaquito (centro SECAP), firmada, debido a que SECAP no cuenta con el catastro actualizado sobre la infraestructura levantada.</p> <p>10. Se reprogramó el hito 85: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno del Panguí, firmadas, debido que el MINEDUC no cancela los valores pendientes al GAD por concepto de contribuciones especiales y mejoras.</p> <p>11. Se reprogramó el hito 86: EJECUCIÓN: Escrituras del terrenos de Cotacachi (juicio de expropiación), firmadas, debido a que la Unidad Judicial Multicompetente de Cotacachi no emite aun la sentencia.</p>	<p>Valencia Valencia, Andrés Alejandro</p>	<p>08/06/2017 - 10:40 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>12. Se reprogramó el hito 87: EJECUCIÓN: Readecuación del Instituto Sectorial en Patrimonio y Turismo Pichincha Quito (primera etapa), entregada, debido a que SENESCYT ha comunicado observaciones a corregir en la infraestructura.</p> <p>13. Se reprogramó el hito 90: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Machala, firmadas, debido a que el GAD aún no resuelve el fraccionamiento presentado por Autoridad Portuaria dentro del plan masa.</p> <p>14. Se reprogramó el hito 91: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Quito sur, firmadas, debido a que los formularios para transferencia de dominio del predio se encuentran retenidos en el municipio.</p> <p>15. Se reprogramó el hito 92: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Guayaquil APG, hasta que se apertura el sistema y se elimine el hito ya que INMOBILIAR ha indicado que al ser plan masa solo operara convenio de uso.</p> <p>16. Se reprogramó el hito 93: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Sucumbíos donado por el GAD, firmadas, debido a que INMOBILIAR remitió la actualización del dictamen el 29 de mayo de 2017.</p> <p>17. Se reprogramó el hito 94: EJECUCIÓN: Escrituras del terrenos de Durán (centro SECAP), firmadas, debido a que INMOBILIAR aún no contesta la solicitud de actualización de dictamen de viabilidad de SECAP.</p> <p>18. No se realizaron transferencias en el mes de mayo.</p>		
<p>ABRIL 2017</p> <p>1. Se iniciaron los procesos de recepción provisional de los Institutos ubicados en Quito (Yavirak) y Santo Domingo, coordinadamente con MCYP y SECOB, respectivamente.</p> <p>2. Se ejecutaron los trámites legales pertinentes para el perfeccionamiento de los predios a favor de la SENESCYT:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se realizó la inscripción en el Registro de la Propiedad del predio de Chimbo. -Se elaboraron las minutas del predio de Sucúa para aprobación y posterior escrituración. <p>3. Se reprogramó el hito 87 EJECUCIÓN: Readecuación del Instituto Sectorial en Patrimonio y Turismo Pichincha Quito (primera etapa), entregada, debido a que se encuentra en proceso la recepción provisional de la obra.</p> <p>4. Se reprogramó el hito 89 EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Sectorial en Logística y Transporte Santo Domingo de los Tsáchilas Santo Domingo, entregada, debido a que se encuentra en proceso la recepción provisional de la obra.</p> <p>5. Se reprogramó el hito 89 EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Sectorial en Logística y Transporte Santo Domingo de los Tsáchilas Santo Domingo, entregada, debido a que se encuentra en proceso la recepción provisional de la obra.</p> <p>6. Se reprogramó el hito 90 EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Machala, firmadas, debido a que se encuentra en proceso de pago las tasas pendientes que tiene Autoridad Portuaria sobre el predio.</p> <p>7. Se reprogramó el hito 91 EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Quito sur, firmadas, debido a que se dará de baja el hito por pronunciamiento de Inmobiliar en el que señala que no se fraccionará el predio destinado para el instituto dado que se encuentra en un Plan Masa, por tanto no aplicará traspaso de dominio a SENESCYT.</p> <p>8. No se realizaron transferencias en el mes de abril.</p>	<p>Valencia Valencia, Andrés Alejandro</p>	<p>04/05/2017 - 10:08 PM</p>
<p>Marzo 2017</p> <p>1. Se otorgó la efectividad al crédito del con el Banco Mundial. El 21 de marzo de 2017, el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (Banco Mundial) aceptó las pruebas presentadas en cumplimiento de las condiciones previas a la vigencia del Convenio de Préstamo, por lo que otorgó la efectividad del crédito y este entró en vigor desde el 22 de marzo de 2017.</p> <p>2. Se remitió, el 15 de marzo de 2017, el informe de avance del Compromiso Presidencial Nro. 20134 denominado "Institutos Técnicos y Tecnológicos", con el cronograma actualizado de las fechas previstas de inicio de obra. El cronograma se actualizó en función del tiempo que demandan los procesos de licitación con norma internacional de acuerdo al multilateral que financie la obra y los trámites administrativos-financieros que se deberán ejecutar para el incremento del techo presupuestario del proyecto así como la asignación de recursos a los coejecutores del proyecto.</p> <p>3. Se desarrolló en la semana del 6 al 10 de marzo de 2017 la "Misión de Lanzamiento", con el Banco Mundial, SENESCYT, SECOB, INEC, con el objeto de coordinar y acordar todos los aspectos requeridos para el inicio de la ejecución del Proyecto de Préstamo.</p> <p>4. Se reprogramó el hito 78 EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Quito (centro SECAP), firmadas, debido a que está pendiente el pago de tasas que pesan sobre el inmueble.</p> <p>5. Se reprogramó el hito 80 EJECUCIÓN Escrituras del terreno de Quito Ñaquito (centro SECAP), firmadas, debido a que está pendiente el pago de tasas que pesan sobre el inmueble.</p> <p>6. Se reprogramó el hito 81 EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Territorial con especialización en petróleo en la ciudad Lago Agrio, iniciada, debido a que se actualizó el el compromiso presidencial Nro. 20134 reportado en el mes de marzo, donde se reprogramó la fecha de inicio de obra.</p>	<p>Valencia Valencia, Andrés Alejandro</p>	<p>04/04/2017 - 02:47 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>7.Se reprogramó el hito 82 EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Territorial con especialización en servicios portuarios el Oro Machala, iniciada, debido a que se actualizó el el compromiso presidencial Nro. 20134 reportado en el mes de marzo, donde se reprogramó la fecha de inicio de obra.</p> <p>8.Se reprogramó el hito 83 EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Territorial en la ciudad Chimbo, iniciada, debido a que se actualizó el el compromiso presidencial Nro. 20134 reportado en el mes de marzo, donde se reprogramó la fecha de inicio de obra.</p> <p>9.Se reprogramó el hito 84 EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el Instituto Tecnológico de Ambato, adjudicada, debido a que se deben ejecutar trámites legales previos para regularizar el predio a favor de la SENESCYT.</p> <p>10.Se reprogramó el hito 85 EJECUCIÓN: Escrituras del terreno del Pangui, firmadas, debido a que el MUNEDUC tiene una deuda sobre el inmueble que está en proceso de donación a la SENESCYT, que deberá ser saldado previamente.,</p> <p>11.Se reprogramó el hito 86 EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Cotacachi (juicio de expropiación), firmadas, debido a que aún no se dicta sentencia sobre el predio expropiado.</p> <p>12.Se reprogramó el hito 87 EJECUCIÓN: Readecuación del Instituto Sectorial en Patrimonio y Turismo Pichincha Quito (primera etapa), entregada, debido a que el MCYP no ha remitido información oficial para corroborar el hito.</p> <p>13.No se han realizado transferencias en el mes de marzo.</p>		
<p>FEBRERO 2017</p> <p>1.Se diseñaron las ingenierías como parte de la propuesta de optimización del estándar de estructura metálica.</p> <p>2.Se inauguró el 07 de febrero, la obra del Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez, extensión Jaramijó.</p> <p>3.Se inauguró el 13 de febrero, la obra del Instituto Superior Tecnológico Tsa´chilas en Santo Domingo de los Tsáchilas.</p> <p>4.Se inauguró el 16 de febrero, la obra del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi.</p> <p>5.Se realizó el rediseño del proyecto arquitectónico del instituto de Lago Agrio.</p> <p>6.Se realizó el rediseño del proyecto arquitectónico del instituto de Machala.</p> <p>7.Se elaboró el convenio de cooperación interinstitucional entre la Secretaría y el SECOB para el manejo de los fondos del crédito del Banco Mundial.</p> <p>8.Se elaboró el convenio de cooperación interinstitucional entre la Secretaría y el INEC para el manejo de los fondos del crédito del Banco Mundial.</p> <p>9.Se reprogramó el Hito 77 ECUCIÓN: Escrituras del terreno de Chimbo, firmadas, debido a que se contó con la disponibilidad del presupuesto del proyecto en el mes de febrero, retrasando las actividades a ejecutarse para cumplir el hito.</p> <p>10.Se reprogramó el Hito 78 EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Quito (centro SECAP), firmadas, debido a que se contó con la disponibilidad del presupuesto del proyecto en el mes de febrero, retrasando las actividades a ejecutarse para cumplir el hito.</p> <p>11.Se reprogramó el Hito 79 EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Manta, (centro SECAP) firmadas, debido a que se contó con la disponibilidad del presupuesto del proyecto en el mes de febrero, retrasando las actividades a ejecutarse para cumplir el hito.</p> <p>12.Se reprogramó el Hito 80 EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Quito Ññaquito (centro SECAP), firmadas, debido a que se contó con la disponibilidad del presupuesto del proyecto en el mes de febrero, retrasando las actividades a ejecutarse para cumplir el hito.</p> <p>13.No se realizaron transferencias en el mes de febrero.</p>	<p>Valencia Valencia, Andrés Alejandro</p>	<p>07/03/2017 - 05:55 PM</p>
<p>ENERO 2017</p> <p>1.Concluyó el 07 de enero de 2017, la obra del Instituto en el cantón Jaramijó a cargo de Ecuador Estratégico Empresa Pública.</p> <p>2.Se suscribió el 16 de enero de 2017, entre La Cuadra Compañía Inmobiliaria y Comercializadora S.A. Inmosolucion, y la Secretaría, el contrato de régimen especial para la elaboración de los estudios y diseños definitivos de implantación arquitectónica para un instituto de educación superior público ubicado en la ciudad de Atacames, provincia de Esmeraldas".</p> <p>3.Se reanudó el 17 de enero de 2017, la obra del Instituto en el cantón Cotacachi a cargo del Servicio de Contratación de Obras.</p> <p>4.Se reanudó el 19 de enero de 2017, la obra del Instituto en el cantón Santo Domingo a cargo del Servicio de Contratación de Obras.</p> <p>5.Se ejecutaron parte de los trabajos en la obra física de la readecuación del Instituto en el cantón Quito a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio contemplados en el segundo contrato complementario suscrito el 16 de diciembre de 2016.</p> <p>6.Se ejecutaron reuniones de trabajo de acuerdo a las visitas técnicas de los Especialistas del Banco Mundial para tratar temas de capacitación en formación dual así como de infraestructura y revisión del presupuesto para las obras priorizadas con crédito externo.</p> <p>7.No se realizaron transferencias en el mes de enero de 2017</p>	<p>Valencia Valencia, Andrés Alejandro</p>	<p>08/02/2017 - 04:41 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Diciembre, 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó la visita técnica y verificación del funcionamiento de los diferentes sistemas (eléctrico, electrónico, hidrosanitario, etc.) de la obra del instituto ubicado en la ciudad de Jaramijó. 2. Se inició el proceso de verificación del cumplimiento de la Norma Técnica Ecuatoriana de Construcción y cumplimiento de áreas requeridas de diseño propuestas en los estándares de infraestructura física de los institutos contemplados en el proyecto de reconversión; adicionalmente se está trabajando en una propuesta para la optimización de los costos de construcción. 3. Se revisó los productos correspondientes a la segunda etapa de la consultoría de implantación de la ciudad de Quito y la primera etapa de la consultoría de la ciudad de Guayaquil. Se realizó el acompañamiento de los mismos conjuntamente con los contratistas o delegados, para el desarrollo y presentación del anteproyecto, según lo solicitado o requerido en el contrato. 4. Se revisó los expedientes de consultorías de los institutos de Lago Agrio, Chimbo y Machala, con la finalidad de optimizar las ingenierías y obtener un menor costo de ejecución de los mismos. 5. Se realizó el seguimiento a los coejecutores del proyecto, MCYP y SECOB para que se concluyan las obras de los institutos en Quito, Santo Domingo y Cotacachi, sin embargo la firma de los contratos complementarios y demás instrumentos relacionados con su ejecución demandó de procedimientos adicionales que impidió que los coejecutores realicen la entrega de las obras a tiempo. 6. Se suscribió el acuerdo de préstamo entre Ecuador y el Banco Mundial para el financiamiento de 3 componentes en el marco del proyecto de reconversión para los institutos de educación. 7. No se realizaron transferencias en el mes de diciembre. 	<p>Valencia Valencia, Andrés Alejandro</p>	<p>06/01/2017 - 07:58 PM</p>
<p>Noviembre, 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizaron visitas técnicas para verificar el estado de las obras de los institutos en Latacunga, Santo Domingo y Quito. 2. Se desarrollaron las propuestas de diseños arquitectónicos y de ingenierías para las consultorías de los IST de Quito Sur y Guayaquil 3. Se inició el desarrollo de los términos de referencia para los IST de Sucúa, El Pangui, Portoviejo, y Riobamba. 4. Se revisaron los expedientes de los convenios suscritos entre SENESCYT y SECOP - MCYP. 5. Se realizaron los ajustes para la contratación de a readecuación de obra del centro SECAP de Manta donde funcionará un instituto de educación superior. 6. Se realizaron los términos de referencia para la contratación de los estudios de implantación arquitectónica de los institutos en Ambato y Atacames. 7. Se reprogramó el hito 68: EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el instituto tecnológico de Esmeraldas, adjudicada, debido a que el proceso precontractual ha tomado más tiempo del previsto. 8. Se reprogramó el hito 70: EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el instituto tecnológico de Ambato, adjudicada, debido a que el proceso precontractual ha tomado más tiempo del previsto. 9. Se reprogramó el hito 78: EJECUCIÓN: Construcción del instituto territorial con especialización en textil y cuero Imbabura Cotacachi, entregada, debido a que está pendiente la suscripción de los contratos complementarios de obra y fiscalización por parte del SECOB. 10. Se reprogramó el hito 79: EJECUCIÓN: Readecuación del instituto sectorial en patrimonio y turismo Pichincha Quito, entregada, entregada, debido a que está pendiente la suscripción de los contratos complementarios de obra y fiscalización por parte del SECOB. 11. Se realizó la transferencia a SECOB de los recursos necesarios para la suscripción del contrato complementario de la obra. 	<p>Valencia Valencia, Andrés Alejandro</p>	<p>07/12/2016 - 05:57 PM</p>
<p>OCTUBRE 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se revisó la propuesta técnica y económica de Empresa Pública Inmosolución para la participación del proceso de contratación para el desarrollo de los estudios y diseños definitivos de implantación arquitectónica para un instituto de educación superior público ubicado en las ciudades de Atacames y Ambato. 2. Se realizó el seguimiento y entrega de insumos a los contratistas responsables del desarrollo de los estudios y diseños definitivos de implantación arquitectónica para un instituto de educación superior público ubicado en las ciudades de Quito y Guayaquil, procesos contratados por SENPLADES, con recursos BID. 3. Se inició el proceso de verificación del cumplimiento de la Norma Técnica Ecuatoriana de Construcción y cumplimiento de áreas requeridas de diseño propuestas en los estándares de infraestructura física de los institutos de educación superior; así como la propuesta para la optimización de los costos de construcción. 	<p>Valencia Valencia, Andrés Alejandro</p>	<p>10/11/2016 - 06:20 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>4. Se visitó y verificó el funcionamiento de los diferentes sistemas (eléctrico, electrónico, hidrosanitario, otros) del instituto ubicado en la ciudad de Latacunga. Se desarrolló una reunión de trabajo con SENAGUA, para tratar la legalización de la captación del agua para el instituto.</p> <p>5. Se realizó el seguimiento de la obra en el instituto en Jaramijó, que inició su construcción en el mes de septiembre de 2016.</p> <p>6. Se revisaron los expedientes de los estudios y diseños de implantación del proyecto arquitectónico de los institutos a construirse en Lago Agrio, Chimbo y Machala, con la finalidad de optimizar las ingenierías y obtener un menor costo de ejecución.</p> <p>7. Se desarrollaron los diseños y planos para la implementación de un laboratorio en el área administrativa del instituto de Jaramijó.</p> <p>8. Se elaboraron las Minutas del instituto superior tecnológico en El Pangui.</p> <p>9. Se elaboraron las Minutas del instituto superior tecnológico de Chimbo.</p> <p>10. Se elaboraron las Minutas del instituto superior tecnológico de Quito Colón SECAP</p> <p>11. Se elaboraron las Minutas del instituto superior tecnológico de Quito Ñaquito SECAP</p> <p>12. Se elaboraron las Minutas del instituto superior tecnológico de Manta SECAP</p> <p>13. Se consignó el pago por expropiación de un predio en Cotacachi, en el marco del juicio planteado para el efecto.</p> <p>14. Se reprogramó el Hito 68: EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el instituto tecnológico de Esmeraldas, adjudicada, debido al ajuste que el oferente entregó para el proceso de contratación.</p> <p>15. Se reprogramó el Hito 70: EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el instituto tecnológico de Ambato, adjudicada, debido al ajuste que el oferente entregó para el proceso de contratación.</p> <p>16. Se reprogramó el Hito 72: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Ambato, firmadas, debido a que está pendiente el fraccionamiento del predio y MINEDUC tiene una deuda pendiente con el GAD Municipal.</p> <p>17. Se reprogramó el Hito 73: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Quito sur, firmadas, debido a que por compromiso presidencial el predio debe pasar primero a INMOBILIAR.</p> <p>18. Se reprogramó el Hito 74: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Machala, firmadas, debido a que Autoridad Portuaria mantiene una deuda con el GAD Municipal por efecto de tasas sobre el predio.</p> <p>19. Se reprogramó el Hito 75: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno del Pangui, firmadas, debido a que Inmobiliar no remite los documentos habilitantes para continuar con el proceso de escrituración.</p> <p>20. Se reprogramó el Hito 76: EJECUCIÓN: Escrituras del terrenos de Riobamba, firmadas, debido a que el fraccionamiento por parte de SENAGUA aún no se puede efectuar.</p> <p>21. Se realizó la transferencia para cubrir rubros de arrastre de las planillas de contratos a cargo del SECOB para las obras en Latacunga, Santo Domingo y Cotacachi, y estudios para el instituto de Riobamba, más los valores para rubros complementarios para la obra del instituto en Santo Domingo.</p>		
<p>Septiembre, 2016</p> <p>1. Se concluyó con el desarrollo de las observaciones a los expedientes de las obras para los institutos de educación superior, en las ciudades de Lago Agrio, Machala y Chimbo, en el marco de la negociación de un crédito externo por parte del Banco Mundial.</p> <p>2. Se enviaron los expedientes técnicos de obra para revisión del Banco Mundial.</p> <p>3. Se desarrollaron y enviaron al Banco Mundial para revisión, las condiciones generales y términos de referencia de obra y fiscalización de los proyectos de obra de los institutos en Lago Agrio, Chimbo y Machala. La información fue trabajada de manera conjunta con el SECOB.</p> <p>4. Se recibió una asignación presupuestaria por el valor de \$ 33.900,61 para complementar la infraestructura actual del Instituto Tecnológico Superior "Luis Arboleda Martínez" de la ciudad de Manta, que funciona en uno de los centros SECAPs que está en proceso de transferencia a favor de la SENESCYT, en función del compromiso presidencial Nro. 24670. La asignación se da en razón de la petición que la Secretaría Técnica para la Reconstrucción y Reactivación Productiva de la Vicepresidencia de la República realizó al Ministerio de Finanzas para las prioridades de la SENESCYT en las zonas afectadas.</p> <p>5. Se desarrolló el informe técnico, especificaciones técnicas, planos y análisis de precios unitarios para ejecutar los procesos de adecuación de áreas internas del Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez ubicado en Manta.</p> <p>6. Se desarrollaron los estudios: planos, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, del proyecto de obra para el Instituto Tecnológico Superior en la ciudad de Jaramijó.</p> <p>7. Se gestionó la minuta del predio donde funcionará un instituto de educación superior en la ciudad de El Pangui.</p> <p>8. Se suscribieron las escrituras del predio donde funcionará un instituto de educación superior en la ciudad de Lago Agrio.</p> <p>9. Se gestionó la minuta del predio donde funcionará un instituto de educación superior en la ciudad de Chimbo.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>05/10/2016 - 06:58 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>10. Se reprogramó el hito 68: EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el instituto tecnológico de Esmeraldas, adjudicada; debido a que está en revisión las ofertas técnicas y económicas preliminares para la selección del proveedor.</p> <p>11. Se reprogramó el hito 69: EJECUCIÓN: Construcción del instituto sectorial en logística y transporte Santo Domingo de los Tsáchilas Santo Domingo, entregada; debido a que aún está en proceso la transferencia de recursos a SECOB para pago de planillas de obra y fiscalización.</p> <p>12. Se reprogramó el hito 70: EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el instituto tecnológico de Ambato, adjudicada; debido a que está en revisión las ofertas técnicas y económicas preliminares para la selección del proveedor.</p> <p>13. Se reprogramó el hito 71: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Esmeraldas, firmadas; debido a que pese a estar suscrita la escritura aún no ha podido aún ser inscrita en el Registro de la Propiedad.</p> <p>14. No se han realizado transferencias en el mes de septiembre.</p>		
<p>Agosto 2016</p> <p>1. Se mantuvo una nueva misión de preparación con el Banco Mundial para la concreción de un crédito para la construcción y equipamiento de IST.</p> <p>2. Se desarrolló el estudio de implantación del IST de Jaramijó conjuntamente con Secob, incluyendo diseños, rubros, cantidades y especificaciones técnicas de todas las ingenierías.</p> <p>3. Se realizó el acompañamiento técnico al departamento jurídico para concluir el fraccionamiento del predio "La Matilde" de la ciudad de Riobamba, donde se implantará un Instituto Superior Tecnológico.</p> <p>4. Se realizó la entrega digital de los estudios correspondientes al sistema de captación y dotación de agua potable para el Instituto Superior Tecnológico Territorial de Cotopaxi, a SENAGUA en la ciudad de Latacunga, en cumplimiento de la resolución de adjudicación del recurso.</p> <p>5. Se realizó el seguimiento e insistencia al Ministerio de Transportes y Obras Pública (MTO), de los oficios enviados por esta Cartera de Estado para la construcción de un paso peatonal que garantice la seguridad y accesibilidad a los usuarios del Instituto.</p> <p>6. Se elaboran los términos de referencia para la contratación de estudios para la readecuación del SECAP Centro de la ciudad de Quito.</p> <p>7. Se suscribió el convenio de uso del predio en Quito (Sur) con INIAP para la construcción de un IST.</p> <p>8. Se suscribió el acuerdo de donación de un predio en el Pangui entre SENESCYT e Inmobiliar.</p> <p>9. Se realizó la primera transferencia por valores de arrastre al Ministerio de Cultura y Patrimonio para los contratos de obra y fiscalización del instituto tecnológico superior de la ciudad de Quito.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>05/09/2016 - 06:24 PM</p>
<p>Julio 2016</p> <p>1. Se suscribió la resolución interinstitucional No. 2016-003 para la transferencia a título gratuito del Centro Múltiple de Manta a favor de la Secretaría para el funcionamiento de un instituto reconvertido.</p> <p>2. Se suscribió el acuerdo interinstitucional CGAJ-2016-008 en el que INMOBILIAR autoriza la transferencia a título gratuito a favor de la Secretaría del inmueble del Pangui para el funcionamiento de un instituto reconvertido.</p> <p>3. Se realizó el diseño arquitectónico e ingenierías del taller de acuicultura para el instituto de Jaramijó.</p> <p>4. Se realizó el diseño de implantación del proyecto arquitectónico para el instituto de Portoviejo.</p> <p>5. Se suscribió el acta definitiva de la obra del instituto en la ciudad de Vilcabamba provincia de Loja.</p> <p>6. Se reanudó la obra del instituto en Santo Domingo.</p> <p>7. Se actualizó el dictamen de prioridad del Proyecto de Reconversión de Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador.</p> <p>8. Se reprogramarán los hitos en virtud de la disponibilidad presupuestaria y del dictamen favorable de prioridad del proyecto de inversión.</p> <p>9. No se realizaron transferencias en el mes de julio.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>06/08/2016 - 01:11 AM</p>
<p>JUNIO 2016</p> <p>1. Se realizó la visita de inspección de infraestructura del instituto en la ciudad Vilcabamba para verificación de correcciones previa la suscripción del Acta de Entrega Definitiva de obra.</p> <p>2. Se remitieron los expedientes técnicos correspondientes a los diseños de arquitectura e ingenierías de los institutos ubicados en Machala y Quevedo, para revisión del Banco Mundial.</p> <p>3. Se realizaron reuniones de revisión con SECOB de los estudios y diseños estructurales del Modelo Estándar de Institutos.</p> <p>4. Se efectuó una visita a los institutos en construcción en Cotacachi, Santo Domingo y las instalaciones de los Centros de Formación de SECAP, ubicados en Durán, Manta y Quito, junto a la especialista de infraestructura del Banco Mundial.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>05/07/2016 - 05:04 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>5. Se reprogramó el HITO 65: EJECUCIÓN: Aprobación de la actualización del dictamen de prioridad del proyecto de reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública del Ecuador, en razón de las nuevas disposiciones emitidas desde Presidencia respecto a la composición del proyecto global de institutos.</p> <p>6. Se reprogramaron los hitos: HITO 66 EJECUCIÓN: Fiscalización de la readecuación del instituto superior tecnológico en Azogues, adjudicada; HITO 68: EJECUCIÓN: Readecuación del instituto superior tecnológico en Azogues, adjudicada, e HITO 71: EJECUCIÓN: Readecuación del Instituto Superior Tecnológico en Azogues, iniciada, debido a que se han presentado evidencias de que el problema estructural del edificio se habría agravado a raíz del terremoto del 16 de abril. Con estas nuevas condiciones no es adecuado realizar la intervención, por lo que se solicitó a Inmobiliar un análisis técnico para determinar si es viable efectuar el refuerzo estructural previsto o si el edificio requiere su derrocamiento.</p> <p>7. Se reprogramaron los hitos: HITO 73: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Esmeraldas, firmadas e HITO 78: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Esmeraldas, firmada, debido a que el informe técnico de viabilidad del predio aún se encuentra en revisión por parte de Inmobiliar.</p> <p>8. Se reprogramaron los hitos: HITO 76: EJECUCIÓN: Construcción del instituto sectorial en logística y transporte Santo Domingo de los Tsáchilas Santo Domingo, entregada e HITO 77: EJECUCIÓN: Readecuación del instituto sectorial en patrimonio y turismo Pichincha Quito, entregada, debido a que está en gestión la asignación presupuestaria para completar las obras en ejecución tanto a SECOB como a MCYP.</p> <p>9. Se ha respondido las supervisiones ejecutivas solicitadas por las Gobernaciones de Cañar e Imbabura.</p> <p>10. No se realizaron transferencias en el mes de junio.</p>		
<p>Mayo 2016</p> <p>1. Se actualizó los estudios de implantación y diseño de talleres para el IST de Chimbo, en coordinación con SECOB.</p> <p>2. Se elaboraron los estudios de implantación, readecuación y diseño de talleres para el IST de Lago Agrio, en coordinación con SECOB.</p> <p>3. Se realizaron ajustes al diseño y distribución espacial del equipamiento en los talleres de Machala y Lago Agrio.</p> <p>4. Se realizó el diseño estructural, planos y memoria técnica de una Nave Industrial que será utilizada como infraestructura estándar para todos los talleres de los Institutos.</p> <p>5. Se efectuó una visita técnica a las obras de los IST de Quito y Cotacachi, los terrenos de Jaramijó y Portoviejo, e instalaciones de Secap en manta y Durán, con una delegación de especialistas del Banco Mundial.</p> <p>6. Se mantuvo reuniones con los especialistas del Banco Mundial para definir los principales puntos del Manual Operativo, definir los parámetros de que conformar los documentos de Licitación y elaboración del Plan de Adquisiciones.</p> <p>7. Se revisó la propuesta de Contrato Complementario 2 para el IST de Turismo y Patrimonio en Quito, presentada por el MCYP.</p> <p>8. Se gestionó y obtuvo la resolución final de Senagua en el proceso Administrativo No. 348-2015-A para la dotación de agua de consumo humano para el IST de Latacunga a favor de la Secretaría.</p> <p>9. Se realizó una inspección al predio de Guayaquil APG para corroborar que no existan gravámenes sobre el mismo y proceder con la solicitud de autorización para estudios de implantación.</p> <p>10. Se ha reprogramado el HITO 65 EJECUCIÓN: Aprobación de la actualización del dictamen de prioridad del proyecto de reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública del Ecuador, debido a que sigue en revisión por parte de SENPLADES</p> <p>11. Se ha reprogramado el HITO 74 EJECUCIÓN: Construcción del instituto territorial Imbabura Urcuqui, entregada, debido a que aún no se cancelan las planillas emitidas ni se suscribe el contrato complementario, por lo que permanece suspendida.</p> <p>12. Se ha reprogramado el HITO 75 EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el instituto tecnológico de Esmeraldas, adjudicada, debido a que no se cuenta con la emisión de la certificación presupuestaria y aval por parte del Ministerio de Finanzas</p> <p>13. No se realizaron transferencias en el mes de Mayo</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>01/06/2016 - 05:54 PM</p>
<p>Abril 2016</p> <p>1. Se realizó una visita técnica al Museo de la Energía en Lago Agrio, para levantamiento de planos e insumos para desarrollo del estudio de remodelación del inmueble para la adaptación a un Instituto Superior Tecnológico.</p> <p>2. Se mantuvo varias reuniones de trabajo (talleres) con técnicos del SECOB para actualizar el diseño arquitectónico y las ingenierías de detalle del modelo estándar de Institutos Superiores Tecnológicos.</p> <p>3. Se recibió una nueva misión técnica de Banco Mundial para avanzar en la preparación del acuerdo de crédito, revisión y validación de expedientes técnicos y demás documentación</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>04/05/2016 - 03:21 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>requerida para la preparación de los documentos precontractuales para la construcción y equipamiento de 13 nuevos IST.</p> <p>4. Se mantuvo una reunión con técnicos y autoridades del Ministerio de Cultura y Patrimonio para la revisión de los montos previstos para contratos complementarios necesarios para culminar la obra en marcha del Instituto Sectorial en Patrimonio y Turismo que se edifica en la ciudad de Quito.</p> <p>5. Se realizó el seguimiento a los trámites de fraccionamiento de predios con el Gad de Riobamba y otro en Ambato con el Ministerio de Educación, por una deuda pendiente que pesa sobre el predio.</p> <p>6. Se realizó el seguimiento al trámite de la resolución de adjudicación del MAGAP referente al predio de Colta.</p> <p>7. Se realizó la solicitud de donación a INMOBILIAR y a Mineduc del predio ubicado en el Pangui, de la Escuela Tumbes Marañón, para la construcción del nuevo IST.</p> <p>8. Se gestionó con INMOBILIAR la emisión del dictamen de viabilidad para los predios de Esmeraldas y Sucumbíos</p> <p>9. Se ha reprogramado el Hito 65: EJECUCIÓN: Aprobación de la actualización del dictamen de prioridad del proyecto de reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública del Ecuador, debido al tiempo que ha tomado subsanar las observaciones emitidas por SENPLADES.</p> <p>10. Se ha reprogramado el Hito 66: EJECUCIÓN: Informe de los valores de arrastre y de obras complementarias para concluir la construcción o readecuación de los institutos superiores en Cotacachi, Vilcabamba, Urququí, Santo Domingo, debido a que SECOB hasta la fecha no oficializa los valores de arrastre de obras a su cargo.</p> <p>11. Se ha reprogramado el Hito 72: EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el instituto tecnológico de Ambato, adjudicada, debido a la falta de avales pendientes de emisión por el Ministerio de Finanzas</p> <p>12. Se ha reprogramado el Hito 73: EJECUCIÓN: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Esmeraldas, firmadas, debido a que está pendiente la emisión del dictamen de viabilidad del predio.</p> <p>13. No se han realizado transferencias en el mes de abril</p>		
<p>Marzo 2016</p> <p>1. Se realizó el seguimiento a los trámites de fraccionamiento de los predios de Riobamba y Ambato.</p> <p>2. Se realizó el seguimiento al trámite de la resolución de adjudicación del MAGAP referente al predio de Colta.</p> <p>3. Se remitió a la Notaria 33 la documentación para la elaboración de la escritura del predio ubicado en la provincia de Sucumbíos entre el Ministerio de Educación y esta Secretaría.</p> <p>4. Se ha realizado las gestiones para la expropiación de un terreno adicional en la ciudad de Cotacachi para la construcción de los talleres del instituto superior tecnológico.</p> <p>5. Se solicitó oficialmente la donación al Ministerio de Educación del predio ubicado en el Pangui.</p> <p>6. Se actualizó el diseño arquitectónico y de ingenierías del IST Estándar Tipo A y B.</p> <p>7. Se realizó el diseño arquitectónico y de ingenierías del IST Estándar Tipo Módulo y Básico.</p> <p>8. Se revisó los rubros correspondientes al contrato complementario 1 del IST de Turismo y Patrimonio en Quito.</p> <p>9. Se realizó talleres de coordinación con SECOB y Banco Mundial para definiciones técnicas para la construcción de los institutos.</p> <p>10. Se realizó visitas técnicas a Latacunga para la dotación de agua de consumo humano para el IST Latacunga.</p> <p>11. Se realizaron reuniones en el GAD de Riobamba y SENAGUA para continuar con el proceso de Subdivisión de terreno.</p> <p>12. Se reprogramó el hito 67: EJECUCIÓN: Fiscalización de la readecuación del instituto superior tecnológico en Azogues, adjudicada; debido a que la contratación de la obra se declaró desierto en el portal de compras públicas, retrasando su ejecución.</p> <p>13. Se reprogramó el hito 68: EJECUCIÓN: Readecuación del instituto superior tecnológico en Azogues, adjudicada; debido a que el proceso se declaró desierto en el portal de compras públicas.</p> <p>14. No se realizaron transferencias en el mes de marzo.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>04/04/2016 - 07:00 PM</p>
<p>Febrero 2016</p> <p>1. Se realizaron visitas técnicas para verificar el estado de las construcciones. Debido a la falta de pago de planillas por parte de Finanzas y la imposibilidad de suscribir contratos complementarios para dar operatividad a los institutos, se aprobaron las suspensiones de obra en Urququí, Santo Domingo, Cotacachi y Quito. Hasta enero se registran los siguientes porcentajes de avance: Santo Domingo 77,10% (obra suspendida); Latacunga 99%; Cotacachi 47,41% (obra suspendida); Urququí 90,89% (obra suspendida); Quito 79,08% (obra suspendida).</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>04/03/2016 - 09:01 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2. Avanza el proceso de actualización y elaboración de estudios arquitectónicos y de ingenierías del Modelo Estándar del Instituto Superior Tecnológico.</p> <p>3. Se mantuvo la audiencia con el Fuerte Militar Patria, SENAGUA y SECOB para la dotación de agua de consumo humano para el instituto en Latacunga.</p> <p>4. Se realizó el seguimiento a los trámites de fraccionamiento los predios de Riobamba y Machala.</p> <p>5. Se posesionó al perito con fecha 15 de febrero de 2016, dentro del juicio de Expropiación No. 10332-2015-00854 del predio de Cotacachi, y se realizó la visita de inspección para que éste emita su informe.</p> <p>6. Se ha levantado los expedientes de obra de acuerdo a las directrices de los organismos multilaterales con quienes se negocia un crédito externo para la puesta en marcha de los institutos de educación superior.</p> <p>7. Se ha reprogramado el hito 65: EJECUCIÓN: Aprobación de la actualización del dictamen de prioridad del proyecto de reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública del Ecuador, debido a las observaciones de cambio al proyecto de reconversión de la educación superior, técnica y tecnológica superior Pública del Ecuador emitidas por SENPLADES el 25 de febrero de 2016.</p> <p>8. Se ha reprogramado el hito 66: EJECUCIÓN: Informe de los valores de arrastre y de obras complementarias para concluir la construcción o readecuación de los institutos superiores en Cotacachi, Vilcabamba, Urcuquí, Santo Domingo, Quito, debido a que el Servicio de Contratación de Obras, Ministerio de Cultura y Patrimonio, no han remitido oficialmente los montos de arrastre de contratos principales de obra y fiscalización ni sus incrementos para la suscripción de contratos complementarios.</p> <p>9. No se han realizado transferencias en el mes de febrero.</p>		
<p>Enero 2016</p> <p>1. Se realizaron visitas técnicas para verificar el estado de las construcciones. Debido a la falta de pago de planillas por parte de Finanzas y la imposibilidad de suscribir contratos complementarios para dar operatividad a los institutos, se aprobaron las suspensiones de obra en Urcuquí, Santo Domingo, Quito. Hasta enero se registran los siguientes porcentajes de avance: Santo Domingo 77,10% (obra suspendida); Latacunga 98%; Cotacachi 50,2%; Urcuquí 91,14% (obra suspendida); Quito 79% (obra suspendida).</p> <p>2. Se mantuvo una reunión con miembros del GAD de Riobamba para dar trámite al proceso de fraccionamiento del terreno gestionado para la construcción de un instituto de educación técnico y tecnológico superior.</p> <p>3. Se realizó una reunión con la Brigada Patria para la revisión de estudios para la captación de agua para el instituto en Latacunga desde la toma de la Brigada.</p> <p>4. Se inició el proceso de actualización de los diseños del Estándar arquitectónico.</p> <p>5. Se recibieron tres misiones de representantes del Banco Mundial y Banco Europeo de Inversiones para avanzar en la preparación de crédito y arreglos institucionales.</p> <p>6. Se realizaron reuniones de Buenas Prácticas en la construcción junto con especialistas de infraestructura del Banco Mundial, constructores y fiscalizadores de las obras en curso.</p> <p>7. Se realizó el seguimiento al trámite de fraccionamiento predio de Machala para la construcción de un instituto superior.</p> <p>8. Se realizó el seguimiento al trámite de la resolución de adjudicación del MAGAP referente al predio de Colta para la construcción de un instituto superior.</p> <p>9. Se elaboró la minuta del predio de Sucumbíos para la suscripción del Ministerio de Educación y esta Secretaría.</p> <p>10. Se presentaron los documentos para el juicio de Expropiación No. 10332-2015-00854 y se inscribió la demanda en el Registro de la Propiedad del predio de Cotacachi.</p> <p>11. Se dio respuesta a la supervisión realizada por la Gobernación de las Provincias de Morona Santiago y de Bolívar.</p> <p>12. Se dio cumplimiento al hito 63 EJECUCIÓN: Construcción del instituto territorial Cotopaxi Latacunga, concluida, Asociación hito 63</p> <p>13. Se dio cumplimiento al hito 64 EJECUCIÓN: Planificación operativa anual de acuerdo al PAI aprobado 2016, Asociación hito 64</p> <p>14. No se realizaron transferencias en el mes de enero de 2016.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>05/02/2016 - 07:21 PM</p>
<p>DICEMBRE 2015</p> <p>1. Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance en las construcciones. Hasta diciembre se registran los siguientes porcentajes de avance: Santo Domingo 77,10%; Latacunga 93%; Cotacachi 42,41%; Urcuquí 91,14% Quito 79%. Debido a la falta de pago de planillas por parte de Finanzas y la imposibilidad de suscribir contratos complementarios para dar operatividad a los institutos, se aprobaron las suspensiones de obra en Urcuquí, Santo Domingo, Quito. En Latacunga se aprobó la suspensión y posteriormente fue levantada por pedido del contratista.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>08/01/2016 - 11:53 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2. Se mantuvo una reunión con delegados de SENAGUA y el Fuerte Patria sobre la captación y dotación de agua para el instituto en Latacunga.</p> <p>3. Se realizó un recorrido técnico por las localidades donde se edificarán los institutos superiores tecnológicos en las ciudades de Esmeraldas, Jaramijó, Daule, Portoviejo, Machala, Guayaquil, Durán, Santo Domingo, con delegados del Banco Mundial.</p> <p>4. Se realizó el seguimiento a los procesos de fraccionamiento de los predios gestionados en las ciudades de Riobamba y Machala.</p> <p>5. Se suscribió el Convenio No 20150095CI, del inmueble donado por Ecuador Estratégico E.P. a la Secretaría en Lago Agrio, para el funcionamiento de un instituto superior tecnológico.</p> <p>6. Se suscribió el Convenio No. 20150099CI, del bien inmueble donado por el GAD de Esmeraldas a la Secretaría, para la construcción de un instituto superior tecnológico.</p> <p>7. Se presentó la demanda de expropiación de un predio de Cotacachi, para el funcionamiento de un instituto superior tecnológico.</p> <p>8. Se dio respuesta a la supervisión realizada por el Gobernador Provincial de Galápagos, respecto a la intervención del proyecto en su provincia.</p> <p>9. Se dio cumplimiento al Hito 62.- EJECUCIÓN: Comisiones Nacionales de Carrera CNCs para carreras con inicio de clases en periodo académico Marzo/Abril 2015, conformadas (Asociación hito 62).</p> <p>10. Se dio cumplimiento al Hito 68.- EJECUCIÓN: Informe de avance de construcciones de Institutos, elaborado (Asociación hito 68).</p> <p>11. Se dio cumplimiento al Hito 69.- EJECUCIÓN: Informe de validación de implantaciones en planes masa, elaborado (Asociación hito 69).</p> <p>12. Se canceló el Hito 70.- EJECUCIÓN: Vinculación de 10 Prometeos/Ateneos para Institutos Superiores Tecnológicos, cancelado (Asociación hito 70), en razón del presupuesto limitado con el que cuenta el Proyecto Prometeo para vincular prometeos.</p> <p>13. No se realizaron transferencias en el mes de diciembre de 2015.</p>		
<p>Noviembre 2015</p> <p>1. Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance en las construcciones. Hasta octubre se registran los siguientes porcentajes de avance: Santo Domingo 77,30%; Latacunga 77,99%; Cotacachi 39,92%; Urcuquí 90,89%; Quito 75%.</p> <p>2. Se reportó hasta el mes de noviembre el estado de las obras en proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Obra en Santo Domingo continúa en ejecución. b. Obra en Latacunga se encuentra paralizada por falta de pago de planillas al contratista y falta de certificación presupuestaria para realizar el contrato complementario de obra. c. Obra en Quito se encuentra suspendida por falta de certificación presupuestaria para realizar el contrato complementario de obra. d. Obra en Cotacachi continúa en ejecución. e. Obra en Urcuquí se encuentra suspendida por falta de certificación presupuestaria para realizar el contrato complementario de obra. <p>3. Se realizó la inspección a infraestructuras de tres campamentos de Coca Codo Sinclair, en el cantón el Chaco, provincia de Napo, para definir si es factible reusar las instalaciones para la implantación de un instituto superior tecnológico.</p> <p>4. Se realizó la inspección a cuatro terrenos ubicados en el Cantón Montufar, provincia de Carchi, para la construcción de un instituto superior tecnológico.</p> <p>5. Se mantuvo una reunión en el Municipio de Riobamba en conjunto con SENAGUA para levantar el proceso de legalización del predio donado.</p> <p>6. Se realizó un recorrido por los terrenos donde se han planificado la construcción de los institutos superiores tecnológicos, con el Experto Ambiental y Social delegado del Banco Mundial, para detectar posibles impactos ambientales y sociales que causaría la implementación del instituto en las localidades.</p> <p>7. Se realizó el seguimiento de los trámites de fraccionamiento de predios en los GADs de Machala, Riobamba, y Montufar.</p> <p>8. Se realizó la inscripción en el Registro de la Propiedad del predio de Santo Domingo.</p> <p>9. Se realizó la suscripción del Acuerdo de Donación No 0011-15 de fecha 28 de octubre de 2015, del predio ubicado en Chimbo.</p> <p>10. Se realizó la adenda al Convenio Específico de Cooperación No.20140092CI entre "YACHAY E.P." y la Secretaría.</p> <p>11. Se solicitó a Ecuador Estratégico E.P. el permiso para uso del predio en Lago Agrio.</p> <p>12. Se elaboró el convenio de donación del predio ubicado en Esmeraldas, Atacames.</p> <p>13. Se dio cumplimiento al Hito 67.- EJECUCIÓN: Ferias de socialización y sensibilización para incremento de la matrícula en formación técnica y tecnológica, realizadas (Asociación hito 67).</p> <p>14. No se realizaron transferencias en el mes de noviembre.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>04/12/2015 - 06:01 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>OCTUBRE 2015</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance en las construcciones. Hasta octubre se registran los siguientes porcentajes de avance: Santo Domingo, 76,90%; Latacunga, 77,99%; Cotacachi, 31,50%; Urcuquí, 90,89%; Quito 75%. 2. Se realizó la visita de inspección al terreno ubicado en la ciudad de Puyo para verificar si es factible la construcción de un instituto. 3. Se realizó la inspección a las instalaciones del SECAP en Quito para verificar si es factible su utilización para el funcionamiento de un instituto. 4. Se realizó la visita de prevalidación a un terreno ubicado en Loja para la construcción de un instituto. 5. Se realizaron gestiones para avanzar en los trámites de fraccionamiento con los GAD de Machala, Riobamba, Montúfar, de los predios para la construcción de IST. 6. Se gestionó el archivo de un proceso administrativo que pesaba sobre el Instituto Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio de Quito. 7. Se gestionó la protocolización de la adjudicación del predio ubicado en Limoncocha, provincia de Sucumbios a favor de la Secretaría, para realizar la inscripción del mismo en el Registro de la Propiedad. 8. Se realizó la modificación del convenio de los bienes muebles del Museo de la Energía a ser donados por Ecuador Estratégico a favor de la Secretaría. 9. Se inscribió en el Registro de la Propiedad el predio de Vilcabamba. 10. Se remitió al Ministerio de Educación el Acuerdo de Donación del predio de Chimbo. 11. Se dio cumplimiento al Hito 58.- EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el Instituto Tecnológico de Cuenca, adjudicada (Asociación Hito 58). 12. Se dio cumplimiento al Hito 64.- EJECUCIÓN: Convenios con entidades receptoras para la formación dual de carreras que inician actividad académica en periodo Sept./Oct. 2015, firmados (Asociación hito 64). 13. Se reprogramó el Hito 62.- EJECUCIÓN: Comisiones Nacionales de Carrera CNCs para carreras con inicio de clases en periodo académico Marzo/Abril 2015, conformadas (Asociación hito 62), debido a la demora en la aprobación de los modelos de gestión, requisito para la instauración de los Consejos Consultivos. 14. Se reprogramó el hito 65 EJECUCIÓN: Doce nuevas carreras revisadas por el CES a ser implementadas en los institutos de educación superior, aprobadas (ASOCIACIÓN HITO 65), debido a los nuevos requisitos del CES para la aprobación de los proyectos de carrera. 15. Se reprogramó el hito 66 EJECUCIÓN: Readecuación del Instituto Superior Tecnológico en Azogues, iniciada (ASOCIACIÓN HITO 66), debido a problemas presentados para en el Sistema USHAY en el portal de contratación pública. <p>No se realizaron transferencias en el mes de octubre.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>04/11/2015 - 04:19 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2015</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance en las construcciones. Hasta septiembre se registran los siguientes porcentajes de avance: Santo Domingo, 75,65%; Latacunga, 75,35%; Cotacachi, 24,73%; Urcuquí, 89,42%; Quito 75,98%. 2. Se realizó la visita técnica de inspección a predios ubicados en la parroquia Fátima, cantón Puyo, para verificar su factibilidad para la construcción de un IST. 3. Se suscribió el acta entrega recepción provisional de la rehabilitación y adaptación del Ex Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas, INIGER, ubicado en Vilcabamba, para el funcionamiento de un IST. Adicionalmente se obtuvo los documentos habilitantes para la inscripción en el Registro de la Propiedad del predio a favor de Secretaría. 4. Se realizaron gestiones para avanzar en los trámites de fraccionamiento con los GAD de Machala, Riobamba, Montúfar, de los predios para la construcción de IST. 5. Se realizó la protocolización contrato modificatorio al préstamo de uso suscrito con la Universidad Técnica de Ciencias Ambientales José Peralta, para la readecuación del inmueble donde funcionará un IST en Azogues. 6. Se elaboró el acuerdo de donación de bienes muebles del Museo de la Energía a favor de la Secretaría, para ser destinados al IST que funcionará en dicho inmueble. 7. Se suscribió el acuerdo de donación entre Mineduc y Senescyt del predio en Ambato. 8. Se reprogramó el hito 58 EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el Instituto Tecnológico de Cuenca, adjudicada (ASOCIACIÓN HITO 58), debido a que el proceso se declaró desierto en el portal de compras públicas. 9. Se reprogramó el hito 59 EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Ambato, firmadas (ASOCIACIÓN HITO 59), debido a que está en proceso la condonación de una deuda por parte del GAD de Ambato sobre el predio que el MUNEDUC donará a favor de la Secretaría. 10. Se dio respuesta a la Supervisión Ejecutiva del proyecto por parte de la Gobernación de la provincia de Santa Elena. 11. Se dio respuesta a la Supervisión Ejecutiva del proyecto por parte de la Gobernación de la provincia de Morona Santiago. 	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>03/10/2015 - 12:37 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>12. Se reprogramó el hito 60 EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Esmeraldas, firmadas (ASOCIACIÓN HITO 60), debido a la demora en la validación del predio. 13. Se reprogramó el hito 61 EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Riobamba, firmadas (ASOCIACIÓN HITO 61), debido a la demora en el proceso de fraccionamiento del predio. 14. Se recibió a las misiones del Banco Europeo de Inversiones y del Banco Mundial, con quienes se realizó un recorrido a los proyectos en construcción como parte de la agenda de trabajo planificada para la obtención de un crédito externo para el financiamiento de institutos previstos en el Proyecto de Reconversión. 15. No se realizaron transferencias en el mes de septiembre.</p>		
<p>AGOSTO 2015</p> <p>1. Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance en las construcciones. Hasta agosto se registran los siguientes porcentajes de avance de obra: Santo Domingo 70,95%; Latacunga 68,83%, Cotacachi 20,46%, Urcuquí 87,62%; Quito 75,98%. 2. Se realizó una visita de inspección técnica a las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico en Latacunga en conjunto con el Presidente de la República para constatar el avance de la obra. 3. Se realizó una visita de inspección técnica a las instalaciones de Museo de la Energía en Lago Agrio, donde funcionará un instituto superior, en cumplimiento de un Compromiso Presidencial. 4. Se obtuvo la viabilidad técnica de un predio adicional en la ciudad de Machala de propiedad del Autoridad Portuaria Puerto Bolívar, para iniciar el proceso de donación. 5. Se realizó una nueva visita en conjunto a los terrenos disponibles en El Pangui, con el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano y la Comisión de Viabilidad Técnica, con la finalidad de ubicar otro predio, debido al informe emitido por el Cuerpo de Bomberos, en el que negaron la ubicación de la implantación del instituto superior por ser zona de riesgo. 6. Se realizó visita a las instalaciones del Instituto de Vilcabamba, Loja con el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, con la finalidad de constatar la culminación de obras y evaluar la funcionalidad de la infraestructura. 7. Se suscribió el acuerdo de donación Nro. 20150066 CI, de fecha 03 de agosto de 2015, mediante el cual el GAD de Montúfar dona 4 hectáreas de terreno en la provincia del Carchi, para la construcción de un instituto superior. 8. Se suscribió el acuerdo de donación Nro. 2015-001, mediante el cual SENAGUA dona 2.7 hectáreas de terreno en la provincia de Chimborazo para la construcción de un instituto superior. 9. Se suscribió el Acuerdo de donación No. 0008-15 con fecha 24 de agosto de 2015, mediante el cual el MINEDUC dona el predio de la Unidad Educativa Intercultural Martha Bucarán de Roldós, en Sucumbíos, para la construcción de un instituto superior. 10. Se inició el proceso de petición a Ecuador Estratégico E.P., para la donación del bien inmueble donde se implantó el Museo de la Energía así como de la transferencia de sus bienes muebles y equipamiento a favor de la Secretaría para la implementación de un instituto superior. 11. Se modificó el comodato entre la Secretaría y la Universidad Técnica Particular José Peralta a fin de efectuar la readecuación de la universidad para el funcionamiento de un instituto superior, en la ciudad de Azogues. 12. Se reprogramó el hito 54: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Montúfar, firmadas. (ASOCIACIÓN HITO 54), debido a la demora en el fraccionamiento del predio. 13. Se reprogramó el hito 55: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Machala, firmadas. (ASOCIACIÓN HITO 55), debido a la demora en el fraccionamiento del predio. 14. No se realizaron transferencias en el mes de agosto.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>04/09/2015 - 06:20 PM</p>
<p>JULIO 2015</p> <p>1. Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance en las construcciones. Hasta julio se registran los siguientes porcentajes de avance de obra: Santo Domingo 66,43%; Latacunga 60,04%, Cotacachi 8,45%, Urcuquí 83,99%; Quito 75,70%, 2. Se efectuó una revisión de los rubros previstos para el contrato complementario en el IST de Santo Domingo de las áreas arquitectónicas, estructural, eléctrico, electrónica e hidrosanitaria, en conjunto con el contratista de obra, fiscalización y administración de contrato. 3. Se realizó una visita de inspección técnica al terreno e instalaciones del ISPEDIB de Limoncocha a fin de evaluar sus condiciones y estimar tiempos y costos de intervención para repotenciación. 4. Se realizó una visita de inspección técnica a las instalaciones de Museo de las Energías en Lago Agrio, donde funcionará un IST, en cumplimiento de un Compromiso Presidencial. 5. Se suscribió el Acuerdo Interministerial de Donación No.0006-15 del predio en Quilloac, entre el Mineduc y la Secretaría. 6. Se remitieron al Registro de la Propiedad de Loja para su inscripción las escrituras del inmueble ubicado en Vilcabamba donado por el MIES a la Secretaría. 7. Se realizó la protocolización de las escrituras del predio en Guamote y se inscribieron en el Registro de la Propiedad.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>04/08/2015 - 11:41 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>8. Se suscribieron las escrituras del predio expropiado en Cuenca y se remitieron para inscripción en el Registro de la Propiedad.</p> <p>9. Se obtuvo la viabilidad técnica de un predio en la ciudad de Chimbo de propiedad del MINEDUC, para iniciar el proceso de donación.</p> <p>10. Se reprogramó el hito 54: EJECUCIÓN: Concursos de méritos y oposición para Rectores de Institutos Superiores Tecnológicos Públicos, iniciados, iniciadas (ASOCIACIÓN HITO 54), debido a que es necesario que los institutos de educación superior previamente estén conformadas como Entidades Operativas Desconcentradas, EODs.</p> <p>11. Se reprogramó el hito 55: EJECUCIÓN: Pliegos de equipamiento correspondiente para las carreras priorizadas en el año 2015, Realizado (ASOCIACIÓN HITO 55), debido a que el Ministerio de Finanzas al momento no ha emitido los avales presupuestarios requeridos para el desarrollo de los procesos de contratación pública.</p> <p>12. Se dio respuesta a la Supervisión Ejecutiva del proyecto por parte del Gobernador del Azuay.</p> <p>13. Se realizó una transferencia por \$11.868.620.86 en el mes de julio al Servicio de Contratación de Obras, SECOB con la finalidad de realizar el pago de planillas de avance de obras de los Institutos Superiores Tecnológicos de Santo Domingo y Latacunga y para el pago del anticipo para la construcción del Instituto de Cotacachi.</p>		
<p>JUNIO 2015</p> <p>1. Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance en las construcciones. Hasta junio se registran los siguientes porcentajes de avance de obra: Santo Domingo 50,45%; Latacunga 53,18%, Cotacachi 4,29%, Urcuquí 78,65%; Quito 75,65%.</p> <p>2. Continúa la elaboración de la Norma Técnica para los Institutos Tecnológicos.</p> <p>3. Se revisó y aprobó los acabados del Modelo Estándar del proyecto arquitectónico de IST con SECOB, para aplicar en todos los Institutos Tecnológicos.</p> <p>4. Se coordinó la visita de los técnicos de INMOBILIAR a los proyectos de Latacunga, Vilcabamba, Santo Domingo, Urcuquí y Azogues para establecer la ubicación de Marca País.</p> <p>5. Se suscribió el Acuerdo de Donación del predio de Quilloac, con el Ministerio de Educación.</p> <p>6. Se notificó la Resolución de Declaratoria de Utilidad Pública 001-2015 del predio de Cotacachi y se suscribió la tercera escritura del predio donado por el GAD de Cotacachi a favor de la Secretaría.</p> <p>7. Se suscribió la escritura del predio expropiado a la empresa CADECEM en la ciudad de Cuenca.</p> <p>8. Se obtuvo el permiso de ocupación e ingreso del predio e Instituto en construcción dentro de la Ciudad del Conocimiento Yachay.</p> <p>9. Se suscribió el acuerdo de donación de bienes muebles con el INSPI, para el Campus del Instituto Territorial en Vilcabamba.</p> <p>10. Se suscribió el acuerdo de donación del predio en Colta, con el MINEDUC.</p> <p>11. Se dio cumplimiento al hito 51: EJECUCIÓN: Convenios firmados con empresas interesadas en acoger estudiantes en la carrera de Guianza Turística, firmados (ASOCIACIÓN HITO 51).</p> <p>12. Se dio cumplimiento al hito 52: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Cotacachi, firmadas. (ASOCIACIÓN HITO 52).</p> <p>13. Se dio cumplimiento al hito 53: EJECUCIÓN: Clases de nivelación de nueva oferta académica período 1/2015, iniciadas (ASOCIACIÓN HITO 53).</p> <p>14. Se dio respuesta a la Supervisión Ejecutiva del proyecto por parte del Gobernador del Carchi, respecto de la construcción de un instituto de educación superior.</p> <p>15. No se realizaron transferencias en el mes de junio.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>03/07/2015 - 03:12 PM</p>
<p>MAYO 2015:</p> <p>1. Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance en las construcciones. Al 31 de mayo se registran los siguientes porcentajes de avance: Santo Domingo 46,27%; Latacunga 43,80%, Cotacachi 2,70% (Obra Suspendida por SECOB), Urcuquí 71,59%; Quito 74,10%; Vilcabamba 100%.</p> <p>2. Se obtuvo la pre-validación por parte de la Comisión de Viabilidad Técnica de los predios de Tonsupa-Esmeraldas, ESPOL-Guayaquil, y extensión del terreno en Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar-Machala, para la construcción de los institutos de educación superior.</p> <p>3. Concluyó la obra de rehabilitación del EX INIGER en Vilcabamba, donde funcionará un Campus Territorial.</p> <p>4. Se realizó la revisión técnica y de operatividad de las aulas del Instituto Técnico Superior Aloasi en Quito, para dar inicio al ciclo académico.</p> <p>5. Se realizó el perfeccionamiento de la Resolución de Declaratoria de Utilidad Pública No. 2015-001, respecto del tercer predio para el instituto superior en Cotacachi, provincia de Imbabura.</p> <p>6. Se suscribió el acuerdo de donación de un predio en Colta, provincia de Chimborazo, con el Ministerio de Educación.</p> <p>7. Se gestionó la autorización de donación del predio La Matilde, en Riobamba, provincia de Chimborazo por parte de la SENAGUA.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>05/06/2015 - 09:08 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>8. Se solicitó la renovación del convenio No. 20130313 suscrito con el MCCTH, para la implementación de los institutos de educación superior en la Amazonía.</p> <p>9. Se dio cumplimiento al hito 50: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Guamote, firmadas (ASOCIACIÓN HITO 50).</p> <p>10. Se solicitó autorización al MCCTH para reprogramar hitos y fechas comprometidas y estimadas en el GPR debido a las últimas resoluciones adoptadas en el Gabinete de Talento Humano realizado el 16 de abril de 2015.</p> <p>11. No se realizaron transferencias en el mes de mayo.</p>		
<p>ABRIL 2015:</p> <p>1. Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance en las construcciones: Santo Domingo 43,84%; Latacunga 38,96%, Cotacachi 2,70% (Obra Suspendida), Urcuquí 64,94%, Vilcabamba 63,91%, Quito 73%.</p> <p>2. Se realizó la visita técnica a un nuevo terreno planteado por el GAD de Atacames para la implementación de un IST. Se establecieron coordenadas del terreno, compromisos de dotación de servicios y mejoramiento del terreno.</p> <p>3. Se realizaron visitas con la Comisión de Validación Técnica a los terrenos en Machala - APPB (Extensión de terreno), Guayaquil-ESPOL (Verificación de nuevo terreno), Tonchigue-Comunidad OCAME (Verificación de propuesta de terreno para donación), Tonsupa -GAD Municipal Atacames (Verificación de nuevo terreno) para la construcción de institutos.</p> <p>4. Se elaboraron y revisaron términos de referencia para la contratación de consultorías de implantación del proyecto arquitectónico estándar para los IST de Cuenca y Ambato.</p> <p>5. Se mantuvo una reunión de trabajo con SECOB para revisar los procesos de construcción de institutos en ejecución, utilización de los recursos transferidos y análisis técnico de cada obra.</p> <p>6. Se emitió la declaratoria de utilidad pública con fines de expropiación urgente por razones de interés social y nacional de un predio en Cotacachi, para la construcción del IST Territorial (predio faltante).</p> <p>7. Se adelantaron gestiones con MAGAP y Mienduc para la donación del predio ubicado en Sucumbíos, Limoncocha donde funciona el ISPEDIB Martha Bucarám de Roldós.</p> <p>8. Se realizaron gestiones con Senagua y el GAD Municipal de Riobamba para concretar la donación del predio denominado La Matilde a favor de la Secretaría.</p> <p>9. Se gestionó ante Inmobiliar la donación de un predio dentro del Plan Masa en la Hacienda Carigan en Loja para la implementación de un IST.</p> <p>10. Se suscribió el acuerdo de donación del predio en Machala, El Oro donado por Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar a favor de la Secretaría.</p> <p>11. Se solicitó autorización al MCCTH para reprogramar hitos y fechas comprometidas y estimadas en el GPR debido a las últimas resoluciones adoptadas en el Gabinete de Talento Humano realizado el 16 de abril de 2015.</p> <p>12. No se realizaron transferencias en el mes de abril.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>05/05/2015 - 01:07 PM</p>
<p>MARZO 2015:</p> <p>1. Se realizaron visitas técnicas a los comités de obra, para verificar el avance en las construcciones de los institutos en: Santo Domingo 37.88%, Latacunga 31.12%, Cotacachi 2.80%, Urcuquí 62%, Vilcabamba 24.17%, Quito 67%.</p> <p>2. Se realizó una visita técnica a un terreno en la ciudad de Atacames con el GAD Municipal de la zona, para analizar su donación.</p> <p>3. Se mantuvo una reunión de trabajo con el Alcalde de Santo Domingo, para tratar sobre los límites del terreno donde se construye un instituto, por afectación del tramo vial.</p> <p>4. Se suscribió el contrato de fiscalización de la obra: rehabilitación del Ex INIGER en Vilcabamba, donde funcionará un instituto.</p> <p>5. Se obtuvo un avance del 96% en los estudios previos para contratación de la rehabilitación de la Ex Universidad José Peralta, donde funcionará un instituto en Azogues.</p> <p>6. Se dio cumplimiento al hito 56: EJECUCIÓN: Readequación del Instituto Superior Tecnológico en Vilcabamba, iniciada (ASOCIACIÓN HITO 56).</p> <p>7. Se reprogramó el hito 28: EJECUCIÓN: Implantaciones del proyecto arquitectónico del Instituto de Guayaquil, subidas al portal de compras públicas, Realizado; debido a que SECOB e Inmobiliar se encuentran aún en el proceso de revisión de los términos de referencia para la contratación del estudio (ASOCIACIÓN HITO 28).</p> <p>8. Se reprogramó el hito 40: EJECUCIÓN: Implantaciones del proyecto arquitectónico estandarizado para los Institutos que serán construidos en el 2015, subidas al portal de compras públicas, Realizado; debido al recorte presupuestario que afectó la planificación de contratación de estudios, así como la gestión de terrenos (ASOCIACIÓN HITO 40).</p> <p>9. Se reprogramó el hito 52: EJECUCIÓN: Convenios firmados con empresas interesadas en acoger estudiantes en la carrera de Guianza Turística, firmados; debido a que las empresas se encuentran revisando los documentos habilitantes para la suscripción de los convenios (ASOCIACIÓN HITO 52).</p> <p>10. Se reprogramó el hito 57: EJECUCIÓN: Consultorías de implantación para los Institutos Tecnológicos de Cuenca, Esmeraldas, Ambato, San Gabriel y Gualaceo, adjudicadas; debido</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>03/04/2015 - 01:23 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>al retraso en la gestión de terrenos en los lugares previstos para la implantación del proyecto arquitectónico, por aspectos técnicos, restricciones por parte del Ministerio de Finanzas sobre la partida 84 y trámites de perfeccionamiento para la expropiación de terrenos que están en proceso (ASOCIACIÓN HITO 57).</p> <p>11. Se reprogramó el hito 58: EJECUCIÓN: Ferias de socialización y sensibilización para incremento de la matrícula en formación técnica y tecnológica, realizadas; debido a la necesidad de ejecutar las ferias en las fechas previstas para la postulación de los estudiantes que han pasado la prueba del ENES (ASOCIACIÓN HITO 58).</p> <p>12. Se reprogramó el hito 59: EJECUCIÓN: Vinculación de 10 Prometeos/Ateneos para Institutos Superiores Tecnológicos; debido a la redefinición de políticas del Proyecto Prometeo (ASOCIACIÓN HITO 59).</p> <p>13. Se reprogramó el hito 60: EJECUCIÓN: Construcciones de los Institutos Superiores Tecnológicos en Daule, Quevedo, Jaramijó y Machala, iniciadas; debido a la falta de ejecución presupuestaria por parte del SECOB y recorte al presupuesto del proyecto que afectó la planificación de construcciones de los en la Región Costa (ASOCIACIÓN HITO 60).</p> <p>14. Se reprogramó el hito 61: EJECUCIÓN: Escrituras de los terrenos de Cuenca, Riobamba, Chimbo y Gualaceo, firmadas; debido a que están en trámite las expropiaciones de predios, así como la gestión de nuevos terrenos (ASOCIACIÓN HITO 61).</p> <p>15. Se reprogramó el hito 62: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Colta, firmadas; debido a que está pendiente ingresar al Registro de la Propiedad el acuerdo de donación del predio (ASOCIACIÓN HITO 62).</p> <p>16. No se realizaron transferencias en el mes de marzo.</p>		
<p>FEBRERO 2015:</p> <p>1. Se realizó el seguimiento y monitoreo de las construcciones de Institutos a través de la participación en los comités semanales de obra, registrándose los siguientes avances: Santo Domingo (27,48%), Latacunga (13,70%), Quito (61%), Cotacachi (2,73%) y Urcuquí (36,19%).</p> <p>2. Se suscribió con fecha 23 de febrero de 2015, el contrato 20150020, para la rehabilitación y adaptación del Ex Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas, INIGER, ubicado en la ciudad de Vilcabamba provincia de Loja, para el funcionamiento de un Instituto Superior Tecnológico.</p> <p>3. Se elaboraron los planos y estudios para la rehabilitación de la edificación de la Ex Universidad José Peralta para el funcionamiento de un Instituto en Azogues; paralelamente se avanzó en la extinción del comodato vigente, delegación para suscripción y nuevo comodato entre la Universidad Técnica Particular de Ciencias Ambientales José Peralta e Instituto Luis Rogeiro González.</p> <p>4. Se realizó una visita técnica a los Institutos Superiores Tecnológicos en Cuenca, Guayaquil, Latacunga, Ambato, Sucúa, Puyo para evaluar el estado de la infraestructura actual.</p> <p>5. Se realizó la visita técnica para la definición de los linderos del terreno a donar en Autoridad Portuaria Puerto Bolívar en Machala para la construcción de un IST Tipo B y se elaboró el acuerdo de donación y minuta de predio.</p> <p>6. Se elaboró la declaratoria de utilidad pública para el predio de Cotacachi (cuarto predio)</p> <p>7. Se elaboró el borrador de convenio de préstamo de uso entre la Secretaría e INIAP para la entrega del terreno en Quevedo para la construcción de un IST Tipo A.</p> <p>8. Se realizó la visita técnica y validación de un nuevo terreno sugerido por ESPOL para la implantación de un Instituto Tipo B en Guayaquil.</p> <p>9. Se dio cumplimiento al hito 53: EJECUCIÓN: Consecución de cartas de intención para la formación dual de carreras en proceso de aprobación en el CES (ASOCIACIÓN HITO 53).</p> <p>10. Se reprogramó el hito "54 EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Machala, firmadas", debido a que está pendiente la firma del convenio de donación con Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, así como el fraccionamiento del predio (ASOCIACIÓN AL HITO 54).</p> <p>11. Se reprogramó el hito "55 EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Santo Domingo (Calazacón), firmadas", debido que está pendiente levantar la georeferenciación del predio (ASOCIACIÓN AL HITO 55).</p> <p>12. Se realizó la transferencia de \$6.000.000 al SECOB para cubrir parte de las planillas de construcción de los institutos de Latacunga y Cotacachi</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>05/03/2015 - 11:28 AM</p>
<p>ENERO 2015:</p> <p>-Se suscribió las escrituras de traspaso de un terreno en Guamote con el GAD Municipal.</p> <p>-Se obtuvo la aprobación de donación de 5.9433 has de terreno por parte de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar (Ministerio de Transporte y Obras Públicas) en Machala, El Oro, para la implementación de un IST.</p> <p>-Se firmó el Acuerdo Interministerial de Donación Nro. 000062, del predio ubicado en Vilcabamba, Loja (2.2 has de terreno 3.500 m2 de construcción).</p> <p>-Continúa el avance de construcciones de los IST a cargo de Secob, Yachay EP y Ministerio de Cultura y Patrimonio, con los siguientes porcentajes de ejecución: Santo Domingo, 15,24%; Cotacachi, 4,00 %; Latacunga, 8,36%; Urcuquí, 23,95%; Quito, 59,30%.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>05/02/2015 - 04:32 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Continúan los trabajos de desarrollo de Ingenierías de detalle para la rehabilitación de la Infraestructura de la Ex Universidad José Peralta en Azogues, donde funcionará un IST. -Se dio cumplimiento al hito 49: EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico en Cotacachi, iniciada (ASOCIACIÓN HITO 49). -Se dio cumplimiento al hito 50: EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico en Latacunga, iniciada (ASOCIACIÓN HITO 50). -Se dio cumplimiento al hito 51: EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico en Urququí, iniciada. (ASOCIACIÓN HITO 51). -No se realizaron transferencias en el mes de enero.</p>		
<p>DICIEMBRE 2014: 1. Se suscribió entre MINEDUC y la Secretaría, las escrituras de dos predios en Cotacachi. 2. Se rectificó la información técnica de las coordenadas y extensión adicional para revisión de INIAP, sobre el terreno en Quevedo. 3. Se realizaron los informes técnicos para la donación de la extensión adicional del predio en Machala. 4. Se elaboró la minuta del predio en Guamote, misma que se remitió al GAD Municipal para su revisión y suscripción. 5. Se realizó la inclusión mediante minuta modificatoria del comodato del Instituto Luis Rogerio González (Azogues), para la ampliación del objeto: préstamo de oficinas de la universidad al Ministerio de Movilidad y SECAP para la firma del liquidador temporal. 6. Se obtuvo el informe legal favorable del Procurador Síndico del GAD de Cotacachi, respecto del convenio de donación del predio a favor de la Secretaría (continúa trámite). 7. Se realizó la minuta del predio en Colta, misma que se remitió al MINEDUC para su revisión y suscripción. 8. Se firmaron acuerdos interinstitucionales para la reconversión de los ISPEDIBS de Colta y Quilloac. 9. Se realizó una visita técnica al predio gestionado en Chimbo, para verificar el área a ser donada y la reubicación del área de producción para animales, a fin de levantar un nuevo convenio de donación. 10. Empezó la obra civil en Cotacachi (SECOB), Latacunga (SECOB) y Urququí (YACHAY); se iniciaron las reuniones semanales con el Comité de Obra. 11. Se verificó el reporte de avance de obra del instituto en Santo Domingo, en promedio según información del contratista y del administrador del contrato el avance es del 12% a la fecha. 12. Se suscribieron las actas de entrega-recepción definitivas de los contratos 20140041/20140042/20140047/20140043, respecto de los estudios diseños de implantación urbana e ingenierías de implantación de un instituto en las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí y El Oro respectivamente. 13. Se suscribió el acta de entrega-recepción definitiva del contrato 20131006 para la ampliación de la oferta académica a implementarse en los institutos y conservatorios superiores públicos del Ecuador; mismo que contemplaba la propuesta de equipamiento para cada una de las carreras. 14. Se suscribieron varios convenios con entidades receptoras para la implementación del sistema de formación dual. 15. Se suscribió el acta entrega provisional del contrato de obra para la rehabilitación del inmueble para el Instituto Superior de Turismo y Patrimonio. 16. Se suscribió el acta entrega-recepción parcial del contrato 20140195 para la adquisición e instalación de mobiliario y divisiones modulares para el Instituto Superior de Turismo y Patrimonio. 17. Se reprogramó el hito "28 EJECUCIÓN: Implantaciones del proyecto arquitectónico del Instituto de Guayaquil, subidas al portal de compras públicas, Realizado", en razón de que el SECOB, debe iniciar el proceso de contratación de los estudios respectivos sobre el proyecto de Plan Masa para los terrenos de Autoridad Portuaria de Guayaquil que incluyen un instituto de educación superior. (ASOCIACIÓN AL HITO 28). 18. Se reprogramó el hito "40 EJECUCIÓN: Implantaciones del proyecto arquitectónico estandarizado para los Institutos que serán construidos en el 2015, subidas al portal de compras públicas, Realizado", en razón de que la gestión de terrenos en algunas localidades aún no ha concluido (ASOCIACIÓN AL HITO 40). 19. Se reprogramó el hito "42 EJECUCIÓN: Equipamiento para institutos, adquirido en el exterior para fines pedagógicos, Adquirido", en razón de la depuración técnica de las especificaciones técnicas del equipamiento a importar (ASOCIACIÓN AL HITO 42). 20. Se reprogramó el hito 35 "EJECUCIÓN: Pliegos de equipamiento correspondiente para las carreras priorizadas en el año 2014, Realizado", en razón de la depuración técnica de las especificaciones técnicas del equipamiento a adquirir localmente (ASOCIACIÓN AL HITO 35). 21. No se realizaron transferencias en el mes de diciembre</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>05/01/2015 - 05:48 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2014</p>	<p>Gordillo Salinas, Mario Andrés</p>	<p>05/12/2014 - 11:15 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1.Seguimiento de donaciones de predios en Chimborazo, Quevedo, Cotacachi, Machala, El Eno, El Pangui, Ikiam, La Troncal, Puyo, Ambato, Tena, Zamora, Ambato, Esmeraldas, Canelos, Chimbo, Vilcabamba, Calazacón, Guamote, Cuenca.</p> <p>2.Revisión y modificación de minuta predio en Guamote, Instituto Carlos Cisneros.</p> <p>3.Revisión y modificación de minuta de contrato de comodato del Instituto Luis Rogiero González</p> <p>4.Seguimiento de escrituras y convenio con GAD Cotacachi</p> <p>5.Elaboración y revisión de minuta de Colta</p> <p>6.Modificación comodato INIAP - SENESCYT</p> <p>7.Revisión definitiva minuta acuerdo modificatorio José Peralta</p> <p>8.Reunión INMOBILIAR predios para institutos dentro de Plan Masa.</p> <p>9.Se recibieron los productos finales de las 3 consultorías de implantación.</p> <p>10.Se recibieron los productos finales de las 3 consultorías de implantación (ASOCIACIÓN HITO 30).</p> <p>11.Se realizó el informe de construcción de ITS (ASOCIACIÓN HITO 37).</p> <p>12.Se adquirió el equipamiento para el ITS construido por el el Ministerio de Cultura y Patrimonio (ASOCIACIÓN HITO 44).</p> <p>13.Se iniciaron las clases de nivelación de las carreras aprobadas por el Consejo de Educación Superior (ASOCIACIÓN HITO 41).</p> <p>14.El Instituto tecnológico de Turismo y Patrimonio se encuentra en un avance del 42% de la obra. Se encuentran finalizado la primera fase de la rehabilitación de la ex cárcel para que puedan ser utilizadas. Se ha solicitado realizar la entrega recepción provisional.</p> <p>15.Se ha adjudicado la contratación del instituto Cotacachi y se ha firmado el contrato</p> <p>16.Se firma el contrato el 7 de noviembre de la construcción del Instituto Superior Tecnológico en Latacunga los mismos que se iniciaron obras.</p> <p>17.Se ha monitoreado con SECOB las consultorías de Chimbo y Riobamba. Chimbo se ha solicitado reubicar el proyecto en una zona de menor pendiente del mismo terreno. Riobamba se solicitó suspender la consultoría hasta legalizar documentos.</p> <p>18.Se ha monitoreado el proceso constructivo de Santo Domingo, se realiza la cimentación de con un rediseño estructural elaborado por SECOB.</p> <p>19.Se han pre-validad dos terrenos con la comisión técnica del MIDUVI, en Esmeraldas (Universidad Luis Vargas Torres) y San Gabriel de la provincia del Cañar.</p> <p>20.Se ha realizado la visita de los terrenos en la provincia de Tungurahua para ubicar terrenos en la ciudad de Ambato y en la parroquia de Cunchibamba.</p> <p>21.MIDUVI solicitado buscar otro predio en el campus de la ESPOL debido a que el terreno no cumplió con los parámetros de la comisión, por lo que se dio de baja.</p> <p>22.Se realiza la visita de obra al Instituto Superior Tecnológico localizado en el Campus 17 de Julio Yachay, localizado en Urcuqui, Imbabura. Se realizan trabajos de movimiento de tierras y conformación de plataformas, contempla un avance del 5%.</p> <p>23.Se realizan propuesta de utilización de espacios de la Ex Fábrica Imbabura en Atuntaqui para el funcionamiento de talleres del Instituto Superior Tecnológico.</p> <p>24.Se realizó la transferencia de \$ 16.676.497,52 a SECOB por el 50% del valor de construcción y fiscalización para los ITS de; Daeule-Jaramijó-Quevedo-Machala</p>		
<p>OCTUBRE 2014</p> <p>1.CANELOS: Se realizó acercamiento con Registro de la Propiedad y GAD Municipal del Puyo para recabar información del propietario del predio. Se informa que se trabaja en levantamiento de catastro de terrenos con fecha estimada de notificación para la respuesta el 30 de octubre. Se espera información definitiva para efectuar gestiones para la donación del terreno.</p> <p>2.QUILLOAC: Acuerdo de donación en revisión de áreas jurídicas de SENESCYT y MINEDUC para posterior firma de Ministros.</p> <p>3.CHIMBORAZO: Terreno fue transferido de MAGAP a SENAGUA en cumplimiento de disposiciones legales; se mantuvo reuniones con MAGAP y se está gestionando reunión con Secretario de SENAGUA para gestionar donación del terreno a la SENESCYT, ratificando la vigencia de los acuerdos alcanzados con MAGAP previo al traspaso de la propiedad.</p> <p>4.COTACACHI: En proceso de revisión previo a la firma de convenio con GAD Municipal de Cotacachi, para avanzar en donación de predio según la planificación original.</p> <p>5.COLTA: Acuerdo de donación en revisión de áreas jurídicas de SENESCYT y MINEDUC para posterior firma de Ministros.</p> <p>6.Se revisó las consultorías de implantación de 4 institutos para la Costa, mismas que cuentan con aval técnico de SECOB. Actas de recepción definitiva en proceso de elaboración.</p> <p>7.IST de Turismo y Patrimonio tiene un avance del 48% de la obra. La Primera Etapa se encuentra en fase final, la misma que será recibida previa acta de entrega recepción aprobada por fiscalización.</p> <p>8.Seguimiento a proceso de adjudicación de obras de los institutos de Cotacachi y Latacunga con SECOB</p> <p>9.En corrección de problemas técnicos del terreno de Riobamba + gestión de terrenos colindantes.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>05/11/2014 - 08:49 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>10. Monitoreo de consultoría de Chimbo; se está solicitando terreno adicional para una mejor distribución de las edificaciones.</p> <p>11. Seguimiento a la construcción de IST en Santo Domingo. Obra suspendida por modificaciones en diseño estructural original; pendiente que SECOB asuma costos de movimientos de tierras no justificados.</p> <p>12. En el mes de Octubre no se realizaron Transferencias; no obstante se solicitó a Planificación la gestión de transferencias de recursos hacia SECOB.</p> <p>13. Se llegó a la conclusión de que no se pueden eliminar problemas, por cuanto cada problema creado se encuentra asociado a un Hito distinto</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2014</p> <p>Alcance al resumen ejecutivo con fecha 05/10/2014: . (Se informa que el mes de Septiembre de 2014 no se han realizado Transferencias de Recursos)</p>	Reinoso Hidalgo, Juan Fernando	06/10/2014 - 09:59 AM
<p>SEPTIEMBRE 2014</p> <ol style="list-style-type: none"> Se ha realizado las revisiones de las consultorías de los institutos para la costa, el cual presenta un avance del 80%. Se están realizando ajustes finales para la recepción definitiva. El Instituto tecnológico de Turismo y Patrimonio se encuentra en un avance del 40% de la obra. Se encuentran terminados cuatro espacios para que puedan ser utilizados. Se ha dado seguimiento al proceso de contratación de obras de los institutos de Cotacachi y Latacunga con el Servicio de Contratación de Obras. Se han subsanados los problemas técnicos del terreno de Riobamba y se cuenta con la resolución del consejo municipal para implementar el Instituto. Se ha monitoreado con Servicio de Contratación de Obras las consultorías de Chimbo y Riobamba. Chimbo presenta problemas técnicos que no son subsanables. Riobamba se avanza con el producto final. Se ha monitoreado el proceso constructivo de Santo Domingo, al momento se encuentra suspendido por falta de firma de contrato. Se han pre-valorado dos terrenos con la comisión técnica del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en Cuenca (Ex Cear) y Gualaceo de la provincia del Azuay. Se ha realizado visitas en los terrenos en Esmeraldas en los predios de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, y en zona 4x4 de la ciudad del Tena, para implementar un Instituto Tecnológico. Se ha solicitado a la Escuela Politécnica del Litoral la ubicación de un nuevo terreno en los predios de su campus, debido que el terreno indicado anteriormente no cumple con los requerimientos de Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación. Pichincha: Instituto Técnico Superior Aloasi trámite completado con escrituras inscritas en el Registro de la Propiedad. Loja: INIGER se están esperando informe y respuesta para el INSPI del Ministerio de Inclusión Económica y Social, se deja un expediente con la información y copias de los documentos recabados. Imbabura: Se hizo gestión Ministerio de Educación hablar con de la Coordinación Zonal del Ministerio de Educación el Dr. Ramiro Palacios, se enviaron habilitantes para la firma de escritura Chimborazo: Se obtuvo la Ordenanza del Cambio del Eje Vial, se está gestionando para saber respuesta de Ministerio de Agricultura para la donación del bien Guayas: Se obtuvieron escrituras Inscritas en el Registro de la Propiedad. 	Reinoso Hidalgo, Juan Fernando	05/10/2014 - 07:10 PM
<p>AGOSTO 2014</p> <ol style="list-style-type: none"> Se transfirieron US\$10'202.871,50 a SECOB para la construcción y fiscalización de dos (2) Institutos Superiores Tecnológicos, Tipo A, en Latacunga, provincia de Cotopaxi y Cotacachi, Provincia de Imbabura. Se recibieron las correcciones finales a las consultorías de implantación de cuatro Institutos: Daule, Quevedo, Jaramijó, Machala. Al momento se encuentran en proceso de validación por parte de Secob para el inicio de los procesos precontractuales. Se espera iniciar la construcción el 10 de octubre. Se dio inicio a la construcción del IST de Santo Domingo por parte del Consorcio EPCO Tsáchila; se recibió la visita del Presidente de la República quien verificó el inicio de trabajos de movimiento de tierras. Junto con la comisión interinstitucional MIDUVI-Inmobiliar-Secob se procedió a la validación de un terreno en la comunidad de Bullcay, cantón Gualaceo, provincia de Azuay, para la implementación de un IST. Continúa el avance de obra en la ex cárcel 2 para la implementación del Instituto de Turismo y Patrimonio. Se espera la entrega de la primera fase para finales de septiembre. Los TDR para la rehabilitación de las instalaciones en Azogues y Vilcabamba fueron aprobados por las direcciones administrativa y contratación pública. El proceso se elevará al portal en la semana del 8 de septiembre. Se espera el desarrollo de las obras de rehabilitación en el mes de octubre. 	Reinoso Hidalgo, Juan Fernando	04/09/2014 - 05:11 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>7. Se efectuaron observaciones a los productos entregados por parte de las consultoras para para la definición de equipamiento para cada una de las carreras priorizadas a implementarse en el año 2014; al momento se encuentran en proceso de revisión y validación.</p>		
<p>JULIO 2014 .28 de julio: se recibieron los productos subsanados con todas las correcciones solicitadas a las consultorías de implantación de los IST de Daule, Quevedo y Jaramijó para la revisión final y elaboración de informe de satisfacción. Los estudios se remitieron el 29 de julio a SECOB para el inicio de la etapa precontractual de la construcción. .Levantamiento de los términos de referencia para la contratación de los servicios de rehabilitación, adaptación y acondicionamiento de los inmuebles de la Ex Universidad Técnica de Ciencias Ambientales José Peralta ubicada en el cantón Azogues, Cañar y del Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas, INIGER, ubicado en la ciudad de Vilcabamba, Loja, para que funcionen como institutos tecnológicos de educación superior. .Se levantó y recibió el inventario de bienes muebles existentes en el INIGER a ser donados a esta Secretaría. .23 de julio: entró a consideración del Consejo Municipal de Riobamba la resolución de aprobación para el fraccionamiento del terreno a donarse por parte del MAGAP, sin que exista afectación en la trama vial proyectada. .Elaboración de convenio y minuta de donación de la hacienda "Totorilla", en Guamote. .Solicitud oficial de donación de terreno a la Comunidad de Bullcay-El Carmen (Gualaceo). .Visitas semanales para verificar el avance de obra de la Rehabilitación del Inmueble para el Instituto Superior de Turismo y Patrimonio (Yavirak); a julio se registra un avance del 16% en planillas y 17% de obra. .Se definieron los listados de bienes para la adquisición del equipamiento a importarse de las carreras de: Desarrollo Integral Infantil, Guianza Turística y Atención Primaria en Salud. Visitas técnicas a terrenos: .04 de julio: Terreno de propiedad del MAGAP en Tambillo, Pichincha; no favorable. .07 de julio: ISPEDIB Canelos-Puyo, Pastaza; no existen escrituras del predio, está en revisión la gestión de donación. .09 de julio: Terreno en Alangasí, Pichincha, con la Comisión Interinstitucional de Viabilidad Técnica. Terreno es prevalidado. .10 de julio: Cinco terrenos en Cuenca; se descartan cuatro por inviabilidad técnica. La única viable requiere de análisis y aprobación del Secretario por el monto requerido para su expropiación. .22 de julio: Terreno en Babahoyo de propiedad de la UTB, conjuntamente con la Comisión Interinstitucional de Viabilidad Técnica. Predio no validado por el volumen de relleno requerido y su costo. .23 de julio: Terreno en San Gabriel, Carchi. Predio con validación preliminar, se solicitará inspección de la Comisión de Viabilidad Técnica. Transferencias: .Se transfirieron US\$4'972.949,95 a Yachay EP para la implementación de un IST en la Ciudad del Conocimiento</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>01/08/2014 - 10:22 AM</p>
<p>JUNIO 2014 Visitas técnicas: a.9 de junio: Cariamanga y Vilcabamba, para levantamiento del estado de los inmuebles, propuesta de rehabilitación y presupuesto de obra para la rehabilitación de la ESPEC (Cariamanga) y el INIGER (Vilcabamba), donde funcionarán los campus de un IST. b.11 de junio: visita a Guamote, para socializar al Alcalde posesionado el proyecto de reconversión, para agilizar los procesos de donación del terreno de la hacienda "Totorilla", para la construcción de un IST. c.11 de junio: visita a Colta, al Instituto Superior Pedagógico Bilingüe, Jaime Roldós Aguilera que será donado por el Mineduc a la Secretaría para definir la división del terreno tanto para la construcción de un IST, como de una unidad del milenio a cargo del MINEDUC. d.12 de junio: visita a Gualaceo y Quilloac para gestionar posibles terrenos para la construcción de un IST. e.18 de junio: visita a Tonchigüe, Esmeraldas y Piquiucho, Imbabura, para gestionar posibles terrenos para la construcción de IST. f.23 de junio: visita a Riobamba para gestionar la extensión del terreno donde funcionará un IST, así como la regulación del trámite legal para la donación del predio gestionado en dicho lugar. g.23 de junio: visita a San Gabriel, Carchi, para gestionar posibles terrenos para la construcción de un IST. 2)Trámites legales para el perfeccionamiento en la donación de bienes inmuebles: a.Se entregó al departamento jurídico del MIES, la minuta de donación del inmueble del INIGER. b.Se ingresó al Municipio de Riobamba, mediante oficio los justificativos legales y técnicos para la construcción de un IST, a fin de que se suspenda el proyecto de trama vial previsto por el GAD para el predio en mención.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>04/07/2014 - 06:54 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>c. Se gestionó el pago del impuesto a la donación en el SRI de los institutos de Sucúa y Quito (Instituto de Patrimonio y Cultura).</p> <p>3) Se remitieron observaciones a los productos de las consultorías de implantación de Jaramijó, Quevedo, Daule y Machala; se entregarán corregidas hasta el 11 de julio.</p> <p>4) Con fecha 10 de junio, SECOB entregó el Oficio Nro. SECOB-DG-2014-0809-O, con el detalle de presupuestos referenciales con los costos por bloque, de los modelos estándar tipo A, B e IST Santo Domingo.</p> <p>5) Se reprogramó el hito 28 en razón de la reunión con Inmobiliar en la que se presentó el Plan Masa para los predios de Autoridad Portuaria de Guayaquil, donde se incorporará un IST. Se definieron las coordenadas de los terrenos y se presentó el proyecto integral; Inmobiliar gestionará los permisos de construcción respectivos con la Municipalidad de Guayaquil y contratará una consultoría completa para el diseño del Plan Masa.</p> <p>6) Se reprogramó el hito 31, en razón del nuevo ajuste de presupuesto para la construcción de los institutos por parte del SECOB.</p> <p>7) Se reprogramaron los hitos 32, 34 y 35, en razón de que los productos de consultoría que establecen la definición de las especificaciones técnicas del equipamiento para cada una de las carreras, se encuentra en revisión y ajuste por parte de los consultores.</p> <p>8) Se reprogramó el hito 33 en razón de que el oficio de SECOB con el nuevo presupuesto previsto para la construcción de los institutos de tipo A y B, llegó en el mes de junio.</p> <p>9) No se realizaron transferencias en el mes de junio.</p>		
<p>MAYO 2014:</p> <p>1) 02 de mayo, se inscribió las escrituras en el Registro de la Propiedad del predio donado por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para la construcción del Instituto Superior de Turismo y Patrimonio, a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio.</p> <p>2) 08 de mayo, se inscribió las escrituras en el Registro de la Propiedad del predio donado por el Consejo Provincial de Cotopaxi, para la construcción de un instituto superior en Latacunga.</p> <p>3) 05 de mayo de 2014, se realizó una visita técnica a las instalaciones de la ex Universidad José Peralta en Azogues, para evaluar el estado del inmueble que será entregado por parte del CES a la Secretaría para la implementación de un instituto. Se efectuó el levantamiento del estado de la infraestructura mediante planos de arquitectura e ingenierías, para determinar los trabajos de remodelación y presupuesto requerido para la contratación de la obra.</p> <p>4) 15 de mayo de 2014, se mantuvo una reunión de trabajo entre delegados del MIDUVI, MAGAP y de la Secretaría, para avanzar con los procesos de traspaso de dominio de los predios del ex Instituto Nacional de Riego-INAR, ubicado en Riobamba, y en el que se recomienda subdividir el predio con el fin del que el MAGAP proceda a solicitar la modificación de los ejes viales existentes en la zona. La aprobación está pendiente por parte de las autoridades de las instituciones involucradas.</p> <p>5) 16 de mayo de 2014, la Secretaría suscribió con el MINEDUC los acuerdos interinstitucionales para la donación de terrenos en Cotacachi, Santo Domingo y Chimbo.</p> <p>6) 19 de mayo de 2014, el MCP adjudicó la consultoría para la fiscalización de la obra de rehabilitación del inmueble para el Instituto Superior de Turismo y Patrimonio.</p> <p>7) 21 de mayo de 2014, el equipo técnico del proyecto, suscribió con la Empresa Pública de importaciones-EPI, el acta de reunión que contiene la programación de actividades a ejecutar por parte de las dos instituciones para importar el equipamiento para las carreras a implementarse en 3 institutos priorizados.</p> <p>8) 27 de mayo de 2014, la Secretaría adjudicó mediante consultoría el servicio de evaluación y definición de las características técnicas de equipos, máquinas, herramientas, mobiliario y demás componentes en aulas, talleres y laboratorios a ser implementados en los institutos técnicos y tecnológicos, de 12 carreras.</p> <p>9) 21 de mayo y 30 de mayo de 2014, las máximas autoridades de la Secretaría, MCCTH, y el SECOB mantuvieron reuniones de trabajo, en las cuales se oficializó el cronograma de construcciones para 9 institutos.</p> <p>10) La Secretaría definió con Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, la extensión de área del terreno donado en Machala para la construcción de un instituto superior, ampliando su extensión hasta 3.77 hectáreas.</p> <p>11) El 09 de mayo la Secretaría recibió los informes de las consultorías de implantación de Daule y Quevedo, mismos que se encuentran en etapa de corrección ante las observaciones emitidas. Debido a problemas con la definición del terreno, se prorrogó el plazo del contrato de la consultoría de implantación de Machala hasta el 14 de junio de 2014, mientras que está aún en ejecución la consultoría de implantación de Jaramijó.</p> <p>12) Reprogramación Hito 29: Los consultores para las implantaciones de Guayas y Los Ríos entregaron los productos en las fechas previstas, sin embargo, los mismos fueron observados y se encuentran en su fase de corrección.</p> <p>13) Reprogramación del Hito 31 y 33: Es necesario reprogramar el hito pues los productos presentados por la consultora, se encuentra en proceso de corrección a fin de que cumplan los parámetros técnicos para la adquisición local e importación.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>04/06/2014 - 07:02 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>14)Reprogramación del Hito 32: El SECOB no ha entregado presupuestos definitivos del estándar, lo cual impide contratar la construcción de los institutos planificados, por ende ejecutar las transferencias del caso.</p> <p>15)No se realizaron transferencias en el mes de mayo.</p>		
<p>ABRIL 2014:</p> <p>1)SECOB suscribió los siguientes contratos de consultorías directas para la implantación del Proyecto de Reconversión de Institutos Superiores Tecnológicos en: 1) Cotacachi-Imbabura, 09 de abril de 2014, 2) Riobamba-Chimborazo, 04 de abril de 2014, 3) Latacunga-Cotopaxi, 09 de abril de 2014. Finalmente se adjudicará hoy, 05 de mayo la consultoría para el estudio en Chimbo-Bolívar.</p> <p>2)La Secretaría suscribió los siguientes contratos de consultorías directas para los estudios, diseños de implantación urbana e ingenierías de implantación de un instituto superior tecnológico ubicado en la ciudad de Jaramijó, provincia de Manabí el 03 de abril de 2014.</p> <p>3)El equipo técnico del proyecto ha mantenido reuniones de trabajo semanales, para verificar los avances en los estudios, con los consultores contratados para las consultorías de implantación de: Jaramijó, Daule, Machala y Quevedo.</p> <p>4)El Ministerio de Cultura y Patrimonio ha suscrito un contrato con fecha 24 de abril de 2014, para la rehabilitación del inmueble para el Instituto Superior de Turismo y Patrimonio, iniciando de esta manera la construcción de uno de los institutos reconvertidos.</p> <p>5) El equipo técnico del proyecto ha revisado el equipamiento definido para 30 nuevas carreras, mismas que están en proceso de reajuste.</p> <p>6)El equipo técnico ha realizado visitas técnicas a diferentes provincias del país, para la verificación y definición de terrenos donde se construirán los institutos tecnológicos de educación superior, siendo los visitados en el mes de abril los siguientes: 1) Machala, se solicitó a la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, la extensión de área para el proyecto; 2) Riobamba, definición de límites de terrenos y proceso de levantamiento de ordenanzas municipales en relación a la trama vial del terreno; 3) La Troncal, se solicitó al Municipio de la troncal, la geo-referenciarían del terreno.</p> <p>7)El equipo técnico del proyecto ha mantenido reuniones con la Empresa Pública de Importación EPI-EP, en función del convenio marco suscrito el 16 de abril de 2014, entre la Secretaría y la EPI, con el objeto de que asesore a la Secretaría en la determinación de aquellos bienes que no son producidos a nivel nacional y que forman parte del equipamiento de los Institutos Superiores públicos a reconvertirse y gestione los procesos de importación, para aquellos bienes requeridos por la Secretaría con dicha finalidad.</p> <p>8)En el mes de abril se ha gestionado la firma de las siguientes escrituras de donación de terrenos para los institutos técnicos y tecnológicos: 1) Jaramijó, 10 de abril 2014 y 2) Sucúa, 22 de abril de 2014.</p> <p>9)Retraso Hito 27: Existe una redefinición de los predios asignados a cada institución, por lo cual el 06 de mayo se programa la reunión de presentación del Plan Masa en los Terrenos del Sector Sur de Guayaquil con la inclusión del Planetario y redefinición de la ampliación del Centro de Atención Logístico de Transporte. Dicho esto, el hito 27 nuevamente se somete a una reprogramación.</p> <p>10)Cumplimiento Hito 28, mediante informe de asociación se verifica que se dio cumplimiento a la presentación del informe de presentación de 13 carreras al Consejo de Educación Superior.</p> <p>11)Reprogramación hito 30: Es necesario reprogramar la fecha estimada de este hito, en razón de que el SECOB no ha establecido el presupuesto de construcción de los institutos, ni ha iniciado el proceso precontractual para la construcción del instituto de Santo Domingo, pese a contar ya con el presupuesto transferido para el efecto.</p> <p>12)Reprogramación hito 31: Es necesario reprogramar la fecha estimada de este hito, en razón de que el equipamiento de al menos 30 carreras está en un proceso de revisión y ajuste a sus especificaciones técnicas.</p> <p>13)No se realizaron transferencias en el mes de abril</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>05/05/2014 - 05:07 PM</p>
<p>MARZO 2014: 1) El 20 de marzo, la Secretaría y el GAD Municipal de Daule, suscribieron la escritura pública de donación de un predio de aproximadamente 3 hectáreas donde se construirá un Instituto Tecnológico Superior Territorial. De igual forma, el 26 de marzo, la Secretaría y SETEMAR suscribieron la escritura pública de donación de un predio de 30 hectáreas en el sector de Jaramijó, en el que se construirá un Instituto Tecnológico Superior Sectorial de Mar y Pesca.</p> <p>2) El 28 de marzo, la Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito informó que el Concejo autorizó la donación de los predios para la edificación del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio.</p> <p>3) La Secretaría adjudicó y firmó los contratos para la realización de las consultorías de implantación para los terrenos de Jaramijó, Daule, Machala y Quevedo. La firma de contratos</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>07/04/2014 - 06:27 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>se efectuó de acuerdo al siguiente detalle: Quevedo: firmado 25 de marzo, Daule: firmado 25 de marzo, Machala: firmado 25 de marzo, Jaramijó: por firmarse 3 de abril.</p> <p>4) SECOB adjudicó los contratos de consultorías de implantación para los terrenos de Riobamba, Latacunga, Cotacachi. Riobamba: adjudicado 19 de marzo. Fecha tentativa de firma de contrato: 3 de abril; Latacunga: adjudicado 19 de marzo. Fecha tentativa de firma de contrato: 3 de abril; Cotacachi: adjudicado 19 de marzo. Fecha tentativa de firma de contrato: 3 de abril; Chimbo: sin adjudicarse. No existe confirmación de fecha de adjudicación, firma de contrato y entrega de consultoría.</p> <p>5) El Ministerio de Cultura y Patrimonio realizó el 18 de marzo la apertura de sobres para la licitación de la construcción del Instituto de Turismo y Patrimonio. La fecha tentativa para la adjudicación del contrato es el 4 de abril. Se espera así arrancar las obras que tendrán una duración de 420 días.</p> <p>6) Se presentaron 7 carreras para la aprobación del Consejo de Educación Superior-CES (hito relacionado 26)</p> <p>7) Retraso Hito 27: El 26 de febrero del 2014, Inmobiliar presentó el denominado plan masa para la distribución de terrenos del predio de Autoridad Portuaria de Guayaquil; en la reunión se plantea la necesidad de realizar un ajuste a los terrenos asignados a MINEDUC y a la Secretaría por lo que el plan masa no fue aprobado.</p> <p>El 19 de marzo del 2014, INMOBILIAR informa a la Secretaría la ubicación del predio a ser entregado para la implantación de un instituto superior tecnológico, para proceder a la presentación final del PLAN MASA por parte del Director de INMOBILIAR al señor Presidente de la República en el Gobierno Zonal el martes 25 de marzo del presente año.</p> <p>Aún está pendiente que APG transfiera el dominio del MACROLOTE a INMOBILIAR, una vez que el Presidente de la República aprobó el Plan. Una vez que finalice la transferencia del dominio, INMOBILIAR procederá a declarar el terreno bajo el régimen de propiedad horizontal.</p> <p>Hasta no contar con el pronunciamiento definitivo de Inmobiliar respecto a la determinación del predio a ser entregado a la Secretaría no se puede contratar la consultoría de implantación. Se espera que la notificación oficial se produzca en el transcurso de abril.</p> <p>*No se han realizado transfencias en el mes de marzo.</p>		
<p>FEBRERO 2014: La Secretaría subió al portal de compras públicas los procesos de contratación de las consultorías de implantación e ingenierías de detalle del diseño arquitectónico modular estándar para la construcción de los institutos superiores tecnológicos a ser reconvertidos en las ciudades de Machala, Durán y Quevedo; de igual forma el SECOB subió similares procesos para las ciudades de Chimbo, Riobamba, Latacunga y Cotacachi. Mediante oficio No. MIDUVI-DESP-2014-0081-0, de 08 de febrero del 2014, el Presidente de la Comisión de Viabilidad Técnica, ratificó la viabilidad técnica de los predios de Jaramijó y Santo Domingo.</p> <p>Transferencias realizadas: -SECOB: Instituto de Santo Domingo: \$7'222,858.79 USD Modulares de Talleres para Instituto Santo Domingo: \$55,011.94 USD</p> <p>-MINISTERIO DE CULTURA: Instituto Yavirak: \$7'000,000.00 USD</p>	<p>Almeida Luna, Nelson Fernando</p>	<p>05/03/2014 - 03:46 PM</p>
<p>ENERO 2014: Se firmó las escrituras de traspaso de dominio de un predio de 3 has donado a la Secretaría por parte del GAD Provincial en Santo Domingo de los Colorados donde se construirá la infraestructura para el Instituto Superior Tecnológico. Se ha definido el equipamiento para las doce mallas curriculares aprobadas por el Consejo de Educación Superior cuya adquisición mediante el portal de compras públicas se ajustará de acuerdo al cronograma de ejecución de la construcción de los institutos superiores tecnológicos a ser reconvertidos.</p>	<p>Nina Rada, Galo Antonio</p>	<p>04/02/2014 - 10:47 AM</p>
<p>DICIEMBRE 2013: Se firmó dos convenios específicos con el SECOB para los estudios y construcción del ITS de Santo Domingo, un convenio específico para la readecuación de la ex Cárcel Dos para el funcionamiento del ITS de Turismo y Patrimonio por parte del Ministerio de Cultura; y, un convenio marco con el GAD Municipal de Sucúa para la donación de un predio que se donará a favor de SENESCYT para la construcción de ITS. Se recibió para revisión los estudios de ingenierías de detalle por parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio y SECOB para la remodelación de la ex Cárcel Dos e ITS en Santo Domingo respectivamente, así como sendos</p>	<p>Sánchez Cobo, Francisco Fernando</p>	<p>06/01/2014 - 09:43 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>cronogramas de ejecución de obra que se tomará en cuenta para la adquisición del equipamiento respectivo.</p>		
<p>NOVIEMBRE 2013: Se emitió el informe respectivo sobre planos e ingenierías del IST de Patrimonio para el cual ya se cuenta con el borrador del convenio con el Ministerio de Cultura para la construcción del mismo. Además, se dispone del informe de viabilidad de la Comisión (MIDUVI e INMOBILIAR) sobre 21 terrenos donde se construirán los institutos. Se cuenta con una estrategia acordada con SECOB para la inscripción de 11 terrenos adicionales en el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA). En relación al equipamiento de aulas, laboratorios y talleres de 11 carreras, se está depurando la lista de 650 ítems.</p> <p>Retraso Hitos 18 y 20: La SECOB comunicó a la Subsecretaría General de Educación Superior la imposibilidad de iniciar la construcción de los 12 institutos y propuso que se lo inicie en marzo del 2014; por tanto el convenio específico para la construcción de los Institutos y el inicio de obra se postergarán para el próximo año.</p>	Sánchez Cobo, Francisco Fernando	03/01/2014 - 04:28 PM
<p>NOVIEMBRE 2013: Se emitió el informe respectivo sobre planos e ingenierías del IST de Patrimonio para el cual ya se cuenta con el borrador del convenio con el Ministerio de Cultura para la construcción del mismo. Además, se dispone del informe de viabilidad de la Comisión (MIDUVI e INMOBILIAR) sobre 21 terrenos donde se construirán los institutos. Se cuenta con una estrategia acordada con SECOB para la inscripción de 11 terrenos adicionales en el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA). En relación al equipamiento de aulas, laboratorios y talleres de 11 carreras, se está depurando la lista de 650 ítems.</p> <p>Retraso Hitos 18 y 20: La SECOB comunicó a la Subsecretaría General de Educación Superior la imposibilidad de iniciar la construcción de los 12 institutos y propuso que se lo inicie en marzo del 2014; por tanto el convenio específico para la construcción de los Institutos y el inicio de obra se postergarán para el próximo año.</p>	Nina Rada, Galo Antonio	03/01/2014 - 04:27 PM
<p>OCTUBRE 2013: Se desarrolló el II Taller de Validación de Equipamiento de cinco carreras, y se está iniciando el proceso de elaboración de los términos de referencia para la adquisición de equipamiento de mobiliario de aulas y laboratorios, y equipamiento para talleres de once carreras. Se ha revisado y aprobado el proyecto arquitectónico de Yavirac con el Ministerio de Cultura y el Instituto Metropolitano de Patrimonio del Municipio de Quito que ya ha iniciado la elaboración de la desagregación tecnológica. Adicionalmente, se ha terminado de realizar las ingenierías de implantación en el terreno de Latacunga y se remitió las propuestas de convenio para iniciar la construcción con SECOB y con el Ministerio de Cultura.</p>	Nina Rada, Galo Antonio	06/11/2013 - 08:40 AM
<p>SEPTIEMBRE 2013: Se cuenta con el anteproyecto arquitectónico estándar en dos tamaños A, para ciudades de menos de 150.000 habitantes con capacidad para 1.920 cupos y B, para ciudades de más de 150.000 habitantes, con capacidad para 3.840 cupos. Adicionalmente, se dispone del informe de viabilidad de la Comisión (MIDUVI, INMOBILIAR y SECOB) sobre 15 terrenos donde se construirán los institutos, los mismos que están siendo ingresados al SUIA para obtener la licencia ambiental. Se estima que con la aprobación de la plurianualidad solicitada al MCCTH y a SENPLADES, se proceda a la firma del convenio con SECOB para la construcción de 12 institutos que serán localizados en las siguientes ciudades y tamaños.</p>	Sánchez Cobo, Francisco Fernando	04/10/2013 - 09:34 AM
<p>AGOSTO 2013: se avanzó en la obtención de informes favorables de viabilidad de la Comisión de MIDUVI-INMOBILAR, de 12 terrenos en los que se construirán los institutos a partir de noviembre. Además, se realizaron talleres, con la participación de la empresa privada, universidades, gremios y organizaciones sociales para validar la propuesta de equipamiento para aulas, talleres y laboratorios de seis carreras ya aprobadas por el CES. Se cuenta con la última versión del anteproyecto arquitectónico de los institutos.</p>	Sánchez Cobo, Francisco Fernando	03/09/2013 - 02:40 PM
<p>JULIO 2013: Se ha visitado a empresas, universidades técnicas escuelas formadoras e institutos y revisado las mallas curriculares de las seis carreras aprobadas por el CES: Guianza Turística, Logística de Almacenamiento y distribución, Mecánica Automotriz, Técnico de Atención Primaria de Salud (TAPS), Desarrollo de Software y Minería Subterránea. Se cuenta con las especificaciones técnicas del equipamiento y mobiliario para talleres, laboratorios y aulas para los institutos donde se dictarán las carreras arriba indicadas. Con esto se procedió a identificar el equipamiento y mobiliario para cada carrera. Además se remitió al ICO estos productos, pues se requieren para elaborar los planos constructivos de laboratorios y talleres a partir de las dimensiones del equipamiento y mobiliario necesario.</p>	Sánchez Cobo, Francisco Fernando	02/08/2013 - 10:16 AM
<p>JUNIO 2013: Se ha realizado la visita técnica con MIDUVI, INMOBILIAR E ICO a ocho terrenos, de las cuales se han validado 3 terrenos localizados en: Portovelo, Santo Domingo y Cotacachi y continuar con el proceso legal de donación a favor de la SENESCYT. El ICO ha entregado un informe técnico en cuanto al prototipo arquitectónico de institutos a implementarse en Céntrica y su réplica a nivel nacional; entre las observaciones recalcan de que el modelo no se puede estandarizar y su costo es elevado, por lo que se está solicitando una cita con el Alcalde para</p>	Sánchez Cobo, Francisco Fernando	01/07/2013 - 03:04 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
explicarle la inviabilidad de construir en el parque lineal y pedirle alternativas de donación de un nuevo terreno.		
MAYO 2013: Se ha propuesto la incorporación de un cuarto componente con su respectivo presupuesto para que las autoridades analicen y aprueben la incorporación en el nuevo documento que deberá presentarse a SENPLADES y al Ministerio de Finanzas. Se entregó el primer producto de la consultoría que es el plan de trabajo para coordinar con las áreas respectivas y controlar los tiempos que garanticen el cumplimiento del objeto del contrato, enlistar o detallar técnicamente los equipos, máquinas o herramientas para dar funcionalidad a las aulas, talleres o laboratorios en los ISTT.	Nina Rada, Galo Antonio	03/06/2013 - 05:46 PM
ABRIL 2013: Se mantuvieron reuniones entre ICO-SENESCYT para conocer el anteproyecto arquitectónico modular y se elaboró un informe técnico para cambios y consecuente aprobación de SENESCYT. El 25 de abril, se mantuvo una reunión de Directivos para definir convenios, hoja de ruta, mecanismos de coordinación y periodos de desembolsos. Adicionalmente se mantuvieron 2 reuniones con el Rector de la Escuela Politécnica Nacional y el Asesor del Decano de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador para posible convenio de cooperación que permita elaborar las especificaciones técnicas para adquisición de equipamiento y mobiliario de talleres, laboratorios y aulas.	Nina Rada, Galo Antonio	31/05/2013 - 10:40 AM
MARZO 2013: Con Oficio SENPLADES SGPBV-2013-0178-OF del 14 de Febrero 2013, SENPLADES priorizó el proyecto "Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador" por un monto total de USD \$308.483.239,35. Se realizaron 4 talleres para la construcción de carreras de tecnología en: plásticos, mar y pesca, industria textil y químico farmacéutico en las ciudades de Guayaquil, Manta y Quito. Adicionalmente, se firmó el Convenio con el Municipio de Quito para la construcción del Instituto Sectorial de Turismo.	Zabala Celi, Jhony Leandro	25/03/2013 - 03:22 PM
FEBRERO 2013: Se firmó el convenio para la donación del terreno en la Ciudad de Ibarra para la construcción del Instituto Territorial de Imbabura; adicionalmente se firmaron 2 convenios para donación de terrenos en la ciudad de El Oro para un Instituto Sectorial y un Instituto Territorial.	Zabala Celi, Jhony Leandro	25/03/2013 - 03:08 PM
ENERO 2013: Se envió a la SENPLADES el proyecto de inversión "Reconversión Técnica y Tecnológica Superior del Ecuador", para su aprobación y priorización; sin embargo como parte del proceso de reconversión de la formación tecnológica se culminaron cuatro proyectos de carrera que serán ofertados en los Institutos Superiores: Paratecnólogo en minería subterránea, desarrollo de software, Logística y transporte y Mecánica automotriz.	Zabala Celi, Jhony Leandro	25/03/2013 - 03:04 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Demoras en la aprobación de reformas presupuestarias por parte del MEF.	01/11/2023	Galo Xavier Andrade Terán	60	40	24	0/1
Demoras en las aprobaciones de los multilaterales a los documentos habilitantes para los procesos de adquisición	01/11/2023	Galo Xavier Andrade Terán	60	40	24	0/1

Problemas cerrados: 62, Abiertos: 2

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. * General. Demora en la asignación de recursos de libre disponibilidad y recursos fiscales para comprometer actividades de crédito externo CAUSARÍA retraso en la ejecución del Proyecto.	01/11/2023	Galo Xavier Andrade Terán	60 %	40	24	1/1
2- NACIONAL. * General.	01/11/2023	Galo Xavier Andrade Terán	60 %	40	24	0/1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Limitación y retraso en la entrega en la asignación presupuestaria total para cubrir actividades del año 2023 CAUSARÍA demoras en la ejecución de los diferentes créditos externos.						

Riesgos cerrados: 16, Abiertos: 2

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 1 - Norte > Carchi > Toda la Provincia del Carchi
2	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Toda la Provincia de Esmeraldas
3	Zona 1 - Norte > Imbabura > Toda la Provincia de Imbabura
4	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Toda la Provincia de Sucumbios
5	Zona 2 - Centro Norte > Napo > Toda la Provincia de Napo
6	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha
7	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Toda la Provincia de Chimborazo
8	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Toda la Provincia de Cotopaxi
9	Zona 3 - Centro > Pastaza > Toda la Provincia de Pastaza
10	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Toda la Provincia de Tungurahua
11	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí
12	Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Toda la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas
13	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Toda la Provincia de Bolívar
14	Zona 5 - Litoral > Guayas > Toda la Provincia del Guayas
15	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Toda la Provincia de Los Ríos
16	Zona 6 - Austro > Azuay > Toda la Provincia del Azuay
17	Zona 6 - Austro > Cañar > Toda la Provincia del Cañar
18	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Toda la Provincia de Morona Santiago
19	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro
20	Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja
21	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Toda la Provincia de Zamora Chinchipe

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Proyecto Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador, Realizado	4-Inicio de Trabajo	28/02/2013		13/02/2013		Sí	5.0
2	PLANIFICACIÓN: Dictamen favorable de priorización del proyecto, emitido por SENPLADES, Emitido.	4-Inicio de Trabajo	28/02/2013		14/02/2013		Sí	5.0
3	EJECUCIÓN: Contratación de mallas curriculares para las carreras de los institutos que se abrirán durante el año, Realizado.	4-Inicio de Trabajo	08/03/2013		08/03/2013		Sí	0.5
4	EJECUCIÓN: Equipo de trabajo contratado	4-Inicio de Trabajo	15/03/2013		15/03/2013		Sí	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
5	EJECUCIÓN:Sistema de Rendición de cuentas del proyecto, entregado	5-Entregables Intermedios	26/04/2013		26/04/2013		Sí	0.1
6	EJECUCIÓN:Informe sobre la demanda posible para cada instituto, elaborado	5-Entregables Intermedios	29/04/2013		29/04/2013		Sí	0.2
7	EJECUCIÓN:Convenio para consultoría de ingeniería de detalle firmado con el ICO, Firmado.	4-Inicio de Trabajo	13/05/2013		13/05/2013		Sí	0.1
8	EJECUCIÓN:Normativa jurídica de operación administrativa financiera y académica para los ISTTP, entregada a autoridades SENESCYT, Entregado.	9-Entregables Formales	14/05/2013		14/05/2013		Sí	0.1
9	EJECUCIÓN:Informe de avance de la consultoría de equipamiento entregado	5-Entregables Intermedios	30/05/2013		30/05/2013		Sí	0.1
10	EJECUCIÓN:Informe de sistematización de los Talleres Sectoriales y Territoriales, entregado	5-Entregables Intermedios	30/05/2013		30/05/2013		Sí	0.1
11	EJECUCIÓN:Proyecto Senplades replanificado y entregado a las autoridades SENESCYT, Realizado.	5-Entregables Intermedios	30/05/2013		30/05/2013		Sí	0.2
12	EJECUCIÓN:Proyecto arquitectónico modular, aprobado por SENESCYT, Aprobado.	9-Entregables Formales	07/06/2013		07/06/2013		Sí	0.1
13	EJECUCIÓN:Documento del sistema de rendición de cuentas del proyecto, aprobado por autoridades SENESCYT, Aprobado.	9-Entregables Formales	28/06/2013		28/06/2013		Sí	0.1
14	EJECUCIÓN:Especificaciones técnicas de talleres y laboratorios de seis carreras aprobadas por el CES para que se desarrolle ingeniería de detalle y de implantación en el proyecto arquitectónico modulado, entregadas al ICO, Aprobado.	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		30/07/2013		Sí	0.2
15	EJECUCIÓN:Especificaciones técnicas de talleres y laboratorios de seis carreras aprobadas por el CES para que se desarrolle ingeniería de detalle y de implantación en el proyecto arquitectónico modulado, entregadas al ICO, Aprobado.	5-Entregables Intermedios	12/09/2013		12/09/2013		Sí	0.2
16	EJECUCIÓN:Sistematización de la validación de la oferta académica, entregado.	9-Entregables Formales	19/09/2013		19/09/2013		Sí	0.18
17	EJECUCIÓN:Carrera de desarrollo integral infantil, presentada al CES, Realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.15

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
18	EJECUCIÓN:Carrera de entrenamiento deportivo, presentada al CES, Realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.15
19	EJECUCIÓN:Informe de viabilidad de los terrenos, entregado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.15
20	EJECUCIÓN:Informe técnico y de identificación de carreras, entregado.	5-Entregables Intermedios	29/11/2013		29/11/2013		Sí	0.15
21	EJECUCIÓN:13 mallas curriculares creadas.	5-Entregables Intermedios	20/12/2013		20/12/2013		Sí	0.15
22	EJECUCIÓN:Diagnóstico inicial de la formación artística a nivel técnico y tecnológico, entregado.	4-Inicio de Trabajo	20/12/2013		20/12/2013		Sí	0.15
23	EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Sto Domingo, firmadas.	9-Entregables Formales	29/01/2014		29/01/2014		Sí	0.15
24	EJECUCIÓN: Informe de necesidad de equipamiento para 12 Institutos, definido.	9-Entregables Formales	31/01/2014		31/01/2014		Sí	0.15
25	EJECUCIÓN: Implantaciones del proyecto arquitectónico estandarizado para los Institutos, subidas al portal de compras públicas, Realizado.	9-Entregables Formales	24/02/2014		24/02/2014		Sí	0.15
26	EJECUCIÓN: Informe de 10 Carreras presentadas al CES, entregado.	9-Entregables Formales	27/02/2014		27/02/2014		Sí	0.15
27	EJECUCIÓN: Informe de 7 Carreras presentadas al CES, entregado.	9-Entregables Formales	15/03/2014		15/03/2014		Sí	0.15
28	EJECUCIÓN: Informe de 13 Carreras presentadas al CES, Realizado.	9-Entregables Formales	15/04/2014		15/04/2014		Sí	0.15
29	EJECUCIÓN: Productos de las implantaciones, validadas por la SENESCYT, Realizado.	9-Entregables Formales	15/04/2014		21/11/2014		Sí	0.15
30	EJECUCIÓN: Constucción del Instituto Superior Tecnológico en Santo Domingo, iniciada.	9-Entregables Formales	15/05/2014		15/10/2014		Sí	0.15
31	EJECUCIÓN: Equipamiento para 10 carreras, definido.	9-Entregables Formales	15/05/2014		15/12/2014		Sí	0.15
32	EJECUCIÓN: Transferencia de recursos para construcción al SECOB, realizada.	9-Entregables Formales	03/06/2014		15/08/2014		Sí	0.15
33	EJECUCIÓN: Equipamiento para 7 carreras, definido.	9-Entregables Formales	21/06/2014		15/12/2014		Sí	0.15
34	EJECUCIÓN: Delegación a Secob para la contratación de la construcción del IST de Guayquill en el Plan Masa, Realizado.	9-Entregables Formales	25/07/2014		24/07/2014		Sí	0.15
35	EJECUCIÓN: Informe de avance de la construcción de Institutos, entregado.	9-Entregables Formales	28/08/2014		27/11/2014		Sí	0.15
36	EJECUCIÓN: Informe de la nueva oferta académica, realizado.	9-Entregables Formales	28/08/2014		29/09/2014		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
37	EJECUCIÓN: 3 Convenios firmados con empresas interesadas en acoger estudiantes en las carreras, Mecatrónica Automotriz, Logística de Almacenamiento y Distribución y Desarrollo de Software, firmados	9-Entregables Formales	31/08/2014		04/11/2014		Sí	0.19
38	EJECUCIÓN: Clases de nivelación de las carreras aprobadas por el CES , iniciadas.	9-Entregables Formales	30/09/2014		27/11/2014		Sí	0.2
39	EJECUCIÓN: Mobiliario para el Instituto de Patrimonio en Quito, adquirido.	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		30/12/2014		Sí	0.2
40	EJECUCIÓN: Equipamiento para institutos constuidos por otras Carteras de Estado, adquirido.	9-Entregables Formales	28/11/2014		27/11/2014		Sí	0.2
41	EJECUCIÓN: Primera fase de remodelación del Instituto de Turismo y Patrimonio, entregada.	9-Entregables Formales	28/11/2014		31/12/2014		Sí	0.3
42	EJECUCIÓN: Informe de avance de la construcción de Institutos, entregado.	9-Entregables Formales	10/12/2014		27/11/2014		Sí	0.2
43	EJECUCIÓN: Productos de las implantaciones para los Institutos a construirse en el 2015, validadas por la SENESCYT, Realizado.	9-Entregables Formales	10/12/2014		10/12/2014		Sí	0.2
44	EJECUCION: Convenios firmados con entidades receptoras para 11 carreras aprobadas y 17 carreras en proceso de aprobación, firmados.	9-Entregables Formales	15/12/2014		15/12/2014		Sí	0.3
45	EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico en Cotacachi, iniciada.	9-Entregables Formales	15/01/2015		26/01/2015		Sí	0.7
46	EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico en Latacunga, iniciada.	9-Entregables Formales	15/01/2015		27/01/2015		Sí	0.7
47	EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico en Urququí, iniciada.	9-Entregables Formales	15/01/2015		26/01/2015		Sí	0.7
48	EJECUCIÓN: Consecución de cartas de intención para la formación dual de carreras en proceso de aprobación en el CES	9-Entregables Formales	28/02/2015		28/02/2015		Sí	0.13
49	EJECUCIÓN: Readecuación del Instituto Superior Tecnológico en Vilcabamba, iniciada.	9-Entregables Formales	15/03/2015		15/03/2015		Sí	0.5
50	EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Guamote, firmadas.	9-Entregables Formales	29/05/2015		29/05/2015		Sí	0.13
51	EJECUCIÓN: Convenios firmados con empresas interesadas en acoger	9-Entregables Formales	15/06/2015		15/06/2015		Sí	0.12

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	estudiantes en la carrera de Guianza Turística, firmados							
52	EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Cotacachi, firmadas.	9-Entregables Formales	15/06/2015		15/06/2015		Sí	0.12
53	EJECUCIÓN: Clases de nivelación de nueva oferta académica período 1/2015, Iniciadas	9-Entregables Formales	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.12
54	EJECUCIÓN: Términos de referencia para la adquisición de equipamiento para las carreras priorizadas en el 2015, elaborados	9-Entregables Formales	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.12
55	EJECUCIÓN: Términos de referencia para la adquisición de mobiliario para los institutos priorizados 2015, elaborados	9-Entregables Formales	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.12
56	EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el Instituto Tecnológico de Cuenca, adjudicada	9-Entregables Formales	30/09/2015		30/10/2015		Sí	0.12
57	EJECUCIÓN: Comisiones Nacionales de Carrera CNCs para carreras con inicio de clases en periodo académico Marzo/Abril 2015, conformadas	9-Entregables Formales	30/10/2015		30/12/2015		Sí	0.3
58	EJECUCIÓN: Convenios con entidades receptoras para la formación dual de carreras que inician actividad académica en periodo Sept./Oct. 2015, firmados	9-Entregables Formales	30/10/2015		30/10/2015		Sí	0.3
59	EJECUCIÓN: Ferias de socialización y sensibilización para incremento de la matrícula en formación técnica y tecnológica, realizadas	9-Entregables Formales	06/11/2015		06/11/2015		Sí	0.5
60	EJECUCIÓN: Informe de avance de construcciones de Institutos, elaborado	9-Entregables Formales	15/12/2015		15/12/2015		Sí	0.5
61	EJECUCIÓN: Informe de validación de implantaciones en planes masa, elaborado	9-Entregables Formales	15/12/2015		15/12/2015		Sí	0.5
62	EJECUCIÓN: Vinculación de 10 Prometeos/Ateneos para Institutos Superiores Tecnológicos, cancelado	9-Entregables Formales	15/12/2015		15/12/2015		Sí	0.5
63	EJECUCIÓN: Construcción del instituto territorial Cotopaxi Latacunga, concluida	5-Entregables Intermedios	29/01/2016		29/01/2016		Sí	1.0
64	EJECUCIÓN: Planificación operativa anual de acuerdo al PAI aprobado 2016	5-Entregables Intermedios	29/01/2016		29/01/2016		Sí	0.5
65	EJECUCIÓN: Aprobación de la actualización del dictamen de prioridad del proyecto de reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública del Ecuador	5-Entregables Intermedios	26/02/2016		20/07/2016		Sí	0.5
66	EJECUCIÓN: Informe de los valores de arrastre y de obras	5-Entregables Intermedios	26/02/2016		30/05/2016		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	complementarias para concluir la construcción o readecuación de los institutos superiores en Cotacachi, Vilcabama, Urququí, Santo Domingo, Quito							
67	EJECUCIÓN: Comisiones Nacionales de Carrera CNCs para carreras con inicio de clases en periodo académico Sept./Oct. 2015, conformadas	9-Entregables Formales	31/03/2016		31/03/2016		Sí	0.5
68	EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el instituto tecnológico de Esmeraldas, adjudicada	5-Entregables Intermedios	08/09/2016		31/12/2016		Sí	0.5
69	EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Esmeraldas, firmadas.	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		31/10/2016		Sí	0.5
70	EJECUCIÓN: Evaluación del Proyecto de Reconversión por parte del Banco Mundial, aprobado	5-Entregables Intermedios	31/10/2016		31/10/2016		Sí	0.5
71	EJECUCIÓN: Construcción del instituto territorial Imbabura Urququí, entregada	5-Entregables Intermedios	15/12/2016		15/12/2016		Sí	1.0
72	EJECUCIÓN: Informe de avance de construcciones de institutos, elaborado	5-Entregables Intermedios	15/12/2016		15/12/2016		Sí	0.5
73	EJECUCIÓN: Transferencia de los centros de capacitación del SECAP, a favor de la SENESCYT	5-Entregables Intermedios	15/12/2016		15/12/2016		Sí	0.5
74	EJECUCIÓN:Tres nuevas carreras revisadas por el CES a ser implementadas en los institutos de educación superior, aprobadas	9-Entregables Formales	15/12/2016		15/12/2016		Sí	0.5
75	EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Tecnológico Superior Jaramijó, entregada	5-Entregables Intermedios	31/01/2017		31/01/2017		Sí	1.0
76	EJECUCIÓN: Reporte inicial de inicio de año del Compromiso Presidencial nro. 20134	5-Entregables Intermedios	31/01/2017		31/01/2017		Sí	0.5
77	EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Chimbo, firmadas	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		31/03/2017		Sí	0.5
78	EJECUCIÓN:: Escrituras del terrenos de Manta, (centro SECAP) firmadas.	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		31/03/2017		Sí	0.5
79	EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Sectorial en Logística y Transporte Santo Domingo de los Tsachilas Santo Domingo, entregada	5-Entregables Intermedios	28/04/2017		31/05/2017		Sí	1.0
80	EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Guayaquil, firmadas.	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		27/12/2017		Sí	0.5
81	"EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Portoviejo, firmadas.	5-Entregables Intermedios	31/07/2017		27/12/2017		Sí	0.5
82	EJECUCIÓN: Informe de obras equipadas hasta Octubre 2017, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/10/2017		31/12/2017		Sí	0.5
83	EJECUCIÓN: Informes de Perfeccionamiento de	5-Entregables Intermedios	31/10/2017		31/12/2017		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Inmuebles a favor de la Secretaría para la construcción o readecuación de los Institutos							
84	EJECUCIÓN: Informe de avance de construcciones de Institutos, elaborado	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.5
85	EJECUCIÓN: Informe de obras Programas Ejecutar en el Año 2018, elaborado	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.5
86	EJECUCIÓN: Plan Operativo Anual, aprobado.	5-Entregables Intermedios	30/01/2018		30/01/2018		Sí	0.5
87	EJECUCIÓN: Misión de Supervisión al Proyecto de Reconversión sobre la ejecución de los créditos de organismos multilaterales, realizada.	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		28/02/2018		Sí	0.5
88	EJECUCIÓN: Plan de Adquisiciones Banco Mundial, aprobado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		28/02/2018		Sí	0.5
89	EJECUCIÓN: Actualización del cronograma valorado del proyecto en el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), realizado.	5-Entregables Intermedios	30/03/2018		30/03/2018		Sí	0.5
90	EJECUCIÓN: Informe de necesidad (condiciones técnicas) para la adquisición del equipamiento del Instituto Superior en la ciudad de Manta (ex SECAP), realizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2018		30/04/2018		Sí	0.5
91	EJECUCIÓN: Informe de necesidad (condiciones técnicas) para la adquisición del equipamiento del Instituto Superior en la ciudad de Lago Agrio, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/05/2018		30/05/2018		Sí	0.5
92	EJECUCIÓN: Re-adequación del Instituto Superior Tecnológico en Patrimonio y Turismo en la provincia de Pichincha, ciudad Quito (primera etapa), entregado.	5-Entregables Intermedios	30/05/2018		11/09/2018		Sí	1.0
93	EJECUCIÓN: Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST en Machala, disponibles.	5-Entregables Intermedios	30/06/2018		27/02/2020		Sí	0.6
94	EJECUCIÓN: Informe de necesidad (condiciones técnicas) para el equipamiento del Instituto Técnico Superior en la ciudad de Machala, realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2018		31/07/2020		Sí	0.5
95	EJECUCIÓN: Informe de necesidad estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST en Cuenca, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2018		31/07/2020		Sí	0.45
96	EJECUCIÓN: Informe de Gestión 2018.	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
97	EJECUCIÓN: Informes de necesidad de estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para los IST de Chimbo, Machala, Lago Agrio, elaborados.	5-Entregables Intermedios	31/01/2019		31/01/2019		Sí	0.45
98	EJECUCIÓN: Equipamiento para IST ubicados en Cuenca y Riobamba, adjudicados	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		30/03/2019		Sí	0.45
99	EJECUCIÓN: Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST en Portoviejo, disponibles.	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		28/02/2020		Sí	0.6
100	EJECUCIÓN: Informe de necesidad de estudio y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST de Manta, elaborado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.6
101	EJECUCIÓN: Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST en Atacames, disponibles.	5-Entregables Intermedios	29/03/2019		31/10/2019		Sí	0.6
102	EJECUCIÓN: Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST en Guayaquil, disponibles.	5-Entregables Intermedios	29/03/2019		31/07/2020		Sí	0.6
103	EJECUCIÓN: Reestructura del convenio de préstamo BIRF 8667-EC con Banco Mundial, suscrita.	5-Entregables Intermedios	29/03/2019		30/04/2019		Sí	0.6
104	EJECUCIÓN: Estudio de modelo de gestión para IST de Saberes Ancestrales, contratado	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/09/2019		Sí	0.6
105	EJECUCIÓN: Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST en Chimbo y Machala, contratados.	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		31/05/2019		Sí	0.6
106	EJECUCIÓN: Reporte preliminar de demanda laboral del INEC, entregado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.45
107	EJECUCIÓN: Encuesta de demanda laboral en 6 provincias priorizadas, contratada.	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		28/06/2019		Sí	0.45
108	EJECUCIÓN: Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST en Lago Agrio, contratado	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	0.6
109	EJECUCIÓN: Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST en Manta, contratado	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	0.6

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
110	EJECUCIÓN: IST ubicados en Cuenca y Riobamba, equipados	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		16/03/2020		Sí	0.45
111	EJECUCIÓN: Construcción del IST Manta, contratado	5-Entregables Intermedios	29/11/2019		30/09/2020		Sí	0.45
112	EJECUCIÓN: Construcción del IST en Machala, contratado	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		30/11/2020		Sí	0.45
113	EJECUCIÓN: Informe de Gestión 2019.	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.46
114	EJECUCIÓN: Plan Operativo Anual aprobado .	5-Entregables Intermedios	31/01/2020		27/02/2020		Sí	0.45
115	EJECUCIÓN: Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST en Quito Yavirac Etapa II, contratado	5-Entregables Intermedios	28/02/2020		28/02/2020		Sí	0.6
116	EJECUCIÓN: Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para los IST Lago Agrio elaborados.	5-Entregables Intermedios	28/02/2020		20/12/2019		Sí	0.55
117	EJECUCIÓN: Plan de Adquisiciones Banco Mundial, aprobado	5-Entregables Intermedios	28/02/2020		20/02/2020		Sí	0.45
118	EJECUCIÓN: Informe de necesidad estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST Mocache en Los Ríos elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2020		19/03/2020		Sí	0.3
119	EJECUCIÓN: Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST en Chimbo, disponibles,	5-Entregables Intermedios	30/04/2020		30/09/2020		Sí	0.55
120	EJECUCIÓN: Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST en Quito Yavirac Etapa II, disponibles.	5-Entregables Intermedios	30/04/2020		31/07/2020		Sí	0.55
121	EJECUCIÓN: Consultoría para la pertinencia y viabilidad del IST intercultural de saberes ancestrales, disponibles.	5-Entregables Intermedios	29/05/2020		29/05/2020		Sí	0.7
122	EJECUCIÓN: Auditoría para el programa de Dotación de equipamiento especializado para los IST Carlos Cisneros de Riobamba y Francisco Febres Cordero de Cuenca realizada.	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		27/10/2020		Sí	0.7
123	EJECUCIÓN: Informe de necesidad para la readecuación del IST en Quito Yavirac Etapa II disponibles.	5-Entregables Intermedios	31/07/2020		31/07/2020		Sí	0.3
124	EJECUCIÓN: Adquisición de mobiliario IST's, finalizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2020		30/12/2020		Sí	0.55
125	EJECUCIÓN: Construcción del IST Lago Agrio, contratado	5-Entregables Intermedios	30/09/2020		30/09/2020		Sí	0.55

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
126	EJECUCIÓN: Construcción del IST Yavirac Etapa II, contratado	5-Entregables Intermedios	30/11/2020		30/12/2020		Sí	1.8
127	EJECUCIÓN: Informe de Gestión 2020, realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2020		31/12/2020		Sí	2.46
128	EJECUCIÓN: Diseño de proyectos de carrera, realizados	5-Entregables Intermedios	29/01/2021		29/01/2021		Sí	0.45
129	EJECUCIÓN: Plan Operativo Anual aprobado	5-Entregables Intermedios	29/01/2021		26/02/2021		Sí	0.45
130	EJECUCIÓN: Plan de Adquisiciones Banco Mundial, aprobado	5-Entregables Intermedios	26/02/2021		26/02/2021		Sí	0.45
131	EJECUCIÓN: Construcción del IST en Sucumbíos, Lago Agrio, iniciada	4-Inicio de Trabajo	26/02/2021		26/02/2021		Sí	1.0
132	EJECUCIÓN: Convenio INEC, para la implementación del sistema de monitoreo y seguimiento a la formación del sistema técnico y tecnológica, aplicación de la encuesta de empleabilidad, iniciada	5-Entregables Intermedios	30/04/2021		30/04/2021		Sí	0.55
133	EJECUCIÓN: Construcción del IST en El Oro, Machala, iniciada.	5-Entregables Intermedios	31/05/2021		31/05/2021		Sí	1.0
134	EJECUCIÓN: Construcción del IST Luis arboleda Martínez de Manabí, Manta, iniciada.	5-Entregables Intermedios	31/05/2021		31/05/2021		Sí	2.0
135	EJECUCIÓN: Servicios de evaluación de competencias para el aprendizaje a través de la prueba DESCAES a ser aplicada a estudiantes y docentes de institutos superiores públicos, iniciada	5-Entregables Intermedios	30/06/2021		30/06/2021		Sí	2.5
136	EJECUCIÓN: Construcción del IST en Pichincha, Quito (Yavirac), finalizada	5-Entregables Intermedios	30/07/2021		30/11/2021		Sí	1.0
137	EJECUCIÓN: Servicios de data center virtual, sistema de seguridad perimetral, para los IST y conservatorios superiores público, contratado	5-Entregables Intermedios	31/08/2021		31/08/2021		Sí	2.5
138	EJECUCIÓN: Apoyo formativo individualizado mediante infraestructura tecnológica en los institutos superiores públicos a nivel nacional, finalizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2021		30/12/2021		Sí	0.5
139	EJECUCIÓN: Estudios y diseños arquitectónicos y de ingenierías para el IST en Morona Santiago, Sucúa, iniciados	5-Entregables Intermedios	30/09/2021		30/09/2021		Sí	0.5
140	EJECUCIÓN: Construcción del IST Luis arboleda Martínez de Manabí, Manta, finalizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2021		30/12/2021		Sí	1.0
141	EJECUCIÓN: Informe de Gestión 2021, realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2021		30/12/2021		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
142	EJECUCIÓN: Actualización del cronograma valorado del proyecto para ser ingresado en el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), realizado	5-Entregables Intermedios	31/03/2022		31/03/2022		Sí	0.5
143	EJECUCIÓN: Informe de avance para la obtención del predio ubicado en Chimborazo, Riobamba, entregado	5-Entregables Intermedios	31/03/2022		31/03/2022		Sí	0.5
144	EJECUCIÓN: Informe de avance para la obtención del predio ubicado en Pichincha, Quito, entregado	5-Entregables Intermedios	29/04/2022		29/04/2022		Sí	0.5
145	EJECUCIÓN: Informe técnico para el proceso de contratación de licencias en la plataforma CURSERA, entregado	5-Entregables Intermedios	29/04/2022		29/04/2022		Sí	0.5
146	EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico en Sucumbíos, Lago Agrio, finalizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2022		05/08/2022		Sí	1.0
147	EJECUCIÓN: Equipamiento para el Instituto Superior Tecnológico en Manabí, Manta, iniciado	5-Entregables Intermedios	30/06/2022		30/06/2022		Sí	1.0
148	EJECUCIÓN: Equipamiento para el Instituto Superior Tecnológico en Sucumbíos, Lago Agrio, iniciado	5-Entregables Intermedios	30/06/2022		30/06/2022		Sí	1.0
149	EJECUCIÓN: Equipamiento para el Instituto Superior Tecnológico en El Oro, Machala, iniciado	5-Entregables Intermedios	29/07/2022		29/07/2022		Sí	1.0
150	EJECUCIÓN: Informe técnico de los diseños arquitectónicos y urbanísticos de los predios ubicados en Quito, Cuenca y Riobamba, realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.5
151	EJECUCIÓN: Informe técnico para la dotación de equipos audiovisuales para el aprendizaje acorde a las necesidades actuales de educación a través de aulas híbridas, realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.5
152	EJECUCIÓN: Equipamiento para el Instituto Superior Tecnológico en Pichincha, Quito Yavirac (Etapa II), iniciado	5-Entregables Intermedios	30/09/2022		30/09/2022		Sí	1.0
153	EJECUCIÓN: Informe de Gestión 2022, realizado	9-Entregables Formales	28/12/2022		28/12/2022		Sí	0.5
154	EJECUCIÓN: Actualización del cronograma valorado del proyecto a ser ingresado en el sistema integrado de planificación e inversión pública (SIPeIP), realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2023		28/02/2023		Sí	0.2
155	EJECUCIÓN: Construcción del IST en Sucumbíos, Lago Agrio, recepción definitiva, realizada	5-Entregables Intermedios	31/03/2023		31/03/2023		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
156	EJECUCIÓN: Fortalecimiento del equipo técnico para la implementación del sistema integrado de gestión académica-SIGA, contratado	5-Entregables Intermedios	31/03/2023		31/03/2023		Sí	0.3
157	EJECUCIÓN: Informe técnico de estado de titularidad de predios, realizado	5-Entregables Intermedios	28/04/2023		28/04/2023		Sí	0.3
158	EJECUCIÓN: Servicios de data center virtual, sistema de seguridad perimetral, para los IST y conservatorios superiores públicos, contratado	5-Entregables Intermedios	28/04/2023		31/08/2023		Sí	1.0
159	EJECUCIÓN: Construcción del IST en El Oro, Machala, finalizado	9-Entregables Formales	31/05/2023		29/09/2023		Sí	2.0
160	EJECUCIÓN: Estudios y diseños arquitectónicos y de ingenierías para el IST en Morona Santiago, Sucúa, finalizado	9-Entregables Formales	31/05/2023	30/12/2023			No	0.3
161	EJECUCIÓN: Equipamiento para el Instituto Superior Tecnológico en Pichicha, Quito YAVIRAC (Etapa II), finalizado	9-Entregables Formales	30/06/2023		30/06/2023		Sí	1.0
162	EJECUCIÓN: Estudios topográficos y geotécnicos para el IST en Riobamba, contratado	5-Entregables Intermedios	30/06/2023	29/12/2023			No	0.3
163	EJECUCIÓN: estudios topográficos y geotécnicos para el IST en Guayaquil, contratado	5-Entregables Intermedios	31/07/2023	04/12/2023			No	0.3
164	EJECUCIÓN: Estudios y diseños arquitectónicos y de ingenierías para el IST en Los Ríos, Mocache, contratado	5-Entregables Intermedios	31/08/2023	11/12/2023			No	0.3
165	EJECUCIÓN: Informe técnico para los estudios topográficos y geotécnicos para el IST en Cuenca, realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2023		31/08/2023		Sí	0.3
166	EJECUCIÓN: Auditoria financiera Banco Mundial período 2022, contratado	5-Entregables Intermedios	29/09/2023		29/09/2023		Sí	0.4
167	EJECUCIÓN: Auditoria financiera Banco Mundial período 2023, contratado	5-Entregables Intermedios	29/09/2023	29/12/2023			No	0.4
168	EJECUCIÓN: Equipamiento para el Instituto Superior Tecnológico en Manabí, Manta, finalizado	9-Entregables Formales	31/10/2023		31/10/2023		Sí	1.0
169	EJECUCIÓN: Equipamiento para el Instituto Superior Tecnológico en Sucumbíos, Lago Agrio, finalizado	9-Entregables Formales	31/10/2023		31/10/2023		Sí	1.0
170	EJECUCIÓN: Construcción del IST en Esmeraldas - Atacames, contratado	5-Entregables Intermedios	30/11/2023	30/11/2023			No	1.0
171	EJECUCIÓN: Equipamiento para el Instituto Superior	9-Entregables Formales	30/11/2023	30/11/2023			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Tecnológico en El Oro, Machala, finalizado							
172	COMPLETADO: Informe de gestión 2023, realizado	9-Entregables Formales	29/12/2023	29/12/2023			No	1.4
173	EJECUCIÓN: Construcción del IST en Manabí, Portoviejo, contratado	5-Entregables Intermedios	29/12/2023	29/12/2023			No	1.0



SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	03/07/2017
2	K001 SENESCYT- Reversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador.	Samaniego Maigua, Franklin Omar	{PR} - Provincia - PICHINCHA	31/05/2017
3	Reversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador.	Samaniego Maigua, Franklin Omar	{PR} - Provincia - PICHINCHA	29/06/2016
4	Supervisión Negativa - Infraestructura en mal estado.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	22/06/2016
5	Supervisión-Reversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador.	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	23/06/2016
6	Reversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador.	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	24/05/2016
7	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	25/04/2016
8	PROYECTO NO SE RECIBIO RESPUESTA EN EL CANTON SAN MIGUEL	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	22/02/2016
9	PROYECTO NO SE RECIBIO RESPUESTA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	30/01/2016
10	Supervisión Negativa no se ha podido verificar la ejecución del proyecto en Morona Santiago	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	12/01/2016
11	Verificación Reversión de la Educación	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	30/12/2015
12	Reversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador.	Pabón Caranqui, Paola Verence	{PR} - Provincia - PICHINCHA	30/11/2015
13	red de Investigación marina con instituciones como UPSE, SEC.TEC MAR, FUERZAS ARMADAS,ESPOL, UTMANABI, INST OCEANOGRAFICO ARMADA,CAMARA PESQUERIA GYE	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	28/08/2015
14	Supervisión Negativa no se a podido verificar los avances del proyecto en Morona Santiago de acuerdo a los hitos 53	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	28/08/2015
15	Supervision satisfactoria al Proyecto y su ejecución	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	27/07/2015
16	GOBERNADOR	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	28/05/2015
17	SUPERVISION DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana María	{PR} - Provincia - MANABÍ	28/04/2015
18	APLICACIÓN RECONVERSION EDUCACION TÉCNICA	Torres Pallo, Jorge	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	24/12/2014
19	Supervisión del proyecto	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	31/10/2014
20	Supervisión del Proyecto	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	18/03/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de institutos con equipamiento iniciado		100.00 %	1	1	01/01/2019	Ene-Jun

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
2	Número de consultorías y/o servicios contratados y relacionados al componente académico		0.00 %	1	0	01/01/2019	Ene-Jun
3	Número de Institutos con construcción, readecuación o restauración iniciada		0.00 %	1	0	01/01/2021	Ene-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	28,700.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	65,674,093.69 **
Costo Total:	261,818,722.10
Total Devengado:	64,900,797.58
% Costo Total Devengado:	24.79 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 24.79 %

Perfil Económico 2023

	Años Previos	Año Actual (2023)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	250,336,466.60	0.00	0.00	250,336,466.60
Ppto. Externo Planeado	61,690,640.96	0.00	0.00	61,690,640.96
Ppto. Aprobado Inicial	334,730,022.16	30,380,695.71	0.00	365,110,717.87
Ppto. Codificado	110,564,741.96	32,247,707.42	0.00	142,812,449.38
Ppto. Comprometido	82,111,485.82	16,794,152.87	0.00	98,905,638.69
Planeado - Codificado (2023)		-32,247,707.42		
Programado a Devengar	101,093,134.55	8,935,484.53	0.00	110,028,619.08
Ppto. Devengado	56,738,609.16	8,162,188.42	0.00	64,900,797.58
Pagado Real	53,510,225.16	8,152,972.30	0.00	61,663,197.46
Estimado a fin de año	* 56,738,609.16	0.00	0.00	56,738,609.16
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	44,354,525.39	8,935,484.53	0.00	53,290,009.92
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 56.13 %	91.35 %	0.00 %	58.99 %
Ppto. Codificado 998	6,929,345.90	2,094,195.64	0.00	9,023,541.54
Ppto. Devengado 998	5,451,153.86	1,171,005.78	0.00	6,622,159.64

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2023



Presupuesto Mensual 2023

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2023							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	97,166.84	97,166.84	97,166.84	97,166.84	100.00 %		1.09 %
Mar	84,233.16	84,233.16	181,400.00	181,400.00	100.00 %		2.03 %
Abr	2,268,877.52	2,268,877.52	2,450,277.52	2,450,277.52	100.00 %		27.42 %
May	219,972.00	219,972.78	2,670,249.52	2,670,250.30	100.00 %		29.88 %
Jun	2,827,678.50	2,827,678.50	5,497,928.02	5,497,928.80	100.00 %		61.53 %
Jul	792,059.83	792,059.83	6,289,987.85	6,289,988.63	100.00 %		70.39 %
Ago	1,251,075.40	1,251,075.40	7,541,063.25	7,541,064.03	100.00 %		84.39 %
Sep	611,256.27	611,256.27	8,152,319.52	8,152,320.30	100.00 %		91.24 %
Oct	783,165.01	9,868.12	8,935,484.53	8,162,188.42	91.35 %		91.35 %
Nov	0.00		8,935,484.53				
Dic	0.00		8,935,484.53				
Total	8,935,484.53	8,162,188.42					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
3	Incrementar la gestión académica, administrativa y de vinculación de Institutos Superiores Técnicos, Tecnológicos y Conservatorios Públicos MEDIANTE la generación de herramientas y el acompañamiento en la implementación de la planificación académica.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	AC.5 - HITO 154.- Actualización del cronograma valorado del proyecto a ser ingresado en el sistema integrado de planificación e inversión pública (SIPeIP), realizado	AC.5.rar	06/03/2023
2	AC.6 - HITO 155.- Construcción del IST en Sucumbíos, Lago Agrio, recepción definitiva, realizada	AC.6.rar	31/03/2023
3	AC.9 - HITO 158.- Reprogramación del hito 158	AC.9.rar	28/04/2023
4	AD.3 - HITO 161: Equipamiento para el Instituto Superior Tecnológico en Pichicha, Quito YAVIRAC (Etapa II), finalizado	AD.3.rar	30/06/2023
5	AD.4 - HITO 162.- Reprogramación del hito 162	AD.4.rar	30/06/2023
6	AE.6 - HITO 168.- Equipamiento para el Instituto Superior Tecnológico en Manabí, Manta, finalizado	AE.6.pdf	01/11/2023
7	A1. ASOCIACIÓN HITO 1 - Proyecto SENPLADES	A.1.pdf	14/11/2013
8	A2. ASOCIACIÓN HITO 2 - Dictamen SENPLADES	A.2.pdf	14/11/2013
9	A3. ASOCIACIÓN HITO 5 - Sistema de Rendición de Cuentas	A.3.docx	14/11/2013
10	A4. ASOCIACIÓN HITO 6 - Demanda posible para cada instituto	A.4.docx	14/11/2013
11	A5. ASOCIACIÓN HITO 7 - Convenio específico firmado con ICO	A.5.PDF	14/11/2013
12	A6. ASOCIACIÓN HITO 9 - Plan de consultoría-equipamiento	A.6.pptx	15/11/2013
13	A7. ASOCIACIÓN HITO 10 - Sistematización de talleres	A.7.docx	15/11/2013
14	A9. ASOCIACIÓN HITO 11 - Replanificación proyecto	A.9.doc	15/11/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
15	AA.1 - HITO 138.- Apoyo formativo individualizado mediante infraestructura tecnológica en los institutos superiores públicos a nivel nacional, finalizado	AA.1.rar	29/12/2021
16	AA.2 - HITO 140.- Construcción del IST Luis arboleda Martínez de Manabí, Manta, finalizado	AA.2.rar	29/12/2021
17	AA.3 - HITO 141.- Informe de Gestión 2021, realizado	AA.3.rar	29/12/2021
18	AA.4 - HITO 142.- Actualización del cronograma valorado del proyecto para ser ingresado en el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), realizado	AA.4.rar	31/03/2022
19	AA.5 - HITO 143.- Informe de avance para la obtención del predio ubicado en Chimborazo, Riobamba, entregado	AA.5.rar	31/03/2022
20	AA.6 - HITO 144.- Informe de avance para la obtención del predio ubicado en Pichincha, Quito, entregado	AA.6.rar	29/04/2022
21	AA.7 - HITO 145.- Informe técnico para el proceso de contratación de licencias en la plataforma CURSERA, entregado	AA.7.rar	29/04/2022
22	AA.8 - HITO 146.- 147 Reprogramación de los hitos 146 y 147	A.A.8.rar	30/05/2022
23	AA.9 - HITO 148.- Equipamiento para el Instituto Superior Tecnológico en Manabí, Manta, iniciado	AA.9.rar	01/07/2022
24	AB.1 - HITO 149.- Equipamiento para el Instituto Superior Tecnológico en Sucumbíos, Lago Agrio, iniciado	AB.1.rar	01/07/2022
25	AB.2 - HITO 150.- Reprogramación del hito 150	AB.2.rar	26/07/2022
26	AB.3 - HITO 151.- Equipamiento para el Instituto Superior Tecnológico en El Oro, Machala, iniciado	AB.3.rar	27/07/2022
27	AB.4 - HITO 147.- Construcción del Instituto Superior Tecnológico en Sucumbíos, Lago Agrio, finalizado	AB.4.rar	19/08/2022
28	AB.5 - HITO 152.- Informe técnico de los diseños arquitectónicos y urbanísticos de los predios ubicados en Quito, Cuenca y Riobamba, realizado	AB_5.rar	31/08/2022
29	AB.6 - HITO 153.- Informe técnico para la dotación de equipos audiovisuales para el aprendizaje acorde a las necesidades actuales de educación a través de aulas híbridas, realizado	AB.6.rar	31/08/2022
30	AB.7 - HITO 154.- Equipamiento para el Instituto Superior Tecnológico en Pichincha, Quito Yavirac (Etapa II), iniciado	AB.7.rar	30/09/2022
31	AB.8 - HITO 155.- Reprogramación del hito 155	AB.8.rar	31/10/2022
32	AB.9 - HITO 146.- Reprogramación del hito 146	AB.9.rar	29/11/2022
33	AC.1 - HITO 156.- Reprogramación del hito 156	AC.1.rar	29/11/2022
34	AC.2 - HITO 149.- Construcción del Instituto Superior Tecnológico en El Oro, Machala, finalizado	AC.2.rar	28/12/2022
35	AC.3 - HITO 154.- Estudios y diseños arquitectónicos y de ingenierías para el Instituto Superior Tecnológico en Los Ríos, Mocache, iniciado	AC.3.rar	28/12/2022
36	AC.4 - HITO 155.- Informe de Gestión 2022, realizado	AC.4.rar	28/12/2022
37	AC.7 - HITO 156.- Fortalecimiento del equipo técnico para la implementación del sistema integrado de gestión académica-SIGA, contratado	AC.7.rar	31/03/2023
38	AC.8 - HITO 157.- Informe técnico de estado de titularidad de predios, realizado	AC.8.rar	03/05/2023
39	AD.1 - HITO 159.- Reprogramación del hito 159	AD.1.rar	31/05/2023
40	AD.2 - HITO 160.- Reprogramación del hito 160	AD.2.rar	31/05/2023
41	AD.5 - HITO 158.- Reprogramación del hito 158	AD.5.rar	31/07/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
42	AD.6 - HITO 159.- Reprogramación del hito 159	AD.6.rar	31/07/2023
43	AD.7 - HITO 163.- Reprogramación del hito 163	AD.7.rar	31/07/2023
44	AD.8 - HITO 158.- Servicios de data center virtual, sistema de seguridad perimetral, para los IST y conservatorios superiores públicos, contratado	AD.8.rar	31/08/2023
45	AD.9 - HITO 164.- Reprogramación del hito 164	AD.9.rar	31/08/2023
46	AE.1 - HITO 165.- Informe técnico para los estudios topográficos y geotécnicos para el IST en Cuenca, realizado	AE.1.rar	31/08/2023
47	AE.2 - HITO 159.- Construcción del IST en El Oro, Machala, finalizado	AE._2.rar	30/09/2023
48	AE.3 - HITO 162.- Reprogramación del hito 162	AE._3.rar	30/09/2023
49	AE.4 - HITO 166.- Auditoria financiera Banco Mundial período 2022, contratado	AE._4.rar	30/09/2023
50	AE.5 - HITO 167.- Reprogramación del hito 167	AE._5.rar	30/09/2023
51	AE.7 - HITO 169.- Equipamiento para el Instituto Superior Tecnológico en Sucumbíos, Lago Agrio, finalizado	AE.7.pdf	01/11/2023
52	B1. ASOCIACIÓN HITO 14 - Especificaciones técnicas	B.1.pptx	15/11/2013
53	B2. ASOCIACIÓN HITO 17 - Carrera Desarrollo Integral Infantil	B.2.docx	15/11/2013
54	B3. ASOCIACIÓN HITO 17 - Entrega de DII al CES	B.3.PDF	15/11/2013
55	B4. ASOCIACIÓN HITO 20- Identificación de Carreras	B.4.PDF	03/12/2013
56	B5. ASOCIACIÓN HITO 23- Escrituras del terreno de Sto. Domingo, firmadas	B.5.pdf	05/05/2014
57	B6. ASOCIACIÓN HITO 24- Informe de necesidad de equipamiento para 12 Institutos, definido	B.6.pdf	05/05/2014
58	B7. ASOCIACIÓN HITO 26- 10 Carreras presentadas al CES	B.7.docx	05/05/2014
59	B8. ASOCIACIÓN HITO 27- Informe de 7 Carreras presentadas al CES, entregado.	B.8.pdf	05/05/2014
60	B9. ASOCIACIÓN HITO 25-Implantaciones del proyecto arquitectónico estandarizado para los Institutos, subidas al portal de compras públicas.	B.9.pdf	05/05/2014
61	C.1 ASOCIACIÓN HITO 1: Oficio validación MCCTH	C.1.pdf	28/02/2014
62	C2. ASOCIACIÓN HITO 28- 13 Carreras presentadas al CES	C.2.docx	07/03/2014
63	C3. Reporte Ejecución e-SIGEF febrero-resumen 2014	C.3.pdf	05/05/2014
64	C4. Reporte Ejecución e-SIGEF febrero 2014	C.4.pdf	25/03/2014
65	C5. ASOCIACIÓN HITOS 18, 20 24: Autorización para replanificar hitos	C.5.PDF	04/04/2014
66	C5. ASOCIACIÓN HITOS 18, 20 24: Autorización para replanificar hitos	C.5.png	04/04/2014
67	C6. Reporte e-SIGEF marzo 2014	C.6.pdf	07/04/2014
68	C7. Reporte e-SIGEF mes de abril 2014	C.7.pdf	03/06/2014
69	C8. Reporte e-sigef mes de mayo 2014	C.8.pdf	05/06/2014
70	C9. ASOCIACIÓN HITO 34- Delegación a Secob para la contratación de la construcción del IST de Guayquill en el Plan Masa	C.9.pdf	24/07/2014
71	D1. Reporte e-sigef mes de junio 2014	D.1..pdf	31/07/2014
72	D2. Reporte e-sigef mes de Julio 2014	D.2.pdf	31/07/2014
73	D3. Reporte e-sigef mes de Agosto 2014	D.3.pdf	02/09/2014
74	D4. ASOCIACIÓN HITO 32- Transferencia de recursos para construcción al SECOB, realizada.	D.4.pdf	23/09/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
75	D5. ASOCIACIÓN HITO 36- EJECUCIÓN: Informe de la nueva oferta académica, realizado.	D.5.pdf	29/09/2014
76	D6. Reporte e-sigef mes de Septiembre 2014	D6..pdf	02/10/2014
77	D7. ASOCIACIÓN HITO 30.- EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico en Santo Domingo, iniciada.	D.7.pdf	15/10/2014
78	D8. Reporte e-sigef mes de octubre 2014	D8..pdf	04/11/2014
79	D9. ASOCIACIÓN HITO 37.- EJECUCIÓN: 3 Convenios firmados con empresas interesadas en acoger estudiantes en las carreras, Mecatrónica Automotriz, Logística de Almacenamiento y Distribución y Desarrollo de Software, firmados.	D9.pdf	04/11/2014
80	E1. ASOCIACIÓN HITO 35 EJECUCIÓN: Informe de avance de la construcción de Institutos, entregado.	E.1.pdf	27/11/2014
81	E2. ASOCIACIÓN HITO 29 EJECUCIÓN: Productos de las implantaciones, validadas por la SENESCYT, Realizado.	E.2.pdf	27/11/2014
82	E3. ASOCIACIÓN HITO 40 EJECUCIÓN: Equipamiento para institutos construidos por otras Carteras de Estado, adquirido.	E.3.pdf	27/11/2014
83	E4. ASOCIACIÓN HITO 42 EJECUCIÓN: Informe de avance de la construcción de Institutos, entregado.	E.4.pdf	27/11/2014
84	E5. ASOCIACIÓN HITO 38 EJECUCIÓN: Clases de nivelación de las carreras aprobadas por el CES , iniciadas.	E.5.pdf	01/12/2014
85	E6 Reporte e-sigef mes de Noviembre 2014	E.6.pdf	01/12/2014
86	E7. ASOCIACIÓN AL HITO 43 EJECUCIÓN: Productos de las implantaciones para los Institutoras a construirse en el 2015, validadas por la SENESCYT, Realizado	E7.pdf	10/03/2015
87	E8. ASOCIACIÓN AL HITO 43 EJECUCIÓN: Productos de las implantaciones para los Institutoras a construirse en el 2015, validadas por la SENESCYT, Realizado	E8.pdf	15/12/2014
88	E9. ASOCIACIÓN AL HITO 43 EJECUCIÓN: Productos de las implantaciones para los Institutoras a construirse en el 2015, validadas por la SENESCYT, Realizado	E9.pdf	15/12/2014
89	F1. ASOCIACIÓN AL HITO 43 EJECUCIÓN: Productos de las implantaciones para los Institutoras a construirse en el 2015, validadas por la SENESCYT, Realizado	F1.pdf	15/12/2014
90	F2. ASOCIACIÓN A LOS HITOS 31 EJECUCIÓN: Equipamiento para 10 carreras, definido y 33 EJECUCIÓN: Equipamiento para 7 carreras, definido	F2.pdf	15/12/2014
91	F3. ASOCIACIÓN HITO 44 EJECUCION: Convenios firmados con entidades receptoras para 11 carreras aprobadas y 17 carreras en proceso de aprobación, firmados.	F3.pdf	16/12/2014
92	F4. ASOCIACIÓN HITO 39 EJECUCIÓN: Mobiliario para el Instituto de Patrimonio en Quito, adquirido.	F4.pdf	30/12/2014
93	F5. ASOCIACIÓN HITO 41 EJECUCIÓN: Primera fase de remodelación del Instituto de Turismo y Patrimonio, entregada.	F5.pdf	31/12/2014
94	F6. Reporte e-sigef mes de Diciembre 2014	F6..pdf	05/01/2015
95	F7. ASOCIACIÓN HITO 47 EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico en Urucuquí, iniciada.	F.7.PDF	26/01/2015
96	F8. ASOCIACIÓN HITO 45 EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico en Cotacachi, iniciada.	F.8.pdf	26/01/2015
97	F9. ASOCIACIÓN HITO 46 EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico en Latacunga, iniciada.	F.9.PDF	27/01/2015
98	G1. Reporte e-sigef mes de Enero 2015	G1..pdf	05/02/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
99	G2. ASOCIACIÓN HITO 48 EJECUCIÓN: Consecución de cartas de intención para la formación dual de carreras en proceso de aprobación en el CES	G2..pdf	28/02/2015
100	G3. Reporte e-sigef mes de Febrero 2015	G3.pdf	28/02/2015
101	G4. ASOCIACIÓN HITO 49.- EJECUCIÓN: Readecuación del Instituto Superior Tecnológico en Vilcabamba, iniciada.	G4..pdf	16/03/2015
102	G5. Reporte e-SIGEF Marzo 2015	G5.pdf	30/03/2015
103	G6. Reporte e-SIGEF Abril 2015	G6.pdf	30/04/2015
104	G7. ASOCIACIÓN HITO 50-EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Guamote, firmadas.	G7.pdf	29/05/2015
105	G8. Reporte e-SIGEF Mayo 2015	G8.pdf	04/06/2015
106	G9. ASOCIACIÓN HITO 51.-EJECUCIÓN: Convenios firmados con empresas interesadas en acoger estudiantes en la carrera de Guianza Turística, firmados	G9.pdf	15/06/2015
107	H1. ASOCIACIÓN HITO 52.- EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Cotacachi, firmadas.	H1.pdf	15/06/2015
108	H2. ASOCIACIÓN HITO 53.-EJECUCIÓN: Clases de nivelación de nueva oferta académica período 1/2015, Iniciadas	H2.pdf	30/06/2015
109	H3. Reporte e-SIGEF Junio 2015	H3.pdf	02/07/2015
110	H4. Reporte e-SIGEF Julio 2015	H4.pdf	05/08/2015
111	H5. ASOCIACIÓN HITO 54.- EJECUCIÓN: Términos de referencia para la adquisición de equipamiento para las carreras priorizadas en el 2015, elaborados	H5.pdf	04/09/2015
112	H6. ASOCIACIÓN HITO 54.- EJECUCIÓN: Términos de referencia para la adquisición de equipamiento para las carreras priorizadas en el 2015, elaborados	H6.pdf	04/09/2015
113	H7. ASOCIACIÓN HITO 54.- EJECUCIÓN: Términos de referencia para la adquisición de equipamiento para las carreras priorizadas en el 2015, elaborados	H7.pdf	04/09/2015
114	H8. ASOCIACIÓN HITO 55.- EJECUCIÓN: Términos de referencia para la adquisición de mobiliario para los institutos priorizados 2015, elaborados	H8.pdf	04/09/2015
115	H9. Asociación Hito 56. Consultoría de implantación para el Instituto Tecnológico de Cuenca, adjudicada	H9.pdf	04/11/2015
116	I1. Asociación Hito 58. Convenios con entidades receptoras para la formación dual de carreras que inician actividad académica en periodo Sept./Oct. 2015, firmados	I1.pdf	04/11/2015
117	I2. Asociación Hito 59.- EJECUCIÓN: Ferias de socialización y sensibilización para incremento de la matrícula en formación técnica y tecnológica, realizadas	I2.pdf	07/12/2015
118	I3 ASOCIACIÓN HITO 57. EJECUCIÓN: Comisiones Nacionales de Carrera CNCs para carreras con inicio de clases en periodo académico Marzo/Abril 2015, conformadas	I3.pdf	30/12/2015
119	I4 ASOCIACION HITO 60 EJECUCIÓN: Informe de avance de construcciones de Institutos, elaborado	I4.pdf	31/12/2015
120	I5 ASOCIACION HITO 61 EJECUCIÓN: Informe de validación de implantaciones en planes masa, elaborado	I5.pdf	30/12/2015
121	I6: ASOCIACIÓN HITO 63 EJECUCIÓN: Construcción del instituto territorial Cotopaxi Latacunga, concluida	I6.pdf	05/02/2016
122	I7: ASOCIACIÓN HITO 64 EJECUCIÓN: Planificación operativa anual de acuerdo al PAI aprobado 2016	I7.pdf	05/02/2016
123	I8. Reporte e-SIGEF Febrero 2016	I8.pdf	03/03/2016
124	I9. Reporte e-SIGEF Marzo 2016	I9.pdf	30/03/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
125	J1. ASOCIACIÓN HITO 67.- Actas de cumplimiento de la conformación de Consejos	J1.pdf	29/04/2016
126	J2. Reporte e-SIGEF ABRIL 2016	J2.pdf	03/05/2016
127	J3. ASOCIACIÓN HITO 66. Informe de Valores de arrastre	J3.pdf	03/06/2016
128	J4. Reporte e-SIGEF MAYO 2016	J4.pdf	03/06/2016
129	J5. Reporte e-SIGEF Junio 2016	J5.pdf	04/07/2016
130	J6. EJECUCIÓN HITO 65: Aprobación de la actualización del dictamen de prioridad del proyecto de reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública del Ecuador	J6.pdf	06/09/2016
131	J7. Reporte e-SIGEF Julio 2016	J7.pdf	09/08/2016
132	J8. Reporte e-SIGEF Agosto 2016	J8.pdf	06/09/2016
133	J9. Reporte e-SIGEF Septiembre 2016	J9.pdf	05/10/2016
134	K1. Reporte e-SIGEF Octubre 2016	K1.pdf	09/11/2016
135	K2 Asociación Hito 69 EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Esmeraldas, firmadas.	K2.pdf	11/11/2016
136	K3 Asociación Hito 70 EJECUCIÓN: Evaluación del Proyecto de Reconversión por parte del Banco Mundial, aprobado	K3.pdf	11/11/2016
137	K4. Reporte e-SIGEF Noviembre 2016	K3.pdf	12/12/2016
138	K5. ASOCIACIÓN HITO 68 EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el instituto tecnológico de Esmeraldas, adjudicada	K5..pdf	06/01/2017
139	K6. ASOCIACIÓN HITO 71 EJECUCIÓN: Construcción del instituto territorial Imbabura Urququi, entregada	k6..pdf	06/01/2017
140	K7. ASOCIACIÓN HITO 72: EJECUCIÓN: Informe de avance de construcciones de institutos, elaborado	k7...pdf	06/01/2017
141	K8. ASOCIACIÓN HITO 73: EJECUCIÓN: Transferencia de los centros de capacitación del SECAP, a favor de la SENESCYT	k8..pdf	06/01/2017
142	K9. ASOCIACIÓN HITO 74: EJECUCIÓN: Tres nuevas carreras revisadas por el CES a ser implementadas en los institutos de educación superior, aprobadas	k9..pdf	06/01/2017
143	L1 ASOCIACIÓN HITO 75 EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Tecnológico Superior Jaramijó, entregada	L1_CONSTRUCCIÓN_DEL_IST_JARAMIJÓ.pdf	08/02/2017
144	L2 ASOCIACIÓN HITO 76 EJECUCIÓN: Reporte inicial de inicio de año del Compromiso Presidencial nro. 20134	L2_COMPROMISO PRESIDENCIAL.pdf	08/02/2017
145	L3. Reporte e-SIGEF Enero 2017	L3.pdf	01/03/2017
146	L4. Reporte e-SIGEF Febrero 2017	L4.pdf	01/03/2017
147	L5: HITO 77 EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Chimbo, firmadas	L5.pdf	04/04/2017
148	L6 ASOCIACIÓN HITO 78 EJECUCIÓN: Escrituras del terrenos de Manta, (centro SECAP) firmadas.	L6.rar	04/04/2017
149	L7 Reporte e-SIGEF Marzo 2017	L7.pdf	11/04/2017
150	L8 Reporte e-SIGEF Abril 2017	L8.pdf	02/05/2017
151	L9 Reporte e-SIGEF Mayo 2017	L9.pdf	05/06/2017
152	M1: ASOCIACIÓN HITO 79 EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Sectorial en Logística y Transporte Santo Domingo de los Tsachilas Santo Domingo, entregada	M1_Acta_Provisional_Santo_Domingo.pdf	08/06/2017
153	M2 Reporte e-SIGEF Junio 2017	M2.pdf	05/07/2017
154	M3 Reporte e-SIGEF Julio 2017	M3.pdf	04/08/2017
155	M4 Reporte e-SIGEF agosto 2017	M4.pdf	14/09/2017
156	M5 Reporte e-SIGEF Septiembre 2017	M5.pdf	03/10/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
157	M6. ASOCIACIÓN HITO 82.- Informe de obras equipadas hasta Octubre 2017, elaborado	M.6.pdf	11/01/2018
158	M7. ASOCIACIÓN HITO 83.- Informes de Perfeccionamiento de Inmuebles a favor de la Secretaría para la construcción o readecuación de los Institutos	M.7.pdf	11/01/2018
159	M8. ASOCIACIÓN HITO 84,. Informe de avance de construcciones de Institutos	M.8.pdf	11/01/2018
160	M9. ASOCIACIÓN HITO 85.- Informe de obras Programas Ejecutar en el Año 2018,	M.9.pdf	11/01/2018
161	N.1. INFORME DE GESTIÒN PROYECTO DE RECONVERSIÓN	N1..pdf	12/01/2018
162	N.2 ASOCIACIÓN HITO 86.- EJECUCIÓN Plan Operativo Anual, aprobado	N.2.pdf	04/05/2018
163	N.3 ASOCIACIÓN HITO 87. EJECUCIÓN Misión de Supervisión al Proyecto de Reconversión sobre la ejecución de los créditos de organismos multilaterales, realizada	N.3.pdf	04/05/2018
164	N.4 ASOCIACIÓN HITO 88.- EJECUCIÓN: Plan de Adquisiciones Banco Mundial, aprobado	N.4.pdf	04/05/2018
165	N.5 ASOCIACIÓN HITO 89.- Actualización del cronograma valorado del proyecto en el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), realizado	N.5.pdf	04/05/2018
166	N.6 ASOCIACIÓN HITO 90.- EJECUCIÓN: Informe de necesidad (condiciones técnicas) para la adquisición del equipamiento del Instituto Superior en la ciudad de Manta (ex SECAP), realizado	N.6.pdf	04/05/2018
167	N.7 ASOCIACIÓN HITO 91_ Informe de necesidad (condiciones técnicas) para la adquisición del equipamiento del Instituto Superior en la ciudad de Lago Agrio	N.7.pdf	04/06/2018
168	N.8 ASOCIACIÓN HITO 92_ Re-adequación del Instituto Superior Tecnológico en Patrimonio y Turismo en la provincia de Pichincha, ciudad Quito (primera etapa)	N.8.pdf	04/06/2018
169	N.9 Informe de avance del proyecto del mes de mayo	N.9.pdf	04/06/2018
170	O.1 Informe de avance de gestión del mes de junio	O.1.pdf	09/07/2018
171	O.2 Informe de avance de gestión del mes de JULIO	O.2.pdf	03/08/2018
172	O.3 Informe de avance de gestión del mes de Agosto	O.3.pdf	04/09/2018
173	O.4 Informe de avance de gestión del mes de Septiembre	O.4.pdf	05/10/2018
174	O.5 Asociación Hito 2_EJECUCIÓN: Re-adequación del Instituto Superior Tecnológico en Patrimonio y Turismo en la provincia de Pichincha, ciudad Quito (primera etapa), entregado.	O.5.pdf	04/10/2018
175	O.6 Asociación Hito 99_EJECUCIÓN: Informe de necesidad (condiciones técnicas) para el equipamiento del Instituto Técnico Superior en la ciudad de Machala, realizado	O.6.pdf	04/10/2018
176	O.7 Informe de avance de gestión del mes de octubre	O.7.pdf	31/10/2018
177	O.8 Informe de avance de gestión del mes de noviembre	O.8.pdf	04/12/2018
178	O.9 ASOCIACIÓN HITO 104,- Informe de gestión 2018	O.9.pdf	04/01/2019
179	P.1 informe de avance de proyecto del mes de enero	P.1.pdf	01/03/2019
180	P.2 ASOCIACIÓN HITO 103.- "Informes de necesidad de estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para los IST de Chimbo, Machala, Lago Agrio, elaborado	P.2.pdf	01/03/2019
181	P.3 informe de avance de proyecto del mes de febrero	P.3.pdf	01/03/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
182	P.4 ASOCIACIÓN HITO 104.- "Equipamiento para IST ubicados en Cuenca y Riobamba, adjudicados"	P.4.pdf	01/03/2019
183	P.5 ASOCIACIÓN HITO 105.-"Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST en Portoviejo, disponibles"	P.5.pdf	01/03/2019
184	P.6 ASOCIACIÓN HITO 106.- "Informe de necesidad de estudio y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST de Manta, elaborado"	P.6.pdf	01/03/2019
185	P.7 informe de avance de proyecto del mes de MARZO	P.7.pdf	05/04/2019
186	P.8 ASOCIACIÓN HITO 107: "EJECUCIÓN: Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST en Atacames, disponibles"	P.8.pdf	04/04/2019
187	P.9 ASOCIACIÓN HITO 108: "EJECUCIÓN: Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST en Guayaquil, disponible"	P.9.pdf	04/04/2019
188	Q.1 ASOCIACIÓN HITO 109"EJECUCIÓN: Reestructura del convenio de préstamo BIRF 8667-EC con Banco Mundial, suscrita".	Q.1.pdf	04/04/2019
189	Q.2 Informe de avance del proyecto del mes de ABRIL	Q.2.pdf	02/05/2019
190	Q.3 ASOCIACIÓN Hito 104 EJECUCIÓN: Equipamiento para IST ubicados en Cuenca y Riobamba, adjudicados	Q.3.pdf	02/05/2019
191	Q.4 ASOCIACIÓN Hito 105: "EJECUCIÓN: Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST en Portoviejo, disponibles.	Q.4.pdf	02/05/2019
192	Q.5 ASOCIACIÓN Hito 109 EJECUCIÓN: Reestructura del convenio de préstamo BIRF 8667-EC con Banco Mundial, suscrita	Q.5.pdf	02/05/2019
193	Q.6 ASOCIACIÓN Hito 110 EJECUCIÓN: Reporte preliminar de demanda laboral del INEC, entregado	Q.6.pdf	02/05/2019
194	Q.7 Informe de avance del proyecto del mes de Mayo	Q.7.pdf	04/06/2019
195	Q.8 ASOCIACIÓN Hito 111 EJECUCIÓN: Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST en Chimbo y Machala, contratados	Q.8.pdf	03/06/2019
196	Q.9 ASOCIACIÓN Hito 114 EJECUCIÓN: Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST en Lago Agrio, contratado	Q.9.pdf	03/06/2019
197	R.1 ASOCIACIÓN Hito 115 EJECUCIÓN: Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST en Manta, contratado	R.1.pdf	03/06/2019
198	R.2 Informe de avance del proyecto del mes de Junio	R.2.pdf	03/07/2019
199	R.3 ASOCIACIÓN HITO 113: EJECUCIÓN: Encuesta de demanda laboral en 6 provincias priorizadas, contratada	R.3.pdf	03/07/2019
200	R.4 Informe de avance del proyecto del mes de JULIO	R.4.pdf	02/08/2019
201	R.5 Informe de avance del proyecto del mes de Agosto	R.5.pdf	06/09/2019
202	R.6 Informe de avance del proyecto del mes de Septiembre	R.6.pdf	06/01/2020
203	R.7 ASOCIACIÓN HITO 108: EJECUCIÓN: Estudio de modelo de gestión para IST de Saberes Ancestrales, contratado	R.7.pdf	04/10/2019
204	R.8 Informe de avance del proyecto del mes de Octubre	R.8	31/10/2019
205	R.9 ASOCIACIÓN HITO 93.-EJECUCIÓN: Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST en Machala, disponibles	R.9	31/10/2019
206	S.1 ASOCIACIÓN HITO 107 EJECUCIÓN: Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST en Atacames, disponibleS	S.1	31/10/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
207	S.2 Informe de avance del proyecto del mes de Noviembre	S.2.pdf	04/12/2019
208	S.3 ASOCIACIÓN HITO 126: Informe de gestión 2019	S.3.pdf	06/01/2020
209	S.4 ASOCIACIÓN HITO 93 EJECUCIÓN: Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST en Machala, disponibles	S.4.pdf	04/03/2020
210	S.5 ASOCIACIÓN HITO 103 EJECUCIÓN: Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST en Portoviejo, disponibles	S.5.pdf	04/03/2020
211	S.6 ASOCIACIÓN HITO 120 EJECUCIÓN: Plan Operativo Anual aprobado.	S.6.pdf	04/03/2020
212	S.7 ASOCIACIÓN HITO 114 EJECUCIÓN: Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST en Quito Yavirac Etapa II, contratado	S.7.pdf	03/04/2020
213	S.8 Informe de avance del proyecto del mes de enero y febrero 2020	S.8.pdf	03/04/2020
214	S.9 ASOCIACIÓN HITO 121 EJECUCIÓN: Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para los IST Lago Agrio elaborados	S.9.pdf	03/04/2020
215	T.1 ASOCIACIÓN HITO 122 EJECUCIÓN: Plan de Adquisiciones Banco Mundial, aprobado.	T.1.pdf	03/04/2020
216	T.2- Hito 94.- Informe de necesidad estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST en Cuenca	T.2.pdf	03/04/2020
217	T.3- Hito 115.- IST ubicados en Cuenca y Riobamba, equipado	T.3.pdf	03/04/2020
218	T.4- Hito 123.-Informe de necesidad estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST Mocache en Los Ríos elaborado.	T.4.pdf	03/04/2020
219	T.5- Hito 106.- Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST en Guayaquil, disponibles	T.5.pdf	05/05/2020
220	T.6- Hito 124: Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST en Chimbo, disponibles.	T.6.pdf	05/05/2020
221	T.7- Hito 125: Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST en Quito Yavirac Etapa II, disponibles.	T.7.pdf	05/05/2020
222	T.8 Hito 126. Consultoría para la pertinencia y viabilidad del IST intercultural de saberes ancestrales, disponibles.	T.8.pdf	05/06/2020
223	T.9 - Hito 117.- Construcción del IST Machala, contratado	T.9.pdf	28/08/2020
224	U.1 - Hito 127.- Auditoría para el programa de Dotación de equipamiento especializado para los IST Carlos Cisneros de Riobamba y Francisco Febres Cordero de Cuenca, realizada	U.1.pdf	28/08/2020
225	U.2 - Hito 94.- Informe de necesidad (condiciones técnicas) para el equipamiento del Instituto Técnico Superior en la ciudad de Machala, realizado	U.2.pdf	31/07/2020
226	U.3 - Hito 95.- Informe de necesidad estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST en Cuenca, elaborado.	U.3.pdf	30/07/2020
227	U.4 - Hito 106.- Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST en Guayaquil, disponibles.	U.4.pdf	30/07/2020
228	U.5 - Hito 116.- Reprogramación de Hito	U.5.pdf	31/07/2020
229	U.6 - Hito 124.- Reprogramación de Hito	U.6.pdf	31/07/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
230	U.7 - Hito 125.- Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST en Quito Yavirac Etapa II, disponibles.	U.7.pdf	30/07/2020
231	U.8 - Hito 128.- Informe de necesidad para la readecuación del IST en Quito Yavirac Etapa II disponibles.	U.8.pdf	30/07/2020
232	U.9 - Hito 117.- Reprogramación de Hito	U.9.pdf	28/08/2020
233	V.1 - Hito 127.- Reprogramación de Hito	V.1.pdf	28/08/2020
234	V.2 - Hito 129.- Reprogramación de Hito	V.2.pdf	28/08/2020
235	V.3 - Hito 130.- Reprogramación de Hito	V.3.pdf	28/08/2020
236	V.4 - Hito 115.- Reprogramación de Hito	V.4.pdf	30/09/2020
237	V.5 - Hito 116.- Construcción del IST Manta, contratado	V.5.pdf	30/09/2020
238	V.6 - Hito 117.- Reprogramación de Hito	V.6.pdf	05/10/2020
239	V.7 - Hito 124.- Estudios y diseños arquitectónicos y urbanísticos y de ingenierías para el IST en Chimbo, disponibles	V.7.pdf	30/09/2020
240	V.8 - Hito 131.- Reprogramación de Hito	V.8.pdf	30/09/2020
241	V.9 - Hito 132.- Construcción del IST Lago Agrio, contratado	V.9.pdf	30/09/2020
242	W.1 - Hito 133.- Reprogramación de Hito	W.1.pdf	30/09/2020
243	W.2 - Hito 98.- Reprogramación de Hito	W.2.pdf	05/10/2020
244	W.3 - Hito 96.- Reprogramación de Hito	W.3.pdf	28/10/2020
245	W.4- Hito 97.- Reprogramación de Hito	W.4.pdf	28/10/2020
246	W.5 - Hito 127.- Auditoría para el programa de Dotación de equipamiento especializado para los IST Carlos Cisneros de Riobamba y Francisco Febres Cordero de Cuenca realizada	W.5.pdf	28/10/2020
247	W.6- Hito 129.- Reprogramación de Hito	W.6.pdf	28/10/2020
248	W.7- Hito 98.- Reprogramación de Hito	W.7.pdf	27/11/2020
249	W.8- Hito 99.- Reprogramación de Hito	W.8.pdf	27/11/2020
250	W.9 - Hito 117.- Construcción del IST en Machala, contratado	W.9.pdf	27/11/2020
251	X.1- Hito 134.- Reprogramación de Hito	X.1.pdf	27/11/2020
252	X.2.- Reprogramación hitos PAC 2021	X.2.pdf	23/12/2020
253	X.3- Informe de Eliminación de hitos 129-133 - Incremento de avance físico hito 134 y Reprogramación de hitos 115 - 135.	X.3.pdf	30/12/2020
254	X.4 - Hito 130.- Adquisición de mobiliario IST's, finalizado	X.4.pdf	31/12/2020
255	X.5- Hito 132.- Construcción del IST Yavirac Etapa II, contratado	X.5.pdf	31/12/2020
256	X.6 - Hito 134.- Informe de Gestión 2020, realizado	X.6.pdf	31/12/2020
257	X.7 - Hito 135.- Diseño de proyectos de carrera, realizados	X.7.pdf	29/01/2021
258	X.8.- Hito 136.- Reprogramación de hito Plan Operativo Anual aprobado	X.8.rar	29/01/2021
259	X.9 - HITO 136.- Plan Operativo Anual aprobado	X.9.rar	26/02/2021
260	Y.1 - HITO 137.- Plan de Adquisiciones Banco Mundial, aprobado	Y.1.rar	26/02/2021
261	Y.2 - HITO 138.- Construcción del IST en Sucumbíos, Lago Agrio, iniciada	Y.2.rar	26/02/2021
262	Y.3 - HITO 98.- Reprogramación del hito 98	Y.3.rar	29/03/2021
263	Y.4 - HITO 129.- Reprogramación del hito 129	Y.4.rar	30/03/2021
264	Y.5 - HITO 133.- Reprogramación del hito 133	Y.5.rar	29/04/2021

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
265	Y.6 - HITO 139.- Convenio INEC, para la implementación del sistema de monitoreo y seguimiento a la formación del sistema técnico y tecnológica, aplicación de la encuesta de empleabilidad, iniciada	Y.6.rar	29/04/2021
266	Y.7 - HITO 115.- Reprogramación del hito 115	Y.7.rar	28/05/2021
267	Y.8 - HITO 140.- Construcción del IST en El Oro, Machala, iniciada.	Y.8.rar	28/05/2021
268	Y.9 - HITO 141.- Construcción del IST Luis arboleda Martínez de Manabí, Manta, iniciada	Y.9.rar	28/05/2021
269	Z.1 - HITO 98.- Reprogramación del hito 98	Z.1.rar	30/06/2021
270	Z.2 - HITO 142.- Reprogramación del hito 142	Z.2.rar	30/06/2021
271	Z.3 - HITO 143.- Servicios de evaluación de competencias para el aprendizaje a través de la prueba DESCAES a ser aplicada a estudiantes y docentes de institutos superiores públicos, iniciada	Z.3.rar	30/06/2021
272	Z.4 - HITO 146.- Servicios de data center virtual, sistema de seguridad perimetral, para los IST y conservatorios superiores públicos, contratado	Z.4.rar	30/08/2021
273	Z.5 - HITO 98.- Reprogramación del hito 98	Z.5.rar	29/11/2021
274	Z.6 - HITO 148.- Estudios y diseños arquitectónicos y de ingenierías para el IST en Morona Santiago, Sucúa, iniciados	Z.6.rar	29/11/2021
275	Z.7 - HITO 97.- 115 - 129 - 150 Reprogramación de los hitos 97, 115, 129, 150	Z.7.rar	29/11/2021
276	Z.8 - HITO 144.- Construcción del IST en Pichincha, Quito (Yavirac), finalizada	Z.8.rar	30/11/2021
277	Z.9 - HITOS 96 - 97 - 98 - 99 - 115 - 129 - 133 - 142 - 145 - 149 - 150.- Eliminación de los hitos 96, 97, 98, 99, 115, 129, 133, 142, 145, 149, 150	Z.9.rar	29/12/2021

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Andrade Terán, Galo Xavier	Gerente del Proyecto	Gerente del Proyecto Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador	gandradet@senescyt.gob.ec	934300