

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



CUNDUACÁN
 Gobierno Municipal
 GOBIERNO MUNICIPAL 2011-2013

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB 220 202 087 935	Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			\$ 859,888.48	\$ 859,842.69	(#1: [ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859888.48, modificado:859842.69])	K158-HT.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin definir	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K158-HT	N	0	0	2,128	{meta: (unidad_medida:Poste, meta:15.0, meta_modificada:15.0)}
2022	3	TAB 220 202 087 947	Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			\$ 364,640.58	\$ 364,627.96	(#1: [ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364640.58, modificado:364627.96])	K179-HT.- PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA DE HIDALGO	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transporte y vialidades	Sin definir	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K179-HT	N	0	0	2,496	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.1, meta_modificada:253.1)}
2022	3	TAB 220 202 088 591	Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			\$ 1,770,092.17	\$ 1,766,007.65	(#1: [ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770092.17, modificado:1766007.65])	K180-HM.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (PRIMERA ETAPA)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transporte y vialidades	Sin definir	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K180-HM	N	0	0	2,496	{meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2273.0, meta_modificada:2273.0)}
2022	3	TAB 220 202 088 752	Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			\$ 434,442.28	\$ 434,442.28	(#1: [ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434442.28, modificado:434442.28])	K181-HT.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (SEGUNDA ETAPA)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transporte y vialidades	Sin definir	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K181-HT	N	0	0	2,496	{meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:173.0)}
2022	3	TAB 220 302 137 271	Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			\$ 465,768.20	\$ 465,768.20	(#1: [ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465768.2, modificado:465768.2])	K216-HM.- RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS TRAMO EJ. COLIMA A EJ. LA ISLA (PRIMERA ETAPA)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin definir	Municipio de Cunduacán	K216-HM	N	0	0	248	{meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0)}

(Handwritten signature)

035

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB 220 302 137 278	Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 955,638.36	\$ 955,638.36	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955638.36, modificado:955638.36)}	K217-HT.- RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS TRAMO EJ. COLIMA A EJ. LA ISLA (SEGUNDA ETAPA)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin idetificar	Municipio de Cunduacán	K217-HT	N	0	0	248	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0)}
2022	3	TAB 220 202 069 627	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,423,375.52	\$ 2,418,623.00	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423375.52, modificado:2418623.0)}	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACAN LOCALIDAD HUMANGO ASENTAMIENTO HUMANGO SECTOR ESQUIPULA - 20229	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin idetificar	Municipio de Cunduacán	20229	S	490	495	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:771.0, meta_modificada:771.0)}
2022	3	TAB 220 202 069 816	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 5,557,170.70	\$ 5,552,207.98	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5557170.7, modificado:5552207.98)}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACAN LOCALIDAD CEIBA PRIMERA SECCION JAHUACTAL ASENTAMIENTO CEIBA PRIMERA SECCION JAHUACTAL - 21368	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin idetificar	Municipio de Cunduacán	21368	S	450	425	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2572.0, meta_modificada:2572.0)}
2022	3	TAB 220 071 105	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 3,666,324.82	\$ 3,660,113.12	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3666324.82, modificado:3660113.12)}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACAN LOCALIDAD MORELOS PIEDRA 3RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION - 29566	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin idetificar	Municipio de Cunduacán	29566	S	415	385	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1370.0, meta_modificada:1370.0)}
2022	3	TAB 220 071 647	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 513,941.53	\$ 510,811.29	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513941.53, modificado:510811.29)}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL CON CLAVE CT27EJN1628T EN CUNDUACAN LOCALIDAD PLÁTANO 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO PLÁTANO 1RA. SECCION - 32362	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin idetificar	Municipio de Cunduacán	32362	S	250	240	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0)}

037

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO								AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 2030 2137 278	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:111, direccion:https://maps.google.com/maps/search/V%C3%ADa%20sin%20nombre%2C%20Tabasco%2C%20M%C3%A9xico/@18.030944144080518,-93.20970062166452,17z?hl=es. lon:-93.2097, lat:18.03094}}	18-07-2022	11-08-2022	\$ 955,638.36	\$ 955,638.36	\$ 955,638.36	\$ 955,638.36	\$ 955,638.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E9-K217-HT-2022, contratista:ARMAOS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:959221.24, importe_modificado:955638.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}}	{2137278/proyecto_INICIO, 2137278/proyecto_FIN, 2137278/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2020 2069 627	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO - BENITO JUAREZ DE JALPA DE MENDEZ KILÓMETRO 0 + 771 RANCHERIA HUIMANGO, 86695 HUIMANGO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 100 METROS DE LA IGLESIA CONOCIDA COMO ESQUIPULA DE HUIMAN, lon:-93.17521303, lat:18.14748152}}	15-05-2022	30-06-2022	\$ 2,418,623.00	\$ 2,418,623.00	\$ 2,418,623.00	\$ 2,418,623.00	\$ 2,418,623.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-17-K128-FIII-2022, contratista:PALMIRA, INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2136573.09, importe_modificado:2132316.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:771.0}}	{2069627/proyecto_FIN, 2069627/proyecto_PROCESO, 2069627/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / avane	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2020 2069 816	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CEIBA 1RA. SECCION JAHUACTAL - PUNTOS VARIOS KILÓMETRO 2 + 572 EJIDO CEIBA 1RA SECCIÓN JAHUACTAL, 86696 CEIBA 1RA. SECCIÓN (JAHUACTAL), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , TRAMO DE LA PALAPA DE , lon:-93.11224698, lat:18.06214159}}	15-03-2022	30-05-2022	\$ 5,552,207.98	\$ 5,552,207.98	\$ 5,552,207.98	\$ 5,552,207.98	\$ 5,552,207.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-22-K131-FIII-2022, contratista:ELIZABETH GUZMÁN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:5557170.7, importe_modificado:5552207.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2572.0}}	{2069816/proyecto_PROCESO, 2069816/proyecto_FIN, 2069816/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / avane	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2020 2071 106	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO MORELOS PIEDRA - LÍMITES CON EJIDO HUIMANGO 2DA. SECCION LA MONA KILÓMETRO 1 + 370 EJIDO MORELOS PIEDRA 3RA. SECCIÓN, 86693 MORELOS PIEDRA 3RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , lon:-93.22457168, lat:18.14891024}}	01-04-2022	15-05-2022	\$ 3,660,113.12	\$ 3,660,113.12	\$ 3,660,113.12	\$ 3,660,113.12	\$ 3,660,113.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-12-K135-FIII-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3544946.23, importe_modificado:3538734.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1370.0}}	{2071106/proyecto_FIN, 2071106/proyecto_PROCESO, 2071106/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / avane	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2020 2071 647	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:52, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO PLATANO 1RA. SECCION - EJ. MARIN KILÓMETRO 2 + 700 RANCHERIA PLÁTANO 1RA. SECCIÓN, 86697 PLÁTANO 1RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 800 METROS DE LA ENTRADA DE LA CARRETERA FEDE, lon:-93.16691729, lat:17.98888563}}	01-04-2022	15-05-2022	\$ 510,811.29	\$ 510,811.29	\$ 510,811.29	\$ 510,811.29	\$ 510,315.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-24-K139-FIII-2022, contratista:NIMBUS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:513941.53, importe_modificado:510895.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}}	{2071647/proyecto_FIN, 2071647/proyecto_PROCESO, 2071647/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / avane	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAM ENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB 220 202 071 697	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 624,090.27	\$ 620,289.93	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624090.27, modificado:620289.93}}	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRIA EN MEDIA Y BAJA TENCION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO LA FINCA - 32624	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sindicato de Cunduacán	Municipio de Cunduacán	32624	S	284	265	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}}
2022	3	TAB 220 202 071 742	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,479,769.11	\$ 1,475,388.63	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479769.11, modificado:1475388.63}}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD MARIN RAMPA DE PANUNCIO ASENTAMIENTO MARIN RAMPA DE PANUNCIO. - 32882	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sindicato de Cunduacán	Municipio de Cunduacán	32882	S	468	477	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:770.0, meta_modificada:770.0}}
2022	3	TAB 220 202 072 237	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 4,318,315.66	\$ 4,311,602.17	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4318315.66, modificado:4311602.17}}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CÚLICO 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO CÚLICO 2DA. SECCIÓN - 35326	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sindicato de Cunduacán	Municipio de Cunduacán	35326	S	731	677	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2102.0, meta_modificada:2102.0}}
2022	3	TAB 220 202 072 285	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 623,163.26	\$ 620,205.37	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623163.26, modificado:620205.37}}	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO ARA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CEIBA 1RA. SECCIÓN JAHUACTAL ASENTAMIENTO CEIBA 1RA SECCIÓN JAHUACTAL - 35648	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sindicato de Cunduacán	Municipio de Cunduacán	35648	S	248	256	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}
2022	3	TAB 220 202 073 348	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 3,219,482.47	\$ 3,212,475.83	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3219482.47, modificado:3212475.83}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN ASENTAMIENTO JARDINES DEL BOSQUE - 41714	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sindicato de Cunduacán	Municipio de Cunduacán	41714	S	472	450	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:928.0, meta_modificada:928.0}}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



CUNDUACÁN
Somos Todos
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 2020 2071 697	1	{geo1: {ove_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE RAMON MENDOZA COLONIA LA FINCA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE RAMON MENDOZA Y PERIFERICO PERIFERICO, ENTRANDO POR EL PERIFERICO A 50 METROS DE LA JURISDICCION SANITARIA NUMERO 6 Y A 350 METROS DEL PARQU, lon:-93.17598663, lat:18.06957217}}	01-04-2022	15-05-2022	\$ 620,289.93	\$ 620,289.93	\$ 620,289.93	\$ 620,289.93	\$ 544,970.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-23-K140-FIII-2022, contratista:JOSE IVAN DE DIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:624050.27, importe_modificado:620452.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avances:780.0}}	{2071697/proyecto_JNICIO, 2071697/proyecto_FIN, 2071697/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2020 2071 742	1	{geo1: {ove_municipio:6, localidad:37, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RANCHERIA MARIN - EJIDO MARIN KILÓMETRO 0 + 770 RANCHERIA MARIN, 86697 MARIN (RAMPA DE PANUNCIO), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 300 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DEL EJIDO MARIN Y A 600 , lon:-93.18905314, lat:17.99704065}}	01-04-2022	15-05-2022	\$ 1,475,388.63	\$ 1,475,388.63	\$ 1,475,388.63	\$ 1,475,388.63	\$ 1,475,388.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-31-K141-FIII-2022, contratista:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN KAC. S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1313451.02, importe_modificado:1309070.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avances:770.0}}	{2071742/proyecto_JNICIO, 2071742/proyecto_FIN, 2071742/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2020 2072 237	1	{geo1: {ove_municipio:6, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CULICO 2DA. SECCION - HUIMANGO 2DA SECCION KILÓMETRO 2 + 102 RANCHERIA CULICO 2DA. SECCIÓN, 86694 CULICO 2DA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , ENTRANDO POR EL ENTRONQUE DE LA CARRETER, lon:-93.13456322, lat:18.14149112}}	15-04-2022	25-06-2022	\$ 4,311,602.17	\$ 4,311,602.17	\$ 4,311,602.17	\$ 4,311,602.17	\$ 4,311,602.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-28-K143-FIII-2022, contratista:CÉSAR GERARDO BURELO BURELO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:4318315.66, importe_modificado:4311832.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avances:2102.0}}	{2072237/proyecto_JNICIO, 2072237/proyecto_FIN, 2072237/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2020 2072 285	1	{geo1: {ove_municipio:6, localidad:10, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CEIBA 1RA. SECCION JAHUACTAL - GREGORIO MENDEZ KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO CEIBA 1RA SECCION JAHUACTAL, 86696 CEIBA 1RA. SECCION (JAHUACTAL), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , FRENTE AL PARQUE DE , lon:-93.11341643, lat:18.0624425}}	15-04-2022	15-05-2022	\$ 620,205.37	\$ 620,205.37	\$ 620,205.37	\$ 620,205.37	\$ 620,205.37	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-32-K144-FIII-2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:623163.26, importe_modificado:620205.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avances:192.0}}	{2072285/proyecto_FIN, 2072285/proyecto_PROCESO, 2072285/proyecto_JNICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2020 2073 348	1	{geo1: {ove_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION RAMON MENDOZA FRACCION JARDINES DEL BOSQUE, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE GIRASOL, CALLE AZUCENA A 150 METROS DE LA JURISDICCION SANITARIA NUMERO SEIS ENTRANDO POR LA ENTRADA, lon:-93.17821622, lat:18.07081143}}	15-04-2022	15-06-2022	\$ 3,212,475.83	\$ 3,212,475.83	\$ 3,212,475.83	\$ 3,212,475.83	\$ 3,212,475.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-26-K145-FIII-2022, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KARBBET, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3219482.47, importe_modificado:3212664.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avances:928.0}}	{2073348/proyecto_JNICIO, 2073348/proyecto_FIN, 2073348/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature or mark.

040

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



CUNDUACÁN
Semal T'el'el
 GOBIERNO MUNICIPAL 2017 - 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB 220 202 073 588	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			\$ 692,701.01	\$ 689,402.48	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, lipo_recurso:FEDERALES, prog_pres:4, monto:692701.01, modificado:689402.48)}	AMPLIACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL Y AREA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 14 EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LIBERTAD ASENTAMIENTO LIBERTAD - 43314	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	43314	S	385	425	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0)}
2022	3	TAB 220 202 073 746	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			\$ 499,086.52	\$ 496,182.89	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, lipo_recurso:FEDERALES, prog_pres:4, monto:499086.52, modificado:496182.89)}	CONSTRUCCION DE SEERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACION LEONEL MONTEJO MARIN EN CUNDUACÁN LOCALIDAD NICOLAS BRAVO ASENTAMIENTO NICOLAS BRAVO - 44389	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	44389	S	65	86	0	{meta1: (unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2022	3	TAB 220 202 074 409	Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			\$ 2,375,441.04	\$ 2,375,441.04	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, lipo_recurso:FEDERALES, prog_pres:4, monto:2375441.04, modificado:2375441.04)}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 49719	27	Tabasco	6	Cunduacán	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	49719	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	
2022	3	TAB 220 202 074 451	Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			\$ 348,939.60	\$ 348,939.60	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, lipo_recurso:FEDERALES, prog_pres:4, monto:348939.6, modificado:348939.6)}	213 Material estadístico y geográfico - 49943	27	Tabasco	6	Cunduacán	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	49943	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Pezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	

Handwritten signature

Handwritten signature

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



CUNDUACÁN
 Gobierno Municipal
 CONGRESO MUNICIPAL 2019-2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 2020 2073 588	1	{geo1: {ove_municipio:6, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD - TULIPAN KILOMETRO 4 + 800 PUEBLO LIBERTAD, 86680 LIBERTAD, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y , ENTRANDO POR LA CARRETERA TULIPAN LIBERTAD COMO A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y COMO , lon:-93.3618377, lat:18.17707965}}	15-04-2022	30-05-2022	\$ 689,402.48	\$ 689,402.48	\$ 689,402.48	\$ 689,402.48	\$ 689,402.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-30-K146-FIII-2022, contratista:FALE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:692701.01, importe_modificado:689403.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}	{2073588/proyecto_PROCESO, 2073588/proyecto_FIN, 2073588/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2020 2073 748	1	{geo1: {ove_municipio:6, localidad:114, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO NICOLAS BRAVO - CUCUYULAPA KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO NICOLAS BRAVO, 86697 NICOLÁS BRAVO, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y , ENTRANDO POR CUCUYULAPA POPR LA CARRETERA CUCUYULAPA EL CAMELLON COMO A, lon:-93.22723907, lat:17.95650208}}	15-04-2022	15-05-2022	\$ 496,182.89	\$ 496,182.89	\$ 496,182.89	\$ 496,182.89	\$ 496,182.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-34-K147-FIII-2022, contratista:GUILLERMO FLORES HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:499086.62, importe_modificado:496182.89}}	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}}	{2073748/proyecto_PROCESO, 2073748/proyecto_INICIO, 2073748/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2020 2074 409	1	{geo1: {ove_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.1743, lat:18.065363}}	15-02-2022	31-12-2022	\$ 2,036,025.04	\$ 2,036,025.04	\$ 1,460,203.36	\$ 1,460,203.36	\$ 1,460,203.36	{cto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CSDA/009/2022, contratista:SERGIO LEÓN MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2375441.04, importe_modificado:2375441.04}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{2074409/proyecto_INICIO, 2074409/proyecto_FIN, 2074409/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2020 2074 451	1	{geo1: {ove_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.1743, lat:18.065363}}	15-02-2022	31-12-2022	\$ 348,939.60	\$ 101,026.16	\$ 101,026.16	\$ 95,179.76	\$ 86,974.50	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD/056/2022, contratista:ALICIA CHABLE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1276.0, importe_modificado:1276.0}, cto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD/058/2022, contratista:OPERADORA DE SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES ALEMCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:67164.0, importe_modificado:67164.0}, cto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD/055/2022, contratista:NEMESIO MAYO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:67164.0, importe_modificado:67164.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.27}}	{2074451/proyecto_PROCESO, 2074451/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB 220202074512	Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 139,200.00	\$ 139,200.00	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:139200.0}}	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 50240	27	Tabasco	6	Cunduacán	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	50240	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO (S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
2022	3	TAB 2202076676	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 235,392.16	\$ 233,397.14	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235392.16, modificado:233397.14}}	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN ASENTAMIENTO CUNDUACAN CENTRO CALLE ALDAMA. - 63479	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	63479	S	296	256	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



CUNDUACÁN
Semper Paratus
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB20202074512	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.1743, lat:18.065363}}	15-02-2022	31-12-2022	\$ 139,200.00	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	monto:3150.0, importe_modificado:3150.0), cto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CDI060/2022, contratista:CORPORATIVO COMERCIAL Y ACEROS MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2225.0, importe_modificado:2225.0), cto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CDI057/2022, contratista:OPERADORA DE SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES ALEMCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:7656.0, importe_modificado:7656.0), cto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CDI059/2022, contratista:PROVEEDORADE SERVICIOS Y MATERIALES CASTELAN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:5503.5, importe_modificado:5503.5}}						
TAB20202076676	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE JACINTO LOPEZ Y CALLE CALLE LIBERTAD, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y LA CALLE ABRAHAM DE LA CRUZ POR LA PASTERIA MI LUPITA, lon:-93.16958442, lat:18.06702646}}	01-05-2022	30-05-2022	\$ 233,397.14	\$ 233,397.14	\$ 233,397.14	\$ 233,397.14	\$ 233,397.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-46-K156-FIII-2022, contratista:JAVIER RIVERA ALMEIDA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:235392.16, importe_modificado:233397.14}}	{meta1: {unidad_medida:Servicios, avance:0.01}}	{2074512 proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20202076676	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE JACINTO LOPEZ Y CALLE CALLE LIBERTAD, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y LA CALLE ABRAHAM DE LA CRUZ POR LA PASTERIA MI LUPITA, lon:-93.16958442, lat:18.06702646}}	01-05-2022	30-05-2022	\$ 233,397.14	\$ 233,397.14	\$ 233,397.14	\$ 233,397.14	\$ 233,397.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-46-K156-FIII-2022, contratista:JAVIER RIVERA ALMEIDA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:235392.16, importe_modificado:233397.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}}	{2076676 proyecto_PROCESO, 2076676 proyecto_NICIO, 2076676 proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

044

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



CUNDUACÁN
 Susana Todal
 GOBIERNO MUNICIPAL 2011-2013

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB 220 202 076 689	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 411,636.44	\$ 409,216.35	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, lpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411636.44, modificado:409216.35}}	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CUNDUACÁN CENTRO CALLE ABRAHAM DE LA CRUZ - 63551	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin interés	Municipio de Cunduacán	63551	S	193	258	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}}
2022	3	TAB 220 202 077 075	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,960,441.34	\$ 2,955,471.31	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, lpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2960441.34, modificado:2955471.31}}	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO COL. LOS RIOS - 65392	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin interés	Municipio de Cunduacán	65392	S	584	456	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1199.0, meta_modificada:1199.0}}
2022	3	TAB 220 202 077 114	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,953,659.75	\$ 1,949,060.79	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, lpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1953659.75, modificado:1949060.79}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CÚLICO 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO CÚLICO 2DA. SECCIÓN - 65543	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin interés	Municipio de Cunduacán	65543	S	425	560	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}}
2022	3	TAB 220 202 077 155	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,464,441.87	\$ 2,460,309.40	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, lpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2464441.87, modificado:2460309.40}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CUNDUACÁN CENTRO EN LA CALLE ANTONIO SUAREZ Y CENTENARIO INST. JUAREZ, - 65771	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin interés	Municipio de Cunduacán	65771	S	470	465	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.0, meta_modificada:249.0}}
2022	3	TAB 220 202 079 796	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 985,627.01	\$ 982,539.28	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, lpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985627.01, modificado:982539.28}}	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNO UN MEDIO A FINO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CUNDUACÁN SALAMANCA. - 79657	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin interés	Municipio de Cunduacán	79657	S	425	450	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}}

[Handwritten signature]

045

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



CUNDUACÁN
En sus Tierras
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 2020 2076 689	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ABRAHAM DE LA CRUZ COLONIA CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE AVENIDA PRIMERO DE NOVIEMBRE Y CALLE REGINO HERNANDEZ LLERGO, A 30 METROS DE LA PLAZA DE LOS HOMBRES ILUSTRES ANTES PLAZA REGINO HERNANDEZ LLERGO, lat:18.06916104}}	01-05-2022	30-05-2022	\$ 409,216.35	\$ 409,216.35	\$ 409,216.35	\$ 409,216.35	\$ 409,216.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-39-K157-FIII-2022, contratista:JAVIER RIVERA ALMEIDA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:411636.44, importe_modificado:409216.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} {meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}}	(2076689/proyecto_JNICIO, 2076689/proyecto_FIN, 2076689/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2020 2077 075	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE RIO USUAMACINTA COLONIA LOS RIOS, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE RIO GRUALVA Y CALLE RIO TONALA, CALLE RIO CUNDUACÁN ENTRADA A MORELITOS COMO A 600 METROS DE LA ESC. SEC. ESTATAL POR LA ENTRADA DE LA COL., lon-93.1821954, lat:18.05040713}}	15-05-2022	30-06-2022	\$ 2,955,471.31	\$ 2,955,471.31	\$ 2,955,471.31	\$ 2,955,471.31	\$ 2,955,471.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-47-K160-FIII-2022, contratista:ELIZABETH GUZMÁN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2960441.34, importe_modificado:2955484.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1199.0}} {meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1199.0}}	(2077075/proyecto_JNICIO, 2077075/proyecto_PROCESO, 2077075/proyecto_FIN)	Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2020 2077 114	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO CULICO 2DA. SECCION - HUIMANGO 2DA. SECCION LA CEIBA KILÓMETRO 3 + 025 RANCHERIA CULICO 2DA. SECCION, 86694 CULICO 2DA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, POR LA CARRETERA CUNDUACÁN JA, lon-93.1384256, lat:18.14209265}}	15-05-2022	30-06-2022	\$ 1,948,694.08	\$ 1,948,694.08	\$ 1,948,694.08	\$ 1,948,694.08	\$ 1,840,440.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-49-K162-FIII-2022, contratista:PROVEEDURÍA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1953859.75, importe_modificado:1949060.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1860.0}} {meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1860.0}}	(2077114/proyecto_JNICIO, 2077114/proyecto_FIN)	Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2020 2077 155	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO SUAREZ COLONIA CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE CENTENARIO INSTITUTO JUAREZ Y CALLE ANTONIO DE DIOS GUARDA, AVENIDA PEDRO MENDEZ ENTRANDO POR LA AV. PEDRO MENDEZ COMO A 300 METROS D, lon-93.1778423, lat:18.06314188}}	15-05-2022	30-06-2022	\$ 2,460,309.40	\$ 2,460,309.40	\$ 2,460,309.40	\$ 2,460,309.40	\$ 2,460,309.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-48-K164-FIII-2022, contratista:FJ COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2464441.87, importe_modificado:2460309.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:249.0}} {meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:249.0}}	(2077155/proyecto_JNICIO, 2077155/proyecto_FIN)	Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2020 2079 796	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO EJIDO CUNDUACÁN SALAMANCA - EJ. SALAMANCA KILÓMETRO 1 + 080 EJIDO CUNDUACÁN SALAMANCA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, A 600 METRO DE LA GASOLONERA CASI POR LA UNIVERSIDAD P, lon-93.18552134, lat:18.06721471}}	15-05-2022	15-06-2022	\$ 982,539.28	\$ 982,539.28	\$ 982,539.28	\$ 982,539.28	\$ 982,539.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-54-K178-FIII-2022, contratista:RODUJAN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:985627.01, importe_modificado:982540.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1080.0}} {meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1080.0}}	(2079796/proyecto_JNICIO, 2079796/proyecto_PROCESO, 2079796/proyecto_FIN)	Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

046

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2011-2014

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB 220302109293	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 321,276.80	\$ 318,192.34	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321276.8, modificado:318192.34}}	CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNO UN MEDIO A FINOS EN CUNDUACAN LOCALIDAD HUACAPA Y AMESTOY ASENTAMIENTO HUACAPA Y AMESTOY - 114160	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	114160	S	326	325	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:447.0, meta_modificada:447.0}}
2022	3	TAB 220302111054	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,508,691.88	\$ 1,508,691.88	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508691.88, modificado:1508691.88}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM EN CUNDUACAN LOCALIDAD LA PLAYITA - 122277	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	122277	S	186	186	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2232.0, meta_modificada:2232.0}}
2022	3	TAB 220302111077	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 486,674.80	\$ 484,134.14	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486674.8, modificado:484134.14}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM EN CUNDUACAN LOCALIDAD ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD. - 122341	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	122341	S	60	60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}
2022	3	TAB 220302111165	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,216,687.00	\$ 1,213,608.97	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216687.0, modificado:1213608.97}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM EN CUNDUACAN LOCALIDAD ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCIÓN. - 122727	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	122727	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}
2022	3	TAB 220302111201	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,114,096.50	\$ 1,114,096.50	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114096.5, modificado:1114096.5}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CUNDUACAN LOCALIDAD LA PLAYITA - 122880	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	122880	S	310	300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0}}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



CUNDUACÁN
Ayuntamiento Municipal 2017-2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 2030 2109 293	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RA. HUACAPA Y AMESTOY - POB. CARLOS ROVIROSA KILOMETRO 0 + 447 RANCHERIA HUACAPA Y AMESTOY, 86690 HUACAPA Y AMESTOY, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 800 METROS ANTES DE LA ESCUELA CARLOS A. ION-93.19842122, lat:18.05249355}}	15-05-2022	15-06-2022	\$ 318,192.34	\$ 318,192.34	\$ 318,192.34	\$ 318,192.34	\$ 318,192.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-61-K182-FIII-2022, contratista:SANTIAGO TORRES VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:321276.8, importe_modificado:318192.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:447.0}}	(2109293/proyecto_PROCESO, 2109293/proyecto_FIN, 2109293/proyecto_NICIO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2111 054	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:142, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PLAYITA - ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCION KILOMETRO 2 + 800 EJIDO LA PLAYITA, 86687 LA PLAYITA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CARDENAS COMALCALCO A LA ALTURA DEL KILOMETRS 32 A D, ION-93.34072588, lat:18.09981749}}	15-06-2022	15-08-2022	\$ 1,505,728.86	\$ 1,505,728.86	\$ 1,505,728.86	\$ 1,505,728.86	\$ 1,505,106.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-56-K185-FIII-2022, contratista:FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1508691.88, importe_modificado:1505729.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2232.0}}	(2111054/proyecto_FIN, 2111054/proyecto_PROCESO, 2111054/proyecto_NICIO)	Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2111 077	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ONCE DE FEBRERO - CARLOS ROVIROSA TULIPAN KILOMETRO 3 + 700 PUEBLO ONCE DE FEBRERO 1RA SECCION, 86687 ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL COMALCAL. ION-93.3330667, lat:18.10815404}}	01-07-2022	15-08-2022	\$ 484,134.14	\$ 484,134.14	\$ 484,134.14	\$ 484,134.14	\$ 484,134.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-57-K186-FIII-2022, contratista:GRUPO AMMEX TECSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:486674.8, importe_modificado:484134.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}	(2111077/proyecto_NICIO, 2111077/proyecto_FIN, 2111077/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2111 165	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ONCE DE FEBRERO PRIMERA SECCION - TIERRA Y LIBERTAD KILOMETRO 3 + 300 PUEBLO ONCE DE FEBRERO 1RA SECCION, 86687 ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA COMALC. ION-93.32442954, lat:18.10192158}}	01-07-2022	15-08-2022	\$ 1,213,608.97	\$ 1,213,608.97	\$ 1,213,608.97	\$ 1,213,608.97	\$ 1,213,608.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-60-K187-FIII-2022, contratista:PALMIRA, INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1216887.0, importe_modificado:1213689.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}}	(2111165/proyecto_NICIO, 2111165/proyecto_FIN, 2111165/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2111 201	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:142, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PLAYITA - ONCE DE FEBRERO PRIMERA SECCION KILOMETRO 2 + 700 EJIDO LA PLAYITA, 86687 LA PLAYITA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA COMALCALCO CARDENAS A LA ALTURA DEL KILOMETRO 32 , ION-93.34081171, lat:18.09985828}}	01-07-2022	15-08-2022	\$ 1,110,763.32	\$ 1,110,763.32	\$ 1,110,763.32	\$ 1,110,763.32	\$ 1,108,729.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-64-K188-FIII-2022, contratista:GUILLERMO FLORES HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1114096.5, importe_modificado:1110842.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3750.0}}	(2111201/proyecto_PROCESO, 2111201/proyecto_FIN, 2111201/proyecto_NICIO)	Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

048

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



CUNDUACÁN
Gobierno Municipal 2016-2018

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB 220 302 111 224	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,114,096.50	\$ 1,114,096.50	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114096.5, modificado:1114096.5}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CUNDUACAN LOCALIDAD ONCE DE FEBRERO IRA. SECCION ASENTAMIENTO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD - 12295	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificación	Municipio de Cunduacán	12295	S	310	300	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0}}
2022	3	TAB 220 302 111 300	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,114,096.50	\$ 1,114,096.50	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114096.5, modificado:1114096.5}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CUNDUACAN LOCALIDAD ONCE DE FEBRERO IRA. SECCION - 123329	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificación	Municipio de Cunduacán	12332	S	310	300	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0}}
2022	3	TAB 220 302 112 058	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 692,540.13	\$ 692,540.13	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692540.13, modificado:692540.13}}	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA TELESECUNDARIA NICOMEDES ALMEIDA LEON EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUMUAPA IRA. - 127130	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificación	Municipio de Cunduacán	12713	S	102	98	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}
2022	3	TAB 220 302 112 176	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 4,073,168.11	\$ 4,073,168.11	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4073168.11, modificado:4073168.11}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN EL MOTÉ - 127785	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificación	Municipio de Cunduacán	12778	S	240	235	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}
2022	3	TAB 220 302 112 289	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 382,893.01	\$ 382,893.01	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382893.01, modificado:382893.01}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACAN LOCALIDAD DOS CEBAS, SECTOR EL CRISOL - 128228	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificación	Municipio de Cunduacán	12822	S	68	65	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



CUNDUACÁN
 Cunduacán, Tabasco
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 2030 2111 224	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD - POB. ONCE DE FEBRERO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 86687 ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA COMALCACALCO CARDENAS , lon:-93.33184404, lat:18.10790842}}	01-07-2022	15-08-2022	\$ 1,110,494.10	\$ 1,110,494.10	\$ 1,054,483.50	\$ 1,054,483.50	\$ 1,054,483.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-74-K189-FIII-2022, contratista:ELVIRA BAEZA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1114096.5, importe_modificado:1110494.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3750.0}}	(211224/proyecto_PROCESO, 211224/proyecto_NICIO, 211224/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2111 300	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ONCE DE FEBRERO PRIMERA SECCION - TIERRA Y LIBERTAD KILÓMETRO 2 + 300 PUERTO ONCE DE FEBRERO 1RA SECCIÓN, 86687 ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FEDERA, lon:-93.32463427, lat:18.10170825}}	01-07-2022	15-08-2022	\$ 1,110,990.00	\$ 1,110,990.00	\$ 621,582.14	\$ 621,582.14	\$ 621,582.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-65-K190-FIII-2022, contratista:PALMIRA, INGENIERÍA Y LOGÍSTICA, SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1114096.5, importe_modificado:1110990.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}}	(211300/proyecto_PROCESO, 211300/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2112 058	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CUMUAPA 1RA. SECCION - EL CARMEN CUMUAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined RANCHERIA CUMUAPA 1A SECC, 86697 CUMUAPA 1RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA VIA CORTA CUNDUACAN LA ISLA KIL. lon:-93.13781632, lat:17.9898173}}	01-08-2022	15-09-2022	\$ 692,540.13	\$ 689,544.17	\$ 328,835.78	\$ 328,835.78	\$ 98,650.73	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-88-K195-FIII-2022, contratista:PALMIRA, INGENIERÍA Y LOGÍSTICA, SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:692540.13, importe_modificado:689544.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}}	(2112058/proyecto_PROCESO, 2112058/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2112 176	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO CUNDUACAN EL MOTE - AL EJIDO LA ISLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO CUNDUACÁN EL MOTE, 86690 CUNDUACÁN (EL MOTE), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACAN SANAJUA KILÓMETRO 15 A 200 M, lon:-93.20716476, lat:18.03539367}}	01-08-2022	30-09-2022	\$ 4,073,168.11	\$ 4,068,193.66	\$ 2,575,254.82	\$ 2,575,254.82	\$ 2,564,333.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-93-K196-FIII-2022, contratista:PATRICIA LÓPEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:4073168.11, importe_modificado:4068193.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1820.0}}	(2112176/proyecto_NICIO, 2112176/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2112 289	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO EL CRISOL - EJIDO DOS CEIBAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 600 + undefined EJIDO DOS CEIBAS, 86696 DOS CEIBAS, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA A DOS CEIBA POR EL BORDO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO, lon:-93.035804, lat:18.04090392}}	01-08-2022	30-08-2022	\$ 382,893.01	\$ 380,745.99	\$ 351,781.07	\$ 351,781.07	\$ 265,705.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-89-K197-FIII-2022, contratista:ROGER HERNÁNDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:382893.01, importe_modificado:380745.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}	(2112289/proyecto_NICIO, 2112289/proyecto_FIN, 2112289/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

050

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



CUNDUACÁN
 Semer Vida
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB 220 302 112 323	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,047,360.36	\$ 1,047,360.36	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047360.36, modificado:1047360.36)}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUIMANGO 1RA. SECCIÓN - 128410	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sindicato de Cunduacán	Municipio de Cunduacán	128410	S	326	322	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}
2022	3	TAB 220 302 112 683	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 138,541.59	\$ 138,541.59	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138541.59, modificado:138541.59)}	REHABILITACION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA JOSE HERNANDEZ LEON EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUIMANGO 2DA. SECCIÓN LA MONA - 130277	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sindicato de Cunduacán	Municipio de Cunduacán	130277	S	75	78	0	{meta1: (unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2022	3	TAB 220 302 113 657	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,636,701.03	\$ 2,636,701.03	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2636701.03, modificado:2636701.03)}	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO. - 134796	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sindicato de Cunduacán	Municipio de Cunduacán	134796	S	126	121	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1454.0, meta_modificada:1454.0)}
2022	3	TAB 220 302 113 694	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 549,818.27	\$ 549,818.27	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549818.27, modificado:549818.27)}	CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ROSA ELVIRA SANCHEZ MARIN EN CUNDUACÁN LOCALIDAD EL CARMEN CUMUAPA. - 134973	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sindicato de Cunduacán	Municipio de Cunduacán	134973	S	82	75	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0)}
2022	3	TAB 220 302 113 747	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,579,704.14	\$ 1,576,793.50	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579704.14, modificado:1576793.5)}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUACAPA YAMESTOY - 135227	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sindicato de Cunduacán	Municipio de Cunduacán	135227	S	128	125	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0)}

051

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



CUNDUACÁN
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 2030 2112 323	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 1RA. SECCION - RANCHA ANTA KILOMETRO 1 + 800 PUEBLO HUIMANGO 1RA. SECCION, 86692 HUIMANGO 1RA. SECCION, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA CUNDUACAN A JALPA A LA ALTURA DEL km-93.14479578, lat:18.10347022}}	01-08-2022	06-09-2022	\$ 1,047,360.36	\$ 1,044,047.58	\$ 655,957.23	\$ 655,957.23	\$ 600,253.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-90-K199-FIII-2022, contratista:COOPERATIVO MARK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:1047360.36, importe_modificado:1044047.58}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}	{2112323 proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2112 693	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 2DA. SECCION LA MONA - MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION, KILOMETRO 3 + 700 EJIDO HUIMANGO 2DA. SECCION LA MONA, 86693 HUIMANGO 2DA. SECCION (LA MONA), CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y , CAR, km-93.2094132, lat:18.15622369}}	01-08-2022	30-08-2022	\$ 138,541.59	\$ 137,098.56	\$ 137,068.56	\$ 137,068.56	\$ 135,241.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-76-K200-FIII-2022, contratista:MASTER G10 OBRAS CONSULTORIAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:138541.59, importe_modificado:137068.56}}	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}	{2112683 proyecto_NICIO, 2112683 proyecto_FIN, 2112683 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2113 657	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:106, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO - ONCE DE FEBRERO LAPLAYITA KILOMETRO 1 + 500 EJIDO ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO, 86680 ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA RIO SECO PRIM, km-93.34904526, lat:18.09449132}}	01-08-2022	15-09-2022	\$ 2,632,232.41	\$ 2,632,232.41	\$ 2,632,232.41	\$ 2,632,232.41	\$ 2,632,014.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-66-K202-FIII-2022, contratista:REYNA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:2636701.03, importe_modificado:2632249.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1454.0}}	{2113657 proyecto_PROCESO, 2113657 proyecto_FIN, 2113657 proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2113 694	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO EL CARMEN CUMUJAPA - CUMUJAPA PRIMERA MARGEN DERECHO KILOMETRO 300 + undefined EJIDO EL CARMEN CUMUJAPA, 86697 EL CARMEN (CUMUJAPA), CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA VIA CORTA CUNDUACAN LA ISLA A LA ALTURA, km-93.14563051, lat:18.01354994}}	01-08-2022	15-09-2022	\$ 547,350.91	\$ 547,350.91	\$ 547,349.22	\$ 547,349.22	\$ 547,284.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-63-K203-FIII-2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:549818.27, importe_modificado:547350.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}}	{2113694 proyecto_NICIO, 2113694 proyecto_FIN, 2113694 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2113 747	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUACAPÁ Y AMESTOY - TULIPAN KILOMETRO 0 + 370 RANCHERIA HUACAPÁ Y AMESTOY, 86690 HUACAPÁ Y AMESTOY, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACAN TULIPAN KILOMETRO 8 PISANDO COMO A 800, km-93.19830857, lat:18.05276381}}	01-08-2022	30-08-2022	\$ 1,576,793.50	\$ 1,576,793.50	\$ 1,576,793.50	\$ 1,576,793.50	\$ 1,576,793.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-72-K204-FIII-2022, contratista:PATRICIA LÓPEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:1579704.14, importe_modificado:1576793.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}}	{2113747 proyecto_NICIO, 2113747 proyecto_FIN, 2113747 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

052

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



CUNDUACÁN
San Juan Tadeo
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB 220302113837	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 422,503.35	\$ 422,503.35	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422503.35, modificado:422503.35}}	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN EL MOTÉ - 135652	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sidéntica	Municipio de Cunduacán	135652	S	98	96	0	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2022	3	TAB 220302114681	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,932,563.62	\$ 2,927,559.83	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2932563.62, modificado:2927559.83}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN TRAMOS AISLADOS DE LOS SEMAFOROS SAN EDRO Y CEIBA PRIMERA EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN SAN PEDRO. - 139455	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sidéntica	Municipio de Cunduacán	139455	S	224	225	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}
2022	3	TAB 220302114895	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,600,000.00	\$ 1,596,437.32	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1596437.32}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACAN LOCALIDAD JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN MORELITOS ASENTAMIENTO LOS TAMARINDOS - 140207	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sidéntica	Municipio de Cunduacán	140207	S	146	125	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:409.0, meta_modificada:409.0}}
2022	3	TAB 220302115774	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 950,000.00	\$ 950,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION EN CUNDUACAN LOCALIDAD LAGUNA DE CUCUYULAPA - 143268	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sidéntica	Municipio de Cunduacán	143268	S	126	124	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}}
2022	3	TAB 220302115963	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,807,805.40	\$ 1,803,344.33	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807805.4, modificado:1803344.33}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA AASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN EL MOTÉ - 144004	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sidéntica	Municipio de Cunduacán	144004	S	163	146	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2011-2018

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAP TURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 2030 2113 837	1	{geo:1: {cve_municipio:6, localidad:82, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CUNDUACÁN EL MOTE - SAMARIA KILOMETRO 3 + 600 EJIDO CUNDUACÁN EL MOTE, 86690 CUNDUACÁN (EL MOTE), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACÁN SAMARIA KILOMETRO 10 A LA LTURA DE LA ENTR, lon:-93.20960826, lat:18.03586805}}	15-08-2022	15-09-2022	\$ 419,511.96	\$ 419,511.96	\$ 148,994.21	\$ 148,994.21	\$ 148,994.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-67-K205-Fill-2022, contratista:JOSE IVAN DE DIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:422503.35, importe_modificado:419511.96}}	{meta1: {unidad_medida:Sanitari o(s), avance:0.8}}	{2113837/proyecto_PROCESO, 2113837/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2114 681	1	{geo:1: {cve_municipio:6, localidad:77, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CUNDUACÁN SAN PEDRO - CEIBA 1RA. JAHUACTAL KILOMETRO 3 + 600 EJIDO CUNDUACÁN SAN PEDRO, 86696 CUNDUACÁN (SAN PEDRO), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA COMALCALCO CUNDUACÁN DE LOS SE, lon:-93.14100184, lat:18.06963743}}	25-07-2022	30-09-2022	\$ 2,927,559.83	\$ 2,927,559.83	\$ 2,927,559.83	\$ 2,927,559.83	\$ 2,927,559.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-75-K206-Fill-2022, contratista:PERLA PATRICIA PÉREZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2932563.62, importe_modificado:2927559.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}}	{2114681/proyecto_PROCESO, 2114681/proyecto_FIN, 2114681/proyecto_NICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2114 896	1	{geo:1: {cve_municipio:6, localidad:72, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN MORELITOS - FRACCIONAMIENTO LOS TAMARINDOS KILOMETRO 1 + 500 RANCHERIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN MORELITOS, 86690 JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (MORELITOS), CUNDUACÁN T, lon:-93.17540104, lat:18.03920312}}	15-07-2022	30-09-2022	\$ 1,596,437.32	\$ 1,596,437.32	\$ 1,596,437.32	\$ 1,596,437.32	\$ 1,596,437.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-68-K207-Fill-2022, contratista:C P TERRACERIAS Y GAMINOS, SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1600000.0, importe_modificado:1596427.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:409.0}}	{2114895/proyecto_PROCESO, 2114895/proyecto_NICIO, 2114895/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2115 774	1	{geo:1: {cve_municipio:6, localidad:31, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LAGUNA DE CUCUYULAPA - MARIN RAMPA DE PANUNCIO KILOMETRO 1 + 600 EJIDO LAGUNA DE CUCUYULAPA, 86697 LAGUNA DE CUCUYULAPA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CARDEN, lon:-93.21385064, lat:17.98483599}}	01-08-2022	15-09-2022	\$ 946,132.84	\$ 946,132.84	\$ 443,273.49	\$ 443,273.49	\$ 443,273.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-70-K208-Fill-2022, contratista:JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ ADORNO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:950000.0, importe_modificado:946132.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}}	{2115774/proyecto_PROCESO, 2115774/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2115 963	1	{geo:1: {cve_municipio:6, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO CUNDUACÁN EL MOTE - MARGEN DEL RIO SAMARIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 560 EJIDO CUNDUACÁN EL MOTE, 86690 CUNDUACÁN (EL MOTE), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACÁN SAMARIA KILOMETRO 8 POR LA ENT, lon:-93.20890351, lat:18.03400369}}	01-08-2022	30-08-2022	\$ 1,803,344.33	\$ 1,803,344.33	\$ 1,803,344.33	\$ 1,803,344.33	\$ 1,803,344.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-84-K211-Fill-2022, contratista:JOSÉ ALBERTO PÉREZ JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1807805.4, importe_modificado:1804023.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}}	{2115963/proyecto_NICIO, 2115963/proyecto_FIN, 2115963/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



CUNDUACÁN
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB 220 302 116 285	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			\$ 2,850,307.18	\$ 2,845,278.30	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850307.18, modificado:2845278.3}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO A FINOS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO BUROCRATAS. - 145251	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	145251	S	230	225	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1952.0, meta_modificada:1952.0}}
2022	3	TAB 220 302 116 468	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			\$ 1,494,736.88	\$ 1,494,736.88	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494736.88, modificado:1494736.88}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN EL MOTE - 146102	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	146102	S	230	225	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}}
2022	3	TAB 220 302 116 589	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			\$ 445,452.60	\$ 445,452.60	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445452.6, modificado:445452.6}}	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR CON COSINA EN ESCUELA PRIMARIA AMORTES PRESENTA VALDOS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO ABRAHAM DE LA CRUZ. - 146692	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	146692	S	118	125	0	{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2022	3	TAB 220 302 116 660	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			\$ 4,676,437.78	\$ 4,676,437.78	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4676437.78, modificado:4676437.78}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO INVITAB. - 146881	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	146881	S	735	728	0	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2022	3	TAB 220 302 116 748	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			\$ 2,135,176.14	\$ 2,135,176.14	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135176.14, modificado:2135176.14}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON LINEA SANITARIA DE 24 PULGADAS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN CALLES HIDALGO, CUAUHTEMOC Y MORELOS. - 147219	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	147219	S	229	225	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.0, meta_modificada:398.0}}

055

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



CUNDUACÁN
Sumos Tardes
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTIA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 2030 2116 285	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE AV. 27 DE FEBRERO COLONIA BURÓCRATAS, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE FLAMBOYAN Y CALLE CEDRO, CALLE CEIBA CARRETERA TULIPAN CUNDUACÁN KILOMETRO 2 PASANDO A 800 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL Y A 300 METROS D. lon:-93.18742034, lat:18.049385E}}	01-08-2022	15-09-2022	\$ 2,845,278.30	\$ 2,845,278.30	\$ 2,845,278.30	\$ 2,845,278.30	\$ 2,845,278.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-77-K213-FIII-2022, contratista:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2850307.18, importe_modificado:2845282.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1952.0}}	[2116285/proyecto_INICIO, 2116285/proyecto_FINAL, 2116285/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2116 468	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO CUNDUACAN EL MOTE - BORDO DERECHO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 300 EJIDO CUNDUACÁN EL MOTE, 86690 CUNDUACÁN (EL MOTE), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA CUNDUACANAMARIA KILOMETRO 08 A 300 METROS DE LA, lon:-93.21050411, lat:18.03481982}}	01-08-2022	15-09-2022	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48	\$ 1,485,896.50	\$ 1,485,896.50	\$ 1,366,418.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-80-K215-FIII-2022, contratista:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN KAC, SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1494736.88, importe_modificado:1491778.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:436.0}}	[2116468/proyecto_INICIO, 2116468/proyecto_FINAL, 2116468/proyecto_PROCESO]	Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2116 589	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ - CUNDUACÁN KILOMETRO 1 + 200 COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA VIA CORTA REFORMA DOS BOCAS A 300 METROS DE LO, lon:-93.16144435, lat:18.06900666}}	05-08-2022	08-09-2022	\$ 445,452.60	\$ 442,967.17	\$ -	\$ -	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-104-K218-FIII-2022, contratista:ELIZAMA LÓPEZ NARANJO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:445452.6, importe_modificado:442967.17}}	{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.17}}	[2116589/proyecto_INICIO, 2116589/proyecto_PROCESO]	Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2116 660	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA DOMINGO COLIN COLONIA SAN ANTONIO INVITAB, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE CICLISTA Y CALLE ATLETISMO, CALLE WATERPOOL CALLE DOMINGO COLIN FRENTE A L. CETIS NO. 40 Y SOBRE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE, lon:-93.16552131, lat:18.06298746}}	01-07-2022	30-08-2022	\$ 4,671,760.74	\$ 4,671,760.74	\$ 3,641,703.93	\$ 3,641,703.93	\$ 3,637,716.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-73-K219-FIII-2022, contratista:JOSE IVAN DE DIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:4676437.78, importe_modificado:4671760.74}}	{meta1: {unidad_medida:Canchas, avance:4.0}}	[2116660/proyecto_INICIO, 2116660/proyecto_FINAL, 2116660/proyecto_PROCESO]	Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2116 748	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERO DE NOVIEMBRE PUEBLO CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MORELOS A 200 METROS DEL CENTRO DE SALUD URBANO A 350 METROS DE LA TORRES ADMINISTRATIVA, lon:-93.17662565, lat:18.06567006}}	15-08-2022	30-09-2022	\$ 2,135,176.14	\$ 2,130,652.23	\$ 351,747.16	\$ 351,747.16	\$ 349,524.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-83-K220-FIII-2022, contratista:BENJAMIN HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2135176.14, importe_modificado:2130652.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}}	[2116748/proyecto_PROCESO, 2116748/proyecto_INICIO]	Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB 220 302 117 177	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,829,481.99	\$ 2,829,481.99	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829481.99, modificado:2829481.99}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON LINEAS DE 12 EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN EN LAS CALLES AVENIDA 1RO DE NOVIEMBRE PEDROMENDEZ Y COMALCALCO. - 149320	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sindicar	Municipio de Cunduacán	149320	S	756	780	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:556.0, meta_modificada:556.0}}
2022	3	TAB 220 302 117 474	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 347,573.44	\$ 347,573.44	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347573.44, modificado:347573.44}}	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ROSENDO TARACENA PADRON CCT 27DJND282L EN CUNDUACÁN LOCALIDAD MARIN RAMPA DE PANUNCIO. - 150529	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sindicar	Municipio de Cunduacán	150529	S	178	185	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}}
2022	3	TAB 220 302 117 542	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,597,295.01	\$ 1,597,295.01	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597295.01, modificado:1597295.01}}	CONSTRUCCION DE DOMO EN TELEBACHILLERATO NUMERO CUATRO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD GREGORIO MENDEZ. - 150793	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sindicar	Municipio de Cunduacán	150793	S	235	228	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}
2022	3	TAB 220 302 117 582	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,063,023.77	\$ 2,063,023.77	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063023.77, modificado:2063023.77}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO ABRAHAM DE LA CRUZ CALLE ANTONIO HERNANDEZ - 150949	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sindicar	Municipio de Cunduacán	150949	S	194	182	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}}
2022	3	TAB 220 302 118 210	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 709,388.41	\$ 709,388.41	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709388.41, modificado:709388.41}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO ABRAHAM DE LA CRUZ. - 153761	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sindicar	Municipio de Cunduacán	153761	S	232	225	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}}

057

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



CUNDUACÁN
Sumo. Toluca
CONTRATO MUNICIPAL 2021-2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 2030 2117 177	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO CIUDAD CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE CUAUHEMOC SE ENCUENTRA DENTRO DEL POLIGONO DE LA AGET 2700600010183 A 200 METROS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y, lon:-93.16438405, lat:18.06804663}}	15-08-2022	30-09-2022	\$ 2,829,481.99	\$ 2,825,300.14	\$ -	\$ -	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-107-K221-Fill-2022, contratista:SAMUEL GUILLÉN LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2829481.99, importe_modificado:2130652.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}	{2117177/proyecto_INICIO, 2117177/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2117 474	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:37, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO MARIN RAMPA DE PANUNCIO - LAGUNA DE CUCUYULAPA KILOMETRO 4 + 300 RANCHERIA MARIN RAMPA DE PANUNCIO, 86697 MARIN (RAMPA DE PANUNCIO), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA FEDERAL VILLAHE, lon:-93.2084615, lat:17.98783266}}	01-08-2022	30-08-2022	\$ 347,573.44	\$ 344,983.41	\$ 272,671.99	\$ 272,671.99	\$ 272,671.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-78-K210-Fill-2022, contratista:HILDA INÉS PÉREZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:301885.91, importe_modificado:299295.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}}	{2117474/proyecto_INICIO, 2117474/proyecto_FINAL, 2117474/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2117 542	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO GREGORIO MENDEZ - COLONIA SANTA ISABEL KILOMETRO 2 + 800 PUEBLO GREGORIO MÉNDEZ, 86696 GREGORIO MÉNDEZ, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA CUNDUACÁN GREGORIO MENDEZ KILOMETRO 13 A 500, lon:-93.08136229, lat:18.04689339}}	15-08-2022	30-09-2022	\$ 1,597,295.01	\$ 1,594,757.09	\$ 826,317.17	\$ 826,317.17	\$ 508,863.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-79-K214-Fill-2022, contratista:FALE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1438961.0, importe_modificado:1436423.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.0}}	{2117542/proyecto_PROCESO, 2117542/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2117 582	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO HERNANDEZ COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE CARLOS A MADRAZO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, CALLE LAZARO CARDENAS, CARRETERA CUNDUACÁN GREGORIO MENDEZ KILOMETRO 1.5 PASANDO EL, lon:-93.16025561, lat:18.0644742}}	15-08-2022	30-09-2022	\$ 2,063,023.77	\$ 2,058,375.19	\$ 1,129,851.69	\$ 1,129,851.69	\$ 338,955.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-94-K198-Fill-2022, contratista:CÉSAR GERARDO BURELO BURELO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2063023.77, importe_modificado:2058375.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}	{2117582/proyecto_PROCESO, 2117582/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2118 210	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DE LA LUZ ARIAS COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE JOSE DE LA LUZ ARIAS Y CALLE CARLOS PELLISER CAMARA, CALLE JOSE EDUARDO DE CARDENAS CARRETERA CUNDUACÁN GREGORIO MENDEZ A 500, lon:-93.16035662, lat:18.06532198}}	15-08-2022	30-09-2022	\$ 709,388.41	\$ 706,399.20	\$ 417,106.86	\$ 417,106.86	\$ 417,106.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-86-K222-Fill-2022, contratista:XCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:709388.41, importe_modificado:706399.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}	{2118210/proyecto_PROCESO, 2118210/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



CUNDUACÁN
 Siempre Unidos
 GOBIERNO MUNICIPAL 1991-2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL_APROBADO	MONTO GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB 220 302 118 308	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	\$ 107,972.29	\$ 107,972.29	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107972.29, modificado:107972.29}}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO ABRAHAM DE LA CRUZ - 154152	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sindicato de Cunduacán	Municipio de Cunduacán	154152	S	232	225	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}}
2022	3	TAB 220 302 118 496	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	\$ 1,749,090.92	\$ 1,749,090.92	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749090.92, modificado:1749090.92}}	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LIBERTAD ASENTAMIENTO LOS GERONIMOS. 155158	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sindicato de Cunduacán	Municipio de Cunduacán	155158	S	221	218	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}}
2022	3	TAB 220 202 077 176	Proyecto de Inversión	2022	.	FISE	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 3,971,549.61	\$ 3,971,549.61	{f1: {ciclo_recurso:2022, prog_estatal_mun:FISE, modificado:2382929.77}, f2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588619.84, modificado:1588619.84}}	REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD DOMINGO AMADO BRITO SALGADO ASENTAMIENTO DOMINGO AMADO BRITO SALGADO - 66011	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sindicato de Cunduacán	Municipio de Cunduacán	66011	S	398	385	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



CUNDUACÁN
Sumar Todas
GOBIERNO MUNICIPAL 2011-2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 2030 2118 308	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DE LA LUZ ARIAS COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE JOSE DE LA LUZ ARIAS Y CALLE CARLOS PELLISER CAMARA, CALLE JOSE EDUARDO DE CARDENAS CARRETERA CUNDUACAN GREGORIO MENDEZ KILOM lon:-93.16041632, lat:18.0653761}}	15-08-2022	15-09-2022	\$ 107,972.29	\$ 105,979.55	\$ -	\$ -	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-87-K223-FIII-2022, contratista:YCATLÁN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:107972.29, importe_modificado:105979.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}}	{2118308 proyecto_J NICIO}	En Ejecu ción	Vali dad o ava nce s	Sin observ acione s	Sin observ acione s
TAB2 2030 2118 496	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO POB. LIBERTAD - EL TULAR KILOMETRO 2 + 700 PUEBLO LIBERTAD, 86680 LIBERTAD, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA TULIPAN LIBERTAD KILOMETRO 18 A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y A 600 M, lon:-93.36289986, lat:18.17703887}}	15-08-2022	30-09-2022	\$ 1,749,090.92	\$ 1,745,380.96	\$ 1,190,599.25	\$ 1,190,599.25	\$ 1,186,791.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-91-K225-FIII-2022, contratista:SANDRA GAMAS BRITO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1749090.92, importe_modificado:1745380.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}	{2118496 proyecto_P PROCESO, 2118496 proyecto_J NICIO}	En Ejecu ción	Vali dad o ava nce s	Sin observ acione s	Sin observ acione s
TAB2 2020 2077 176	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:123, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO DOMINGO AMADO BRITO SALGADO - ALIANZA PARA LA PRODUCCION KILOMETRO 1 + 120 EJIDO DOMINGO AMADO BRITO SALGADO, 86684 DOMINGO AMADO BRITO SALGADO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , POR LA ENTRAD, lon:-93.37764279, lat:18.13194169}}	15-05-2022	30-06-2022	\$ 3,956,695.93	\$ 3,956,695.93	\$ 3,956,695.93	\$ 3,956,695.93	\$ 3,612,400.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-40-K167-289-FISE-2022, contratista:ESDRAS TARACENA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3971549.61, importe_modificado:3965368.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1120.0}}	{2077176 proyecto_J NICIO, 2077176 proyecto_P ROCESO, 2077176 proyecto_F IN}	En Ejecu ción	Vali dad o ava nce s	Sin observ acione s	Sin observ acione s

060

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



CUNDUACÁN
 Sanaes Tadas
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB 220 202 077 508	Proyecto de inversión	2022		FISE	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 3,705,465.53	\$ 3,705,465.58	{#1: (ciclo_recurso:2022, prog_estatal_mun:FISE, modificado:2223279.35), #2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado:1482186.23}	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACAN LOCALIDAD LIBERTAD ASENTAMIENTO LIBERTAD SEXTA SECCION LOS MARTINEZ - 67910	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin definir	Municipio de Cunduacán	67910	5	398	375	0	{meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1538.0, meta_modificada:1538.0)}
2022	3	TAB 220 202 077 554	Proyecto de inversión	2022		FISE	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 5,862,507.12	\$ 5,862,507.12	{#1: (ciclo_recurso:2022, prog_estatal_mun:FISE, modificado:3517504.27), #2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado:2345002.85}	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN LOCALIDAD SAN PEDRO CUMUAPA ASENTAMIENTO SAN PEDRO CUMUAPA - 68183	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin definir	Municipio de Cunduacán	68183	5	285	325	0	{meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0)}
2022	3	TAB 220 302 109 844	Proyecto de inversión	2022		FISE	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 3,740,478.39	\$ 3,740,478.39	{#1: (ciclo_recurso:2022, prog_estatal_mun:FISE, modificado:2244287.03), #2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado:1496191.36}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACAN LOCALIDAD REFORMA ASENTAMIENTO REFORMA - 116578	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin definir	Municipio de Cunduacán	116578	5	670	650	0	{meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1239.0, meta_modificada:1239.0)}
2022	3	TAB 220 088 816	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN				\$ 22,708.36	\$ 22,708.36	{#1: (ciclo_recurso:2022, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado:22708.36), #2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado:1496191.36}	K023-FIV - ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin definir	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K023-FIV	N	0	0	35	{meta: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



CUNDUACÁN
 Gobierno Municipal 2011-2014

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 2020 2077 509	1	{geo1: {ove_municipio:6, localidad:108, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIBERTAD SEXTA SECCION LOS MARTINEZ - POB. LIBARTAD KILÓMETRO 1 + 536 PUEBLO LIBERTAD 6TA. SECCION LOS MARTINEZ, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y C, lon.-93.34515436, lat:18.16564224}}	15-05-2022	30-06-2022	\$ 3,700,980.81	\$ 3,700,980.81	\$ 3,700,980.81	\$ 3,700,980.81	\$ 2,390,043.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-42-K168-291-FISE-2022, contratista:BARTOLO MONTEJO ALCUDIA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3705465.58, importe_modificado:3700995.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1538.0}}	{2077509/proyecto_NICIO, 2077509/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2020 2077 564	1	{geo1: {ove_municipio:6, localidad:90, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO SAN PEDRO CUMUAPA - CUMUAPA TERCERA SECCION KILÓMETRO 2 + 000 EJIDO SAN PEDRO CUMUAPA, 86697 SAN PEDRO CUMUAPA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y A 200 METROS DE LA CASETA QUE SE ENCUENTRA EN, lon.-93.13071289, lat:18.0175903}}	15-05-2022	30-06-2022	\$ 5,862,507.12	\$ 5,856,217.05	\$ 5,784,740.05	\$ 5,784,740.05	\$ 4,588,356.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-43-K170-292-FISE-2022, contratista:PALOMA ALVAREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:5862507.12, importe_modificado:5856217.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}	{2077564/proyecto_NICIO, 2077564/proyecto_PROCESO, 2077564/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2109 844	1	{geo1: {ove_municipio:6, localidad:55, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO REFORMA - LIBERTAD 2DA. SECCION KILÓMETRO 1 + 239 EJIDO REFORMA, 86683 REFORMA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA TULIPAN LIBERTAD KILOMETRO 16 ENTRADA DEL CENTRO DE SALUD DE LIBERTAD, lon.-93.34320149, lat:18.21426683}}	15-05-2022	30-06-2022	\$ 3,699,758.10	\$ 3,699,758.10	\$ 3,699,758.10	\$ 3,699,758.10	\$ 3,528,774.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-41-K168-290-FISE-2022, contratista:CONSTRUDPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3699787.74, importe_modificado:3699787.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1239.0}}	{2109844/proyecto_NICIO, 2109844/proyecto_PROCESO, 2109844/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2020 2088 816	1	{geo1: {ove_municipio:6, localidad:1, direccion:18.06314762685272, -93.17257678877549, lon.-93.172576, lat:18.06314}}	10-05-2022	09-06-2022	\$ 22,708.36	\$ 22,708.36	\$ 22,708.36	\$ 22,708.36	\$ 22,708.36	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CDI050/2022, contratista:SUMINISTROS Y SERVICIOS CEGOM, S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:78346.41, importe_modificado:78346.41}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2088816/proyecto_NICIO, 2088816/proyecto_FIN, 2088816/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

062

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



CUNDUACÁN
Remos Todos
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB 220 302 136 598	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				\$ 916,400.00	\$ 916,400.00	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916400.0, modificado:916400.0}}	K028-FIV.- ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificación	Municipio de Cunduacán	K028-FIV	N	0	0	1,200	{meta1: (unidad_medida: Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2022	3	TAB 220 302 137 164	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				\$ 10,899.05	\$ 10,899.05	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10899.05, modificado:10899.05}}	K035-FIV-REND.- ADQUISICIÓN DE NVR 8 MEGAPIXEL (4K)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificación	Municipio de Cunduacán	K035-FIV-REND	N	0	0	785	{meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}

063



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURADA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 2030 2136 598	1	{geot: {ove_municipio:8, localidad:1, direccion:C. Ramón Mendoza 178, Centro, 86690 Cunduacán, Tab., lon:-93.172618, lat:18.0632}}	02-08-2022	06-08-2022	\$ 916,400.00	\$ 916,400.00	\$ 916,400.00	\$ 916,400.00	\$ 916,400.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA/059/2022, contratista:EDGAR PERALTA VICENTE convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:916400.0, importe_modificado:916400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{2136598/proyecto_JNICIO, 2136598/proyecto_FIN, 2136598/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registro de avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2137 164	1	{geot: {ove_municipio:8, localidad:1, direccion:C. Ramón Mendoza 161, Centro, 86690 Cunduacán, Tab., lon:-93.17179281, lat:18.06319218}}	02-08-2022	31-08-2022	\$ 10,899.05	\$ 10,899.05	\$ 10,899.05	\$ 10,899.05	\$ 10,899.05	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD/097/2022, contratista:COOPERATIVO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:10899.05, importe_modificado:10899.05}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2137164/proyecto_JNICIO, 2137164/proyecto_FIN, 2137164/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registro de avance	Sin observaciones	Sin observaciones

LIC. JESUS ABRAHAM CANO GONZÁLEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. JUAN MOISÉS ARIAS BLÉ

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



064